

وزارة النقل

مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية / إنشاء كوبري دوران للخلف عند كم (١٠٠+٩٩) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية القنال و سيناء

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤ م

بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١ مع / قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٣٥

رقم	كمية المقايضة	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكباري												
١	٢٨٠	بالمتر الطولي : أعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٥٢,٠٠	٢٥٢,٠٠	جاري	١١٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	مهندس التنفيذ موجودين
٨	٢	بالعدد : نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع	٢٧٠٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠,٠٠	مكتب الموقع متواجد
٩	٢٨٠	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٤١٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٤٨,٠٠	٢٤٨,٠٠	جاري	١٠١٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٦٨٠٠,٠٠	اللائقات موجودة
١٠	٣٢٠٠	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٥٤٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٥٩٨,٠٠	٢٥٩٨,٠٠	جاري	١٤٠٢٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٢٩٢٠٠,٠٠	المعمل موجود
١١	٨٥	بالطن : توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني)	٦٠٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	
١٢	١	بالعدد : عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	٢٠٦٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٠٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٠٠٠,٠٠	
١٣	٤٥٠	بالمتر المكعب : حفر استكشافي بعملية يدوية في ارض الموقع العام	١٢٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٤٠٥,٠٠	جاري	٤٨٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦٠٠,٠٠	
١٤	٢٧٠٠	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	١٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٠٣٥,٠٠	١٠٣٥,٠٠	جاري	١٠٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	
١٥	٨٥	بالمتر المكعب : اعمال الردم الموقت بارتفاعه حتي منسوب سطح الارض لسند جوانب الطريق	١٠٥,٠٠	م.م	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٦٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨٢٥,٠٠	
١٦	٨٥٠	بالمتر المكعب : توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبري	١٦٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٣٩٨,٠٠	جاري	٦٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٦٨٠,٠٠	
١٧	٩٥	بالمتر المكعب : خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٠٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	
١٩	١٥٧٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية	٢٨٥٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠	جاري	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	
٢٠	٢٤٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٧٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	١٠٣,٠٠	جاري	٣٨١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١١٠٠,٠٠	
٢٠ب	٢٢٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع اعلي من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٨٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٢٠٢,٠٠	جاري	٧٦٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٦٠٠,٠٠	
٢١ب	٢٩٠٠	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كويستاته (ارتفاع اعلي من ٦ متر)	٤١٥٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٨٤٦,٠٠	٨٤٦,٠٠	جاري	٣٥١٠٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٠٩٠٠,٠٠	
٢٢ب	٢٨٨	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٩٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٩٩,٠٠	١٩٩,٠٠	جاري	٧٧٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٦١٠٠,٠٠	
٢٢ب	٩٤	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٤٠٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	جاري	١٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٠٠٠,٠٠	
٢٥	١٣٣٠	بالمتر المكعب : خرسانه مسلحه لاسقف اعلى الخوازيق Slab on pile والكويستات	٣٩٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٣٤١,٠٠	٣٤١,٠٠	جاري	١٣٢٩٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٩٩٠٠,٠٠	
٢٦	٣٦٥٠	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	٤٤٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	١٣٣٨,٠٠	١٣٣٨,٠٠	جاري	٥٨٨٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٧٢٠٠٠,٠٠	
٢٨ب	٢٤	بالعدد: توريد وتركيب ركائز C2 250*400*40/82 حموله ١٨٠ طن بجوايط	٢٢٥٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	١٥٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٥٠٠,٠٠	
٢٨ب	١٦	بالعدد: توريد وتركيب ركائز C2 500*600*55/107 حموله من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايط	١٠٧٥٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	٧٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢٥٠٠,٠٠	
٢٩	١٨٠٠	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	٦٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٠٧٢,٠٠	١٠٧٢,٠٠	جاري	٦٤٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٣٢٠,٠٠	
اجمالي ما تم تنفيذه									٨٦,٣٢٢,٩٢٥,٠٠			
اجمالي السابق تنفيذه												
اجمالي مستخلص رقم (١)									٨٦,٣٢٢,٩٢٥,٠٠			

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها الى المقاول

مدير عام المشروعات

مهندس الاستشاري

تحريرا: ٢٠٢٤/٠١/٢٨

أقر بصحة ذلك

المقاول

٨٦٣٣٢٩٢٥

يدفع للمقاول على الحساب

جنبيه فقط

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبدالنواب بدر

