

2023 / 1

كميات الحفر و الردم داخل القطاع

Station	الردم								Remarks	سمت الحفر والردم بداخل القطع	سمت الحفر والردم خارج القطع	سمت الحفر والردم خارج القطع	سمت الحفر والردم خارج القطع	سمت الحفر والردم خارج القطع	EXECUTED		EXECUTED					
	الحفر				الردم										EXECUTED		EXECUTED					
	TOTAL		EXECUTED		TOTAL		EXECUTED								TOTAL		EXECUTED		TOTAL		EXECUTED	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3							Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
241+000.00	65.7	0.0	65.7	0.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	89.7	8.97	89.7	8.97	89.7				
241+020.00	69.7	1,353.9	69.7	1,353.9	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+040.00	76.3	1,460.6	76.3	1,460.6	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+060.00	80.9	1,571.9	80.9	1,571.9	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+080.00	86.3	1,671.8	86.3	1,671.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+100.00	95.5	1,818.2	95.5	1,818.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+120.00	97.6	1,931.0	97.6	1,931.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+140.00	106.7	2,043.0	106.7	2,043.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+160.00	114.4	2,210.7	114.4	2,210.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+180.00	121.8	2,361.8	121.8	2,361.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+200.00	129.1	2,508.9	129.1	2,508.9	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+220.00	135.1	2,641.2	135.1	2,641.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+240.00	139.3	2,743.7	139.3	2,743.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+260.00	146.3	2,855.5	146.3	2,855.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+280.00	151.7	2,979.2	151.7	2,979.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+300.00	151.1	3,027.4	151.1	3,027.4	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+320.00	148.6	2,996.8	148.6	2,996.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+340.00	152.6	3,011.8	152.6	3,011.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+360.00	155.2	3,077.7	155.2	3,077.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+380.00	152.0	3,071.4	152.0	3,071.4	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4				
241+400.00	151.9	3,038.6	151.9	3,038.6	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+420.00	149.8	3,017.1	149.8	3,017.1	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+440.00	149.1	2,989.2	149.1	2,989.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+460.00	146.7	2,958.5	146.7	2,958.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+480.00	153.7	3,004.4	153.7	3,004.4	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+500.00	156.5	3,102.5	156.5	3,102.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+520.00	159.3	3,158.1	159.3	3,158.1	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+540.00	163.8	3,230.3	163.8	3,230.3	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+560.00	165.1	3,288.8	165.1	3,288.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+580.00	169.5	3,350.0	169.5	3,350.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+600.00	172.9	3,428.0	172.9	3,428.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+620.00	180.1	3,530.5	180.1	3,530.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+640.00	188.6	3,687.1	188.6	3,687.1	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+660.00	195.0	3,815.5	195.0	3,815.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+680.00	199.2	3,942.5	199.2	3,942.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+700.00	207.6	4,067.9	207.6	4,067.9	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+720.00	211.8	4,192.1	211.8	4,192.1	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+740.00	227.5	4,392.7	227.5	4,392.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+760.00	227.5	4,392.7	227.5	4,392.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+780.00	227.5	4,392.7	227.5	4,392.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
241+800.00	227.5	4,392.7	227.5	4,392.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Entrance

إستشارى المساحة
مكتب XYZ

الشركة الهندسية

كميات الحفر والرمل										كميات الإحلال				كميات الإحلال المنفذ			
Station	كميات الحفر والرمل داخل القطاع								ملاحظات	مستوى الإحلال المقسم	مستوى الإحلال المقسم	مستوى الإحلال المقسم	مستوى الإحلال المقسم	كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات رمل الإحلال المنفذ	
	الحفر				الرمل									EXECUTED		EXECUTED	
	TOTAL		EXECUTED		TOTAL		EXECUTED							Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3									
241+780.00	0.0	328.0	0.0	328.0	99.5	1,112.6	Subballast 2	99.5	1,112.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+800.00	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0	1,985.7	Subballast 2	97.0	1,985.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+820.00	0.0	0.0	0.0	0.0	94.6	1,916.2	Subballast 2	94.6	1,916.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+840.00	0.0	0.0	0.0	0.0	91.8	1,864.2	Subballast 2	91.8	1,864.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+860.00	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6	1,804.0	Subballast 2	88.6	1,804.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+880.00	0.0	0.0	0.0	0.0	88.5	1,771.0	Subballast 2	88.5	1,771.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+900.00	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	1,785.1	Subballast 2	90.0	1,785.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+920.00	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	1,769.3	Subballast 2	87.0	1,769.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+940.00	0.0	0.0	0.0	0.0	87.3	1,742.4	Subballast 2	87.3	1,742.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+960.00	0.0	0.0	0.0	0.0	90.3	1,776.1	Subballast 2	90.3	1,776.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+980.00	0.0	0.0	0.0	0.0	89.2	1,795.1	Subballast 2	89.2	1,795.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0	1,771.9	Subballast 2	88.0	1,771.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+020.00	0.0	0.0	0.0	0.0	85.3	1,733.2	Subballast 2	85.3	1,733.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+040.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.1	1,694.0	Subballast 2	84.1	1,694.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+060.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4	1,684.7	Subballast 2	84.4	1,684.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+080.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	1,684.1	Subballast 2	84.0	1,684.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+100.00	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4	1,674.5	Subballast 2	83.4	1,674.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+120.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8	1,682.0	Subballast 2	84.8	1,682.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+140.00	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	1,762.4	Subballast 2	91.5	1,762.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+160.00	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	1,866.9	Subballast 2	95.2	1,866.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+180.00	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	1,919.9	Subballast 2	96.8	1,919.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+200.00	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	1,360.8	Subballast 2	39.3	1,360.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+220.00	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	940.4	Subballast 2	54.7	940.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+240.00	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9	1,336.3	Subballast 2	78.9	1,336.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+260.00	0.0	0.0	0.0	0.0	101.8	1,607.3	Subballast 2	101.8	1,607.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+280.00	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2	2,276.4	Subballast 2	125.2	2,276.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+300.00	0.0	0.0	0.0	0.0	159.3	2,844.5	Subballast 2	159.3	2,844.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+320.00	0.0	0.0	0.0	0.0	194.3	3,535.6	Subballast 2	194.3	3,535.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+340.00	0.0	0.0	0.0	0.0	210.9	4,051.8	Subballast 2	210.9	4,051.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+360.00	0.0	0.0	0.0	0.0	188.0	3,988.5	Subballast 2	188.0	3,988.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+380.00	0.0	0.0	0.0	0.0	172.7	3,607.1	Subballast 2	172.7	3,607.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+400.00	0.0	0.0	0.0	0.0	173.2	3,459.6	Subballast 2	173.2	3,459.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+420.00	0.0	0.0	0.0	0.0	164.1	3,373.2	Subballast 2	164.1	3,373.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+440.00	0.0	0.0	0.0	0.0	189.3	3,533.9	Subballast 2	189.3	3,533.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+460.00	0.0	0.0	0.0	0.0	187.7	3,770.0	Subballast 2	187.7	3,770.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+480.00	0.0	0.0	0.0	0.0	246.0	4,336.9	Subballast 2	246.0	4,336.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0	5,339.8	Subballast 2	288.0	5,339.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+520.00	0.0	0.0	0.0	0.0	322.9	6,109.0	Subballast 2	322.9	6,109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+540.00	0.0	112.9	11.3	112.9	30.2	3,531.3	Subballast 2	30.2	3,531.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



EnTrans
CONSTRUCTION

2 2

10

2023 / 1 / 1

أهداف الغار و الردم بالنقل للطابق										EXECUTED		EXECUTED	
Station	الغار				الردم				Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
	TOTAL		EXECUTED		TOTAL		EXECUTED						
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3					
242+960.00	1.2	125.1	1.2	125.1	255.4	2,856.5	Subballast 2	255.4	2,856.5	0.0	0.0	0.0	0.0
242+980.00	20.4	215.6	20.4	215.6	187.6	4,430.2	Subballast 2	187.6	4,430.2	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	32.2	525.9	32.2	525.9	136.4	3,240.4	Subballast 2	136.4	3,240.4	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	34.0	662.4	34.0	662.4	126.9	2,612.9	Subballast 2	126.9	2,612.9	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	34.2	661.7	34.2	661.7	113.9	2,387.6	Subballast 2	113.9	2,387.6	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	33.8	675.8	33.8	675.8	99.7	2,136.2	Subballast 2	99.7	2,136.2	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	34.2	680.4	34.2	680.4	80.8	1,856.5	Subballast 2	80.8	1,856.5	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	20.5	247.6	20.5	247.6	77.1	1,578.9	Subballast 2	77.1	1,578.9	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	21.8	421.3	21.8	421.3	50.1	1,271.2	Subballast 2	50.1	1,271.2	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	96.5	1,465.2	Subballast 2	96.5	1,465.2	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	32.4	324.2	32.4	324.2	74.2	1,707.0	Subballast 2	74.2	1,707.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	89.2	1,634.5	Subballast 2	89.2	1,634.5	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	13.1	130.6	13.1	130.6	81.3	1,705.3	Subballast 2	81.3	1,705.3	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	15.3	283.6	15.3	283.6	77.6	1,588.6	Subballast 2	77.6	1,588.6	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	6.1	214.1	6.1	214.1	107.3	1,848.8	Subballast 2	107.3	1,848.8	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	2,440.6	Subballast 2	126.7	2,440.6	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	154.1	2,907.8	Subballast 2	154.1	2,907.8	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	180.6	3,346.7	Subballast 2	180.6	3,346.7	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	190.3	3,709.5	Subballast 2	190.3	3,709.5	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	174.3	3,646.5	Subballast 2	174.3	3,646.5	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	168.5	3,427.9	Subballast 2	168.5	3,427.9	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	180.4	3,488.8	Subballast 2	180.4	3,488.8	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	0.0	0.0	0.0	0.0	174.4	3,547.9	Subballast 2	174.4	3,547.9	0.0	0.0	0.0	0.0
242+990.00	116,688.4	0.0	116,688.4	0.0	154,873.4	0.0	154,873.4	0.0	0.0	3,588.0	3,588.0	3,588.0	3,588.0

الكمية المنقذة م3	الكمية الإجمالية م3	البلد	القطاع
116,688.4	116,688.4	بين الأرض الطبيعية والأصنية و القرمة	
3,588.0	3,588.0	قطاع الإحلال	
382.6	382.6	قطع الإحلال بربوخ 242+840	
61,535.5	61,535.5	كميات منقذة فى المنطقة من 240+000 الى 241+000	
182,194.5	182,194.5	الإجمالى	

154,873.4	154,873.4	بين الأرض الطبيعية بعد التطهير و القرنة	الردم
3,588.0	3,588.0	ردم الاحلال	
198.3	198.3	ردم الاحلال بربيع 220+915	
-223.1	-223.1	خضم جسم البريخ	
3,500	3,500	كميات طريق الدخسة (Earth Road)	
161,936.6	161,936.6	الاجمالي	

9th

إمتهناري المساحة

شركة المنقذة

 CamScanner

تطبيق : الشركة العامة لاستغلال حق الأرض والتمهيد والتنمية

تقديمه : تقديم المصنفين : شهاب الدين القليلي ، القاضي الشرعي (من السلسلة - الفقهية العربية - طبع)
(كتاب في معرفة الحسابات من رقم ١١٢٠٠٠٠ م . رقم ١١٢٠٠٠٠ م . طبع)

عن الطائفة من بداية الأصل ١٧-١٨-١٩

[illegible]

برای تحلیل آماری داده‌ها
نرم افزار آماری SPSS - نسخه ۱۶.۰ استفاده شد و از روش پیرسون برای
مقایسه استفاده شد.

بولصة التاميم غير مستوفى
ملاسي حيز ١٥٠٠
لحس وروا لولصة

تتمتع بملك (١٢٠٠) هكتار
تزرع بها ١٠٠٠ هكتار بساتين
٤٠

[illegible]

1880

مدير المشروع / د. / كمال م. السيد

عن أبيه : / أحمد الشافعي

الإستشاري العام
مستشار الإستشارات الهندسية
أ. ب. أحمد زكي الدين

مختبر المتورع (الاستشاري)
مكتب التراس كوستاس

پیشہ و منصب علی (اقتصادی)

1715

شركة الخدمة للاستصلاح الزراعي والتعبئة والتصدير
د. رضا محمد العلي كركر

التوقيع /

محمد صالح المنجد

مجلس

CONSULTING

١٩٧٤
١٩٧٤
١٩٧٤

المراجعة لأستاذة الأحياء

ENTJirani's
CONSULTING
مشاوره - التطوير - الخدمه الأولى

القطار السن
٨٩٧٨ استعمار السن
٧٢١ م سن

مجلس الجامعة للاستصلاح والتعمير



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 241+000 إلى الكم 243+000 بطول 2 كم .

تنفيذ الشركة / العامة للاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (1) جارى و استماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

م/ مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

استمارة لاعتماد الصرف

المصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
 اسم : الدكتور محمد عبد الله
 المبلغ المستحق إلى : الهيئة العامة للغذاء والدواء
 { الطلبات الطبية : أدوية } بموجب : شكركم رقم إجازة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٢٨٤٥٨٧٩٦			
٢٨٤٥٨٧٩٦			
الجملة			

رقم :
 الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وحرف الفينة بواسطة

{ إذن صرف على : مصرف الكسوف }


شيك على الخارج : صاحب الحق لوز
 يسحب باسم : الهيئة العامة للغذاء والدواء
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : الأمانة العامة للتعبئة والتعبير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات		نوع الخصم	
	بند	اصل	رقم	جنيته
			٢٨٤٥٨٧٩٦	
	إجمالي الأصل		قرش	جنيته
	بيانات الاستقطاعات	جنيته	قرش	جنيته
	عادي			
	إضافي			
	دمغة			
	قرش			
	رسم			
	صافي القيمة المطروح صرلها			

الختم ذو التاريخ



رئيس

رئيس المصلحة

٢٠١

شكركم رقم إجازة
 الحرس الترابي والأعمال الصناعات
 رقطة بابت صرف في القطار
 المصالحات

فقط مسرعة لتلبية
 وخاتمة
 وخاتمة

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
 الإيرادات : بتاريخ : الإضاء

الختم ذو التاريخ : (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠ : (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 شيك
 يعتمد سحب
 إذن صرف

وكيل الحسابات : مدير أو رئيس الحسابات : في سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح ٥) : إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات مرفقة الشطب

(٣) سحب : رقم : إضاء الكاتب المنوط : شيك
 إذن صرف

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط : الشيكات
 الشكوك

(٥) أدرج في كشف : رقم : إضاء الكاتب المنوط : الشيكات
 الشكوك

الختم ذو التاريخ





الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم
241+000 إلى الكم 243+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر) .

تنفيذ الشركة العامة للاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

انه في يوم الأحد الموافق 17 / 12 / 2023 وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/836)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / كارم امام | مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر |
| 2- السيد المهندس / احمد ابودقيقة | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3- السيد المهندس / احمد الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1- السيد المهندس / رضا عبدالعليم | مهندس الشركة المنفذة |
|----------------------------------|----------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف
الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 17 / 12 / 2023
هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

3-

2-

1-

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1-



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

18 / البحيرة - كفر الشيخ

م/ مهدي عبدالسلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

الموضوع : مشروع استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي
(السفينة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 241+000 الى الكم 243+000 بطول
2.00 كم

-عقد رقم 836/2023/2024

-تنفيذ شركة / العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

- بخصوص المستخلص رقم (1) جارى

نتشرف بالاحاطة بوجود الاتى :-

- تجهيزات المقاول الموقعية
- معمل الموقع
- الاجهزة المساحية
- لوحات المشروع عدد (2)
- البرنامج الزمنى
- اعمال التأمين والسلامة ومسؤولى السلامة والمرور
- السجلات
- توثيق الموقع
- التقارير الشهرية والاسبوعية
- صور فوتوغرافية +فيديوهات
- معدات ومهندسين المشروع
- بوليصه التأمين
- مكتب الاشراف والاستشارى
- العلامات الارشادية
- لاتوجد عمالة


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزيه للمنطقة الثالثه عشر

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقه
م/ احمد الشاعر



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الخمين - مطروح)
لحافق الشريعة العامة للاستصلاح الاراضي والتشييد والتحصين من الكيلو 241+000 الى الكيلو 243+000 بطول 2 كم
اسم البند : (1-6) اصلاح خرسانة عاتية الميول (بول)

لحافق : 241+000 الى 243+000

م	البند المنفذ	رقم التوكيوت	التاريخ	المحطة		الطول	الكمية (م ²)	الحالة	الجانب	طريقة العصر
				من	الى					
		303	2023-09-11	241+000	241+100	100	1260.11	قطع	الايمن	
		304	2023-09-16	241+100	241+200	100	1460.40	قطع	الايمن	
		305	2023-09-20	241+200	241+300	100	1659.54	قطع	الايمن	
		306	2023-09-26	241+300	241+400	100	1912.74	قطع	الايمن	
		307	2023-10-10	241+400	241+500	100	1928.84	قطع	الايمن	
		308	2023-10-17	241+500	241+600	100	1610.89	قطع	الايمن	
		309	2023-10-23	241+600	241+740	140	2410.65	قطع	الايمن	
		293	2023-06-05	241+780	241+880	100	658.14	ردم	الايمن	
		294	2023-06-07	241+880	242+000	120	773.27	ردم	الايمن	
		295	2023-06-10	242+000	242+200	200	1343.30	ردم	الايمن	
		296	2023-06-12	242+200	242+320	120	978.58	ردم	الايمن	
		297	2023-06-14	242+320	242+500	180	3279.64	ردم	الايمن	
		298	2023-06-16	242+500	242+700	200	4006.00	ردم	الايمن	
		301	2023-08-27	242+700	242+900	200	2132.69	ردم	الايمن	
		302	2023-09-04	242+900	243+000	100	1472.42	ردم	الايمن	
		311	2023-12-25	241+000	241+100	100	1318.92	قطع	الايمن	
		312	2024-01-01	241+100	241+200	100	1389.41	قطع	الايمن	
		313	2024-01-07	241+200	241+300	100	1458.72	قطع	الايمن	
		314	2024-01-13	241+300	241+400	100	1531.11	قطع	الايمن	
المجموع							32585.37			

بالمتر المسطح اصلاح توريد وصب خرسانة عاتية سمك 15 سم لعمالة الاكشاف والحيول الجوفية تتكون من 0.8 م3 من فولوميت متخرج + 0.4 م3 رمل حرس + 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي جدير علي ان يكون الصن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب قذبة الخبيصة لاسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنطبق المسطح وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الجودة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

6-1

الاستشاري المشرف

مكتب القرض لهندسة

التوقيع

جميع كميات فرمات
المسجل نفدت
بدراسة هندسة
C.C.S

استشاري مسجلة

مكتب XYZ

التوقيع

التوقيع

مهندس تشرفة

التوقيع

رقم البند وبيانه: (1-6)

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندى عادى + فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

تنفيذ الشركة / الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

الكمية بالمقايضة	2 م 43000	مقدار العمل السابق	2 م 0
------------------	-----------	--------------------	-------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الجانب	الحاله	الكمية (م 2)	الاجمالى م 2
	من	الى				
أعمال البلاطات الخرسانيه	241+000	241+400	الايمن	قطع	9035.37	9035.37
الإجمالي						
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة

العقد رقم 836 / 2023 / 2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع الفطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .

رقم البند وبيانه:(1-2)

تنفيذ الشركة / الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

الكمية بالمقايضة	65000 م3	مقدار العمل السابق	0.00
------------------	----------	--------------------	------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الكمية (م3)	الاجمالى م3
	من	الى		
أعمال الحفر	241+000	243+000	طبقا للحصر المرفق	20844.50

الاجمالى	20844.50
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	20844.50
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	15512
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	15512

عن الهيئة
مستند

عن الاستشارى

عن الشركة