

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٩ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادأة حياه كريمة تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء اللفضيل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولارئة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاعتراف ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ج


عدد { } حصر الأعمال

عدد { ١٠ } معمل المنطقة

عدد { ١ } كتاب المحملات

عبر (٩) مائة ممل

اسماء محمد مزار



الجملة 1902 مم، ع

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

فنى ————— سنة ٢٠٢

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(۱)

(٦) استلمت شيك امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالرقازيق (١)

كشف رقم { ٣ } عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
المعد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٤١ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ووصف الطرق
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩ إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولا : أعمال الطرق														
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية علاوة النقل (مسافة النقل ٥٢,٩ كم × ١,٠٥ جنيهه {	٦٠	٢٣	٦٢٩٠	١٧٢١٠	٢٣٥٠٠	جاري	—	٥٥٤٦٠٠	—	—	—	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والزرروعات	١٠	٦	٩٤٧٠	٨٣٠	١٠٣٠٠	جاري	—	٦٢٨٣٠	—	—	—	—	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ ٪	٦٠	٢٣٤	١٦٩٥٠	—	١٦٩٥٠	جاري	—	٣٩٧٦٤٧٠	—	—	—	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ ٪	٢٠	٢٤٤	١١١٥٠	٥٨٥٠	١٧٠٠٠	جاري	—	٤١٥١٤٠٠	—	—	—	—	٤- كرفان جهاز الأشرف متواجد .
٥-أ	أعمال توريد مواشير قطر ١٠٠ سم	—	١٦١٠	٦	—	٦	جاري	—	٩٦٦٠	—	—	—	—	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٥-ب	أعمال توريد مواشير قطر ٧٠ سم	—	١٢٠٨	٢٣٠	٤٠	٢٧٠	جاري	—	٣٢٦١٦٠	—	—	—	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٦	أعمال توريد مواشير قطر ٥٠ سم	—	٩٥٥	—	١٦٠	١٦٠	جاري	—	١٥٢٨٠٠	—	—	—	—	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٧	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية المواشير	—	١٥٥٦	٣م	٢٥٠٠	٢٦٦٠	جاري	—	٤١٣٨٩٦٠	—	—	—	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
٨	أعمال توريد خرسانة مسلحة بربايخ	—	٢٣٠٠	٣م	٣٢١٠	٩٣٠	جاري	—	٩٥٢٢٠٠٠	—	—	—	—	بالمستخلص .
٩	أعمال توريد مواشير قطر ١٩٥ سم	—	١٥١٠٠	م.ط	٨٣٧	٢٣	جاري	—	١٢٩٨٦٠٠٠	—	—	—	—	٨- التقارير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط
١٠	أعمال خرسانة عادية للتغليف	—	٢١٠٠	٣م	٧٢٠	٨٦٥	جاري	—	١٨١٦٥٠٠	—	—	—	—	الخاصة .
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٧٠	٤٧٥	٣م	٢٠٠٠	٢٧٠٠	جاري	—	٢٢٣٥٧٩٠	—	—	—	—	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٤	أعمال توريد وفرش طبقة لصف	٧٥	١٠	٢م	١١٤٥٠	١١٤٥٠	جاري	—	١٢٣٠٨٧	٥٠	—	—	—	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
١٩	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٥	١٦١	٢م	١١٤٥٠	١١٤٥٠	جاري	—	١٨٤٦٣١٢	٥٠	—	—	—	١١- السيارات متواجدة بالمنطقة .
٢٠	أعمال تكشير وإزالة مباني	—	٨١	٣م	١١٠٠	١١٠٠	جاري	—	٨٩١٠٠	—	—	—	—	مهندس العملية
٢٧	علاوة النقل (مسافة النقل ٢٣,٤ كم × ١,٠٥ جنيهه {	٥٧	٢٤	—	١١٠٠	١١٠٠	جاري	—	٢٧٠٢٧	—	—	—	—	الاسم
٢٩	أعمال توريد برنورة عجالي	—	١٤٢	م.ط	٢٩٥٠	٢٩٥٠	جاري	—	٤١٨٩٠٠	—	—	—	—	التوقيع
٣٧	أعمال توريد وفرش طبقة لصف	—	٤٤٠٠٠	طن	٤٦	١١	جاري	—	٢٥٠٨٠٠٠	—	—	—	—	٣٠
٢٩	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتي	—	٢٥٥٠	٣م	٩٩٠	٩٩٠	جاري	—	٢٥٢٤٥٠٠	—	—	—	—	٣١
٣٠	أعمال دهان برنورة	—	١٨	م.ط	٢٤٩٠	٢٤٩٠	جاري	—	٤٤٨٢٠	—	—	—	—	٣٢
إجمالي الطرق								٥٠	٤٨٨٢٠٢٢٤	—	—	٥٠	٤٨٨٢٠٢٢٤	٣٣
الكارتات														
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ ٪	—	١٣	٣م	١٦٩٥٠	—	جاري	—	٢٢٠٣٥٠	—	—	—	—	٣٤
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ ٪	—	١٣	٣م	١١١٥٠	٥٨٥٠	جاري	—	٢٢١٠٠٠	—	—	—	—	٣٥
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	٣م	—	٤٧٠٠	جاري	—	١١٧٥٠٠	—	—	—	—	٣٦
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	٢م	—	١١٤٥٠	جاري	—	٣٤٣٥٠	—	—	—	—	٣٧
إجمالي الكارتات								—	٥٩٣٢٠٠	—	—	—	—	٣٨
الإجمالي								٥٠	٤٩٤١٣٤٢٤	—	—	٥٠	٤٩٤١٣٤٢٤	٣٩

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :
تحريراً في سنة المحاسب
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

يُدفع إلى المقاول مبلغ :
جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
توقيع
توقيع
توقيع
سنة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً في
تحريراً في

أسم العملية : عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
 أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف
 بند الميزانية :

قرش	جنيه	بيان المتصرف من المقاول											
		جمله قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)	رقم الإستمارة	بتحويل	تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات	جمله	قرش	جنيه	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		
											محجوز		
											مصرح بصرفه		
											سابق صرفه		
											مستحق صرفه		
											قرش	جنيه	الأستقطاعات
											رسوم دمغة اصل		
											رسوم دمغة إضافي		
											أمانات		
											إيرادات		
جمله الإستقطاعات													
صافي المبلغ المستحق													
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ تحريراً في سنة روجع : علامات الكتاب المنوط يعتمد شيك سحب إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً في سنة ختم ذو التاريخ الكاتب المنوط رقم الكاتب المنوط الكاتب المنوط تحت رقم (رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب) وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت تسلمت التحويلة رقم													
المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة الأستقطاعات قرش جنيه رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافي أمانات إيرادات جمله													

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقنازى (٢)

كشف رقم { ٣ } عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
إدارة العقود رقم ٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	ثانيا : أعمال بقود المياه											
١	أعمال توريد مواسير قطر ١٦٠ مم	٦٠٠	-	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	-	-	٥٠	٤٩٤١٣٤٢٤	
	أعمال توريد مواسير قطر ٦٣٠ مم	٩٢٠٠	-	٤٥٠٠	٦٠	٤٥٦٠	٤١٩٥٢٠٠٠	-	-	-	١١٩٧٠٠٠	
	مواسير صلب سيمس ١٥٠ مم	٥٥٠٠	-	٢١٠	٨	٢١٨	١١٩٩٠٠٠	-	-	-	٤١٩٥٢٠٠٠	
	مواسير صلب سيمس ٢٠٠ مم	٨٠٠٠	-	٢٣	-	٢٣	١٨٤٠٠٠	-	-	-	١١٩٩٠٠٠	
	مواسير صلب سيمس ٢٥٠ مم	١١٥٠٠	-	١٣٥	٣	١٣٨	١٥٨٧٠٠٠	-	-	-	١٨٤٠٠٠	
	مواسير صلب سيمس ٦٠٠ مم	٤٠٢٥٠	-	٩٠	٢	٩٢	٣٧٠٣٠٠٠	-	-	-	١٥٨٧٠٠٠	
	قطعة أو ثقيلة ١٥٠ / ١٥٠	٨٠٠٠	-	١٠	-	١٠	٨٠٠٠٠	-	-	-	٣٧٠٣٠٠٠	
	قطعة أو ثقيلة ٢٠٠ / ٢٠٠	١٠٥٠٠	-	١	-	١	١٠٥٠٠	-	-	-	٨٠٠٠٠	
	قطعة أو ثقيلة ٢٥٠ / ٢٥٠	١٥٠٠٠	-	٤	-	٤	٦٠٠٠٠	-	-	-	١٠٥٠٠	
	أعمال توريد قطعية ٦٠٠ / ٦٠٠	٣٦٠٠٠	-	١٣	-	١٣	٤٦٨٠٠٠	-	-	-	٦٠٠٠٠	
٤	توريد وتركيب من الزهر المرن	١٢٠	-	٢٣٢٠٠	٢٣٢٠٠	٢٣٢٠٠	٢٧٨٤٠٠٠	-	-	-	٤٦٨٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ١٥٠ مم	٣٠٠٠٠	-	١٠	-	١٠	٣٠٠٠٠٠	-	-	-	٢٧٨٤٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ٢٠٠ مم	٤٠٠٠٠	-	١	-	١	٤٠٠٠٠	-	-	-	٣٠٠٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ٢٥٠ مم	٨٥٠٠٠	-	٤	-	٤	٣٤٠٠٠٠	-	-	-	٤٠٠٠٠	
	توريد وإنشاء محابس ١,٥ × ١,٥	٩٥٠٠٠	-	١	-	١	٩٥٠٠٠	-	-	-	٣٤٠٠٠٠	
	توريد وإنشاء محابس ٢,٥ × ٢,٥	٢٢٠٠٠٠	-	١٣	-	١٣	٢٨٦٠٠٠٠	-	-	-	٩٥٠٠٠	
٧	أعمال توريد وتركيب صمام هواء	٥٧٥٠٠	-	٧	-	٧	٤٠٢٥٠٠	-	-	-	٢٨٦٠٠٠٠	
	وتركيب مواسير فوارىخ أسمنية قطر ٧٠ سم	٧٠٠٠	-	٢٤٩	-	٢٤٩	١٧٤٣٠٠٠	-	-	-	٤٠٢٥٠٠	
	وتركيب مواسير فوارىخ أسمنية قطر ١٥٠ سم	١٧٠٠٠	-	٤٤	-	٤٤	٧٤٨٠٠٠	-	-	-	١٧٤٣٠٠٠	
٩	توريد وتركيب مواسير بولى أثيلين	١٦٠٠٠	-	٢٥	-	٢٥	٤٠٠٠٠٠	-	-	-	٧٤٨٠٠٠	
١٠	توريد وإنشاء غرفتى دفع وأستقبال	٢١٠٠٠٠	-	١	-	١	٤٢٠٠٠٠	-	-	-	٤٠٠٠٠٠	
١١	ترك شدة خشبية	٢٨٠٠٠	-	٤	-	٤	١١٢٠٠٠	-	-	-	٤٢٠٠٠٠	
١٢	أعمال تجفيف التربة لتخفيض منسوب المياه	١٠٥٠٠٠	-	١	-	١	١٠٥٠٠٠	-	-	-	١١٢٠٠٠	
	إجمالي						٦٠٧٩٠٠٠٠	-	-	-	١٠٥٠٠٠	
	الإجمالي العام						١١٠٢٠٣٤٢٤	-	-	٥٠	١١٠٢٠٣٤٢٤	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٠١٢٤٩٥٣٦,٠٥ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٩٥٣٨٨٨,٤٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

م (أسماء) محمد عوض

مدير الأعمال الأسم

م (أسماء) محمد عوض

مهندس الشركة الأسم

م (أسماء) محمد عوض

م (أسماء) محمد عوض

م (أسماء) محمد عوض

م (أسماء) محمد عوض

م (أسماء) محمد عوض

م (أسماء) محمد عوض

م (أسماء) محمد عوض



أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

رقم التصديق : القيمة .

الحملة