

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ: شركة النيل العامة للانشاء والطرق
عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

مذكرة بخصوص لرفع اسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تاريخ الفتح الفني او امر الاسناد المباشر		٢٠٢٢/١٠/١٨				
عناصر التكلفة الخاصة للتحميل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني				
البيرومين	الاسمنت	السولار	الرقم القياسي للاسعار عند الفتح الفني			
٥٦٦	٢٣٤,٦	٣٥٣,٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
٣٢٠,٦	٢٧٩,٦	٣٠٣,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
٣٥٣,٦	٣٤٦,٢	٣٤٦,٢	٣٤٦,٢	٣٤٦,٢	٣٤٦,٢	٣٤٦,٢

رقم المستخلص	٣٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٧/٢٥
تاريخ محضر استلام الموقع	٢٠٢٢/٠٧/٠٤
خلال المدة من ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ الي ٢٠٢٢/١١/١٥	

رقم البند	بيانات البند	سعر البند التعاقدى	القيمة الاصل	عناصر التكلفة الخاضعة للتحميل	المدة الزمنية من الي	عدد الايام	نسبة الإتمام	المعاملات	الأرقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	المعاملات % نسب	قيمة التعويض او الخصم =	بيانات التكلفة		
												القيمة الاصل	المعاملات % نسب	
٤	اصال الشاء طبقة اساس ملوت بسمك ٢٥ سم (FDR)	٥٧,٥	١٤٩٥,٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠٩	٨٤	٨٤,٨%	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠٩	٢٠	٣٠٠,٥٦٤,١٧	٠,٠٢٤	٠,٠٢٤	
٥	بالطن اصال توريد و انضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاب بالنسب المبررة بالمخلطة التصميمية و الفتنة شاملة كل ما يلزم	١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>اسمنت</td> <th>٦</th> <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>اسمنت</td> <th>٦</th> <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td></td></td>	اسمنت	٦	١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td></td>	١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td>	١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td>	١٨٩٠ <td>١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td>	١٨٩٠ <td>١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td>	١٢٣٦٩,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td>	٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td>	٠,٠٢٤	
٦	بالمتر المسطح اصال توريد و رش طبقة تخریب من البيرومين الساتل متروسط التظهير MC 30 بمحل ١,٢ كم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام محكمها و تثقيبها جيدا	٢٧,٥ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>بيرومين</td> <th>٧</th> <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	٧١٥,٠٠٠ <td>بيرومين</td> <th>٧</th> <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td></td></td>	بيرومين	٧	٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td></td>	٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td></td>	٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td></td>	٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td></td>	٧١٥,٠٠٠ <td>٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td></td>	٧١٥,٠٠٠ <td>٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td></td>	٠,٠٢٤ <td>٠,٠٢٤ </td>	٠,٠٢٤	
الاجمالي												٣٧٨,٧٥٥,٨٥		
الاجمالي بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد												٣٧٤,٩٦٨,٢٩		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٣ / احمد عبد السلام جليل

تأليف شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل إلى ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٢) جاري

صلية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) إلى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة إلى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٣) في ٢٠٢٢/٢/١

رقم بند	نوع العمل	كمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / اعاني	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	الطابع او حجز	القي بقيه الاستطاع	الملاحظات
بمقتضى العقد اصل تحميل و نقل قربة صلحة لردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل											
١	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٥	٢م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بورد التماثل
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٤٥	٢م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢) المهندس متواجدون (٣) العلامات الإرشادية والتوجيهية متواجده
٢	بمقتضى العقد اصل كتط و إزالة المستطعات المتبقية باستخدام مكثبة كتط الاسفلت	٣٠٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٤) العمل متواجد ومهندس العمل وقي العمل متواجدون
	بمقتضى العقد اصل توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المنترجة لتلح كتسير كتسرات										
٣	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٢٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥) قني تأمين سلامة المرور متواجد
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٣٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦) مكتب جوائز الاعتراف متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٦٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرامج الزمنية متواجده
	مسافة النقل ٤٥ كم	٢٨٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨) لافعات الصلبة متواجده
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٠) يراعى خصم كمية التارة المتعاقب
٤	اصل إنشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعمال تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	٢م	٢٨,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	جاري	٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البترول
٥	بمقتضى اصل توريد و إضافة اسمنت مطبق للشرط و المواصفات	١٨٦٠	طن	٩٨٥	٦٦٥,٠٠٠	٦٦٥,٠٠٠	جاري	٣,٠٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٦٩,٠٠٠,٠٠٠	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (٧٥,٠٠٠) فقط (خمسة و سبعون الف) جديدا من البند رقم ٧ الغرض بالقطعة السطحية لتأمين ظهور نتائج العمل و تدوير الملاحظات
٦	بمقتضى السطح اصل توريد و فرش طبقة لتدريج من البترول من السطح مترسب للتأخير	٢٧,٥	٢م	٣٨,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	جاري	١٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠٠	
٧	اصل إنشاء طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية على السطح بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	٢م	٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	جاري	٥٦,٥٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٥٥٣,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بمقتضى العقد اصل كتسير و إزالة مباتي او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ذلك للتكسير خارج الموقع	١٠٠	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٩	بمقتضى القطر اصل توريد و صب برودرة من الفرسة العادية بكمية ٣,٠٢٥/٢٥	١٦٥	م٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٠	بمقتضى السطح اصل توريد و صب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لتسوية الاسفلت و التدوير الجانبيه	٢٢٥	٢م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١١	بمقتضى السطح اصل تحميل و إزالة لبرودرة الضرورية لتهيئة السطح بنظام البثق بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم	٢٢٠	٢م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٢	بمقتضى توريد و تركيب حواجز ترابية (حين كلف) من مادة الاكوابريك بحدود	٥٤,٥	٣٥٠	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٣	بمقتضى توريد و تركيب حواجز في السطح الرصومي ١٠٠٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٢٠	٣٥٠	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد											١٣٨٩٨٦١٠,٠٠٠
فقط ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة و تسعون الفا وستمائة و عشرة جنيها لا غير											

مدير عام المشروعات
م/ احمد جوي

توقيع

مدير المشروع
د/ احمد جوي
توقيع

مدير قسم الميزان
م/ احمد جوي
توقيع

رئيس الإدارة المركزية

امد الترخيص

توقيع
٢٠٢٣ / ١١ /

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٢)

الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند	سلسل
في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٢م	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات	4	1
في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠	٦٦٥,٠٠٠	طن	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	5	2
في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية	6	3

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٣ جاري



تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة
١	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مكثت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات	٢م	٣٢.٠٠٠.٠٠	٦٥٢٣١.٠٠	٦٤.٠٠٠.٠٠	٢٦.٠٠٠.٠٠
٢	٥	ياطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	طن	٨٥٠٠.٠٠	١٦٩٥.١٩	١٦٥٠.٠٠	٦٦٥.٠٠
٣	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية	٢م	٣٢.٠٠٠.٠٠	٦٥٢٣١.٠٠	٦٤.٠٠٠.٠٠	٢٦.٠٠٠.٠٠

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م ٢	
١	في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠		٢٦٢٥٠,٠٠
	اجمالي البند الرابع		٢٦٢٥٠,٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٥	<u>بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف</u>	طن	
١	في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠		٦٨٢,١٧
	اجمالي البند رقم الخامس		٦٨٢,١٧

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية					
طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠)					
مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (٣م)	كثافة مخلوط FDR (كجم / م ^٣)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت)/1000
26250.00	0.25	6562.50	2079	5%	<u>682.17</u>
الكمية خلال المدة (بالطن)					<u>682.17</u>

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٦	<u>بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البنتومن السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية</u>	م ^٢	
١	في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠		٢٦٢٥٠,٠٠٠
	اجمالي البند رقم السادس		٢٦٢٥٠,٠٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



تنفيذ شركة النيل العامة للاتشاء و الطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان بأجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- حديد التسليح - أسمنت)

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
٣	ج٣	٢٠٢٣/١١/١٥	٣٧٤,٩٦٨,٢٩ ج.م.	خلال المدة من ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ الى ٢٠٢٣/١١/١٥
الإجمالي (بالجنيه)			٣٧٤,٩٦٨,٢٩ ج.م.	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

٣/ محمد عبد السلام حليم