

مشروع: أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب / العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 335+480 إلى الكم 336+480 بطول 1 كم (إستكمال تشكيل الجسور)

تنفيذ : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

كشف جاري رقم (1)

من بداية العمل حتى: 2024 /1/ 30

المقاول:المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/979) المؤرخ في 2024/1/11

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
										جنيه	قرش	
3	أعمال الردم											- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة	32180.293	م3	101.4		30500	30500	3,092,700	0	0	3,092,700	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - سلتقارير متواجده - يراعى خصم التجارب العملية - الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 153.6 كم =1.5*151.6= 227.4 جنيه	25744.234	م3	227.4		24400	24400	5,548,560				- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 103.6 كم =1.5*101.6= 152.4 جنيه	6436.059	م3	152.4		6100	6100	929,640				- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/١/١٣
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	32180.293	م3	13		30500	30500	396,500				-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/١/١٣
	إجمالي قيمة المستخلص							9,967,400				- يراعى تطبيق نصوص العقد
	فقط : تسع ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري											المكاتب المتحركة نير صوام

مهندس الإشتشاري العام (سيسترا)

مدير مشروع الهيئة

مدير عام مشروعات الهيئة

الشركة المنفذة :المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

مهندس الإشتشاري (المساحة)

مهندس الإشتشاري (البناء)

م/مارجريت مجدي زاخر

م/محمد حسني قياض

م/علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا

م/محمد خليل

م/السيد سيف الدين

م/علاء عبداللطيف

م/محمد حسني قياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول
تدريراً في :

يبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط أعتدت من
محرراً في :

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسي مطروح

عبد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"