

كشف رقم جاري (2)

خلال الفترة من بداية المشروع حتى 2023-10-31

المقاول: شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
الأعمال من بداية المشروع إلى 2021/12/31 (طبقاً لأسعار التفاوض عن أعمال 2021)											
4	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الإسفلتية المنهارة بالرصف الحالي	60.00	م3	20280	10150	9400	19550	0	0	0	1,173,000
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب	208.00	م3	52567	37580	12700	50280	0	0	0	10,458,240
6	تحصيل الكارطة والموازين طبقاً للمادة (36) للاساس.	25.00	م3	52567	37580	12700	50280	0	0	0	1,257,000
7	M.C.O أعمال إنشاء طبقة تشريب متوسط التباير.	21.00	م2	88052	58370	26100	84470	0	0	0	1,773,870
9	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الاسفلت (د3) بسمك 6 سم.	114.00	م2	88052	58370	26100	84470	0	0	0	9,629,580
10	تحصيل الكارطة والموازين طبقاً للمادة (36) للرابطة	3.00	م2	88052	58370	26100	84470	0	0	0	253,410
11	علاوة 10% منطقة باعتبار المشروع منطقة حدودية طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة.	11.40	م2	88052	58370	26100	84470	0	0	0	962,958
19	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة قطر 50 سم	700.00	مبط	378	30	348	378	0	0	0	264,600
20	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرساته عاديه لحماية مواسير البرايخ	1,050.00	م3	280	0	270	270	0	0	0	283,500
إجمالي قيمة الأعمال من بداية المشروع حتى 2021/12/31											26,056,158
فقط ستة وعشرون مليوناً و ستة وخمسون ألفاً و مائة و ثمانية وخمسون جنيهاً											

الشركة المنفذة: شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية
مدير المشروع (شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية)

المهندس القيم
م/ محمد رمضان

م/ حازم علييه

الهيئة (مدير المشروع)
م/ ابراهيم الطنطاوي

م/ محمد لطفى

مدير عام المشروعات
م/ محمد قياض

على الحساب
تهانيا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
ملاحظة: الفلت غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هنا محمد محمود طه" ٢٠٢٣/١٢/١٣



كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

خلال الفترة من بداية المشروع حتى 2023-10-31

إجمالي قيمة أعمال المستخلص من بداية الأعمال حتى 2021/12/31												26,056,158.00			
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
الأعمال من 2022/1/1 حتى 2023/10/31 (طبقاً لقائمة الطرق إصدار يناير 2022)															
1	أعمال توريد وتشغيل أثربه مطابقه للمواصفات المنسوب التصميمي .	123.60	م3	45000	0	30000	30000	0	3,708,000	0	0	3,708,000	- مكتب جهاز الاشراف متواجد		
2	علاوة 20% منطقة بإعتبار المشروع منطقة حدودية طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة.	24.72	م3	45000	0	30000	30000	0	741,600	0	0	741,600	- العلامات الارشادية واللوحات متواجده		
3	تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) للآثرية .	13.00	م3	45000	0	30000	30000	0	390,000	0	0	390,000	- المهندسون متواجدون		
4	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) .	17.00	م3	1022	0	810	810	0	13,770	0	0	13,770	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد		
5	اعمال تكسير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي .	60.00	م3	52862.5	0	16170	16170	0	970,200	0	0	970,200	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون		
6	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسير كسارات .في حدود التدرج المطلوب	255.00	م3	135000	0	48750	48750	0	12,431,250	0	0	12,431,250	- التقارير متواجده		
7	علاوة 10% منطقة بإعتبار المشروع منطقة حدودية طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة.	25.50	م3	135000	0	48750	48750	0	1,243,125	0	0	1,243,125	- وثيقة التأمين للمشروع متواجده		
8	تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) للآساس .	25.00	م3	135000	0	48750	48750	0	1,218,750	0	0	1,218,750	- الحد الادنى من المعدات متواجد		
9	M.C.O اعمال إنشاء طبقة تشريب متوسط التطاير .	131.00	م2	100000	0	83350	83350	0	2,083,750	0	0	2,083,750	- البرنامج الزمني للمشروع متواجد		
10	اعمال إنشاء طبقة رابطة من الاسفلت (3د) بسمك 6 سم .	13.10	م2	100000	0	83350	83350	0	1,091,885	0	0	1,091,885	- يراعى تطبيق نصوص العقد		
11	علاوة 10% منطقة بإعتبار المشروع منطقة حدودية طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة.	3.00	م2	100000	0	83350	83350	0	250,050	0	0	250,050			
12	تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) للرابطة .	8.35	م2	170000	0	161960	161960	0	1,352,366	0	0	1,352,366			
13	R.C.3000 أعمال إنشاء طبقة لأصقة سريعة التطاير .	125.00	م2	170000	0	161960	161960	0	20,245,000	0	0	20,245,000			
15	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الأسفلت (ج4) بسمك 5 سم .	12.50	م2	170000	0	161960	161960	0	2,024,500	0	0	2,024,500			
16	علاوة 10% منطقة بإعتبار المشروع منطقة حدودية طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة.	3.00	م2	170000	0	161960	161960	0	485,880	0	0	485,880			
17	تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) للسطحية .	12.00	م.ط	1700	0	700	700	0	8,400	0	0	8,400			
21	أعمال فك وإزالة برودرات قديمة .	700.00	م.ط	1446	0	600	600	0	420,000	0	0	420,000			
22	اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة قطر 50 سم .	1,120.00	م3	300	0	50	50	0	56,000	0	0	56,000			
23	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البرايخ .														
إجمالي قيمة الأعمال من 2022/1/1 حتى 2023/10/31				فقط تسعة وخمسون مليوناً و ستمائة وثلاثة وخمسون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و سبعون جنيهاً				59,653,376							

السيارات متواجده حالياً

السيارات مع سمسور (٣٧٦)

مؤتمنه من ١١/١/٢٠٢٣

السيارات متواجده حالياً
السيارات متواجده حالياً
مؤجلة من ١١/١٢/٢٠٢١

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

على الحساب
تتبعها
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها الى المقاول
تحريراً في
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد فياض
م/ ابراهيم الحناوي
م/ محمد لطفى

الشركة المنفذة : شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية
مدير المشروع (شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية)
المهندس المقيم
م/ محمد رمضان
م/ حازم علي
EURO GROUP
رفع كفاءة مطروح / السلوم
بورو جروب مصر للاستشارات الهندسية