

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكبار

[illegible]

الكتاب المخطوط
الرقم ١٢٣٤
التاريخ ١٢٣٤ هـ

المختتم ذو التاريخ

۱۱۰۷ع

رئيس المصلحة

علامة

ففى ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(۱)

الختم ذو التاريخ

(۳) سحب

(۴) قید فی سجل

(٥) أدرج في كشف

(۶) استلمت

شیک
اذن صرف

الشكايات

الشكايات
الجمهوريات

شیک

امضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في، _____ سنة ٢٠٢٠.

اعمال رفع كفاءة طريق بنى سويف / بلفيا / مصرف المحيط
بخصوص :- القطاع الأول بطول ١,٥٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

تنفيذ :- شركة شركة العاصمة جروب

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٠٨) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/٠٤/٠٧

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل محضر استلام الموقع

خطاب المحملات
مهورء تجارب المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



اعمال رفع كفاءة طريق بنى سويف / بلفيا / مصرف المحيط
بخصوص :- القطاع الأول بطول ١,٥٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

تنفيذ :- شركة شركة العاصمة جروب

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٠٨) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

- بالاحالة الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥- يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٤٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة اربعون الف
جنيها لا غير) لحين توريد الادوات الكتابية في الادارة
 - ٦- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص
- بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراًفى:- ٢٠٢٤/٠٤/٠٧
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



إعمال رفع كفاءة طريق بني سويف / بلقيا / مصر سف المحيط القطاع الأول بطول ١,٥٥ كم مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

شركة شركة العاصمة جروب

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة أمر السناد ٤,٧٤٦,٨٠٨.٠٠
قيمة المقايضة ٤,٧٤٦,٥٩٥.٠٠
المعدلة
قيمة العقد ٤,٧٤٦,٨٠٨.٠٠



" إدارة المشروعات "

من ٢٠٢٤/٠٣/١٧ الي ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

العقد رقم (١٣٠٨) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / انتهى	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
		جنيه			كمية	كمية	كمية		جنية	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠.٣٥	م	٠.٠٠	١,٨٠٥.٠٠	١,٨٠٥.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢٥٣,٣٣١.٧٥	٠.٠٠	٢٥٣,٣٣١.٧٥	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل ناتج التكسير خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	١,٥٠٠,٠٠٠	٧٠.٩٠	م	٠.٠٠	١,٣٥٠.٠٠	١,٣٥٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٩٥,٧١٥.٠٠	٠.٠٠	٩٥,٧١٥.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٠.٠٠	م	٠.٠٠	٢,٢٥٦.٠٠	٢,٢٥٦.٠٠	جاري	٠.٠٠	١١٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٢,٨٠٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٠ كم	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣١٤.٠٠	م. ط	٠.٠٠	٣,٨٠٠.٠٠	٣,٨٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١,١٩٣,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٩٣,٢٠٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	١٢,٠٧٥.٠٠	٣٥.٦٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٢,٠٧٥.٠٠	٢٠٩.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨		٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨- وسائل النقل غير متواجدة
الكارتات موازين طبقا للاتحة و شروط التعاقد													
١٠	يعطي مبلغ ٤٠٠٠٠٠ جنية لحين توريد الادوات المكتبية للادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة												
١	اعمال توريد الاتربة	٠.٠٠	١٣.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٢	اعمال توريد الاساس	٠.٠٠	٢٥.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٣.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٣.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط مليوناً و ستمائة وخمسة وخمسون ألفاً و ستة وأربعون جنية مصري و ٧٥ قرش لاغير													
		١,٦٥٥,٠٤٦.٧٥	٠.٠٠				١,٦٥٥,٠٤٦.٧٥	٠.٠٠					

تحريراً في :- ٠٧/٠٤/٢٠٢٤

استشاري المشروع : د. محمد

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول :

مهندس المشروع :

مدير المشروع :

أقر بصحة ذلك ،،

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشاريع

مهندس /

مصطفى شعبان

سبق صرفها الى المقاول

٠.٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

المحاسب /



رئيس الادارة العامة لشؤون

مهندس /

يدفع للمقاول مبلغ ١,٦٥٥,٠٤٦.٧٥

طريق بورسعيد

اسم العمل : اعمال رفع كفاءة طريق بنى سويف / بلفيا / مصرف المحيط القطاع الأول بطول ١.٥٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

اسم المقاول : شركة شركة العاصمة جروب

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٣٠٨) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بلد الميزانية : مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاستاذ : ٤,٧٤٦,٨٠٨.٠٠

جمل الاستقطاعات

قرش	جنيه	جنيه
بيان المنصرف من المقاول	٨٢,٧٥٢.٣٤	%٥ تأمين اعمال
بيان الاعمال التى تمت الان	٣٨,٢٢٦.٤٤	رسم الدمغة
خصم فروق الاسعار البيئومين والتشريب MCO	١٥,٧٦٢.٣٥	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
سابق صرفه	٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
مستحق صرفه	١,١٤٥.٠٠	%١٥ مصاريف اداريه
	١٧١.٧٥	%١٥ مصاريف اداريه
	١٨٤.٣٥	%١٤ ضريبه قيمة مضافه
جمله الاستقطاعات	٧,١٢١.٧١	مهن هندسية
صافى المبلغ المستحق	٠.٠٠	اتساع
	٠.٠٠	تنمية
	٤٠,٠٠٠.٠٠	يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠ جنية لحين توريد الادوات المكتبية للادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
	٠.٠٠	يعلي مبلغ
	٠.٠٠	سيارة العزيمات
	٠.٠٠	

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
١,٦٥٥,٠٤٦.٧٥	٨٢,٧٥٢.٣٤	بيان الاعمال التى تمت الان
٠.٠٠	٣٨,٢٢٦.٤٤	خصم فروق الاسعار البيئومين والتشريب MCO
٠.٠٠	١٥,٧٦٢.٣٥	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
٠.٠٠	٠.٠٠	سابق صرفه
١,٦٥٥,٠٤٦.٧٥	٠.٠٠	مستحق صرفه
١٨٥,٣٦٣.٩٣		جمله الاستقطاعات
١,٤٦٩,٦٨٢.٨٢		صافى المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات		
٧٨,٨١١.٧٥		حساب مصلحة الضرائب
٤٢,٥٥٨.٣٥		التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري
٠.٠٠		حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المعاجر والملاحات)
٠.٠٠		شيك الشركة

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/٠٧/١٦ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٢/٠١
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا،