

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٤٧٠٣٣٠٦.٠٩) (فقط
وقدره اربعة عشر مليون وسبعمائه و ثلاثة الفا وثلاثمائه وستة جنيها و ٩ قرشا لا غير)
قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة فى
الأعمال عن المستخلص (١٠ / ١١ جارى) عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي
مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/٤/٢١

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى المستشار قسم المخططات العامة ١٨١٥ ١٤٤٤/٤/٢١ ٢٠٢٤

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : المركز القومي للدراسات والبحوث
قسم : المستور
المبلغ المستحق إلى : شركة / استثمارات ليدل للهندسة والبناء
بموجب : الطلبات طيه ، أو : مصلحة / شركة / شركة (١١٠١)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيد بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو
يسحب باسم : شركة / استثمارات ليدل للهندسة والبناء
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٤٧٠٢٢٠٦١	
الجملة		١٤٧٠٢٢٠٦١	



عدد المرفقات		تقيد في السجل برقم :		(ب) الكاتب المنوط	
بيانات		نوع الخصم		الختم ذو التاريخ	
بيانات		بند	فصل	رقم	جنيه
١١٨٠					١٤٧٠٢٢٠٦١
بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأصل		رواجع	
بيانات الاستقطاعات		جنيه		رئيس المصلحة	
عادي		إضافي			
قرش		قرش			
دمغة توقيع		رسم الدمغة			
قرش		صافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رواجع في سنة ٢٠١

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(٣)

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠١

مستخلص فروق أسعار رقم (10) في الفترة من 17/10/2023 حتى 8/11/2023


رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبة (1ع)				نسبة الزيادة او الغفض في الاسعار (ك/ع-1ع/ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة او الغفض * إجمالي الكمية لكل شهر)
										أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة بدوية في ارض الموقع العام	2023/10/17	2023/10/31	أكتوبر	23	0.65	229	149.35	90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0000000	0.00
		2023/11/01	2023/11/08	نوفمبر		8		0.35	79.65	90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.0000000
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب	2023/10/17	2023/10/31	أكتوبر	23	0.65	1407	917.61	80	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0120475	884.39
		2023/11/01	2023/11/08	نوفمبر		8		0.35	489.39	80	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.0179299
54	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	2023/10/17	2023/10/31	أكتوبر	23	0.65	791	515.87	145	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0240950	1,802.33
		2023/11/01	2023/11/08	نوفمبر		8		0.35	275.13	145	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.0356597
إجمالي المستخلص											4,819.29												



رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الاولى

نصر محمد نصر طيبخ

المحاسب/



عن الهيئة العامة للطرق والكباري


م/ أيمن محمد السيد

مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئة



عن الشركة المنفذه



مستخلص فروق أسعار رقم (11) في الفترة من 9/11/2023 حتى 31/1/2023

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبة (1ع)				نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع/1ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة او الخفض * فئة العنصر * إجمالي الكمية لكل شهر)
									أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
		2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	21	0.25	48.83	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.0871787	14,559.12
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	31	0.37	72.08	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.0989373	24,390.87
		2024/01/01	2024/01/31	يناير	31	0.37	72.08	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1109236	27,345.81
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن	2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	31	0.37	67.23	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1136601	50,050.16
		2024/01/01	2024/01/31	يناير	31	0.37	67.23	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1276077	56,191.97
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدات المتعاسكة وشديدة المتعاسك)	2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	31	0.37	115.78	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.0358597	207.60
		2024/01/01	2024/01/31	يناير	31	0.37	115.78	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.0358597	207.60
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	31	0.37	1.49	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1706103	449.88
		2024/01/01	2024/01/31	يناير	31	0.37	1.49	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1909506	503.51
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	31	0.37	35.86	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1444365	12,843.51
		2024/01/01	2024/01/31	يناير	31	0.37	35.86	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1612899	14,342.13
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات	2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	31	0.37	36.23	3100	23.30%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1444365	16,282.86
		2024/01/01	2024/01/31	يناير	31	0.37	36.23	3100	23.30%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1612899	18,183.81

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولى

م/ محمد نصر طيخ

المحاسب/

مدير عام الشؤون المالية

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ايمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع

م/ وائل محمود احمد




عن الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني

م/ وائل محمود احمد

مدير المشروع

م/ بيبي صلاح البيبي



رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الأيام	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام بالشهر / إجمالي عدد الأيام	إجمالي الكمية طبقاً للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (لح)				نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار (ك(ع-لح/ع))	القيمة المستحقه (نسبة الزيادة أو الخفض * فئة العنصر=إجمالي الكمية لكل شهر)
											أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كموات سابقة الصب	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	83	21	0.25	40	10.12	4105	17.70%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.1018319	4,230.56
		2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		31	0.37		14.94	4105	17.70%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1144457	7,018.69
		2024/01/01	2024/01/31	يناير		31	0.37		14.94	4105	17.70%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1273037	7,807.24
63	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكويستاتها	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	83	21	0.25	522	132.07	3350	22.40%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.1241110	54,911.95
		2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		31	0.37		194.96	3350	22.40%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1400742	91,486.53
		2024/01/01	2024/01/31	يناير		31	0.37		194.96	3350	22.40%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1563464	102,114.37
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للخواط الساندة	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	83	21	0.25	29	7.34	2970	21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.1174747	2,560.00
		2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		31	0.37		10.83	2970	21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1324402	4,260.47
		2024/01/01	2024/01/31	يناير		31	0.37		10.83	2970	21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.1476954	4,751.22
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكموات سابقه الصب اجهاد 450 كجم/سم2	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	83	21	0.25	66	16.70	2590	30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.1606108	6,946.40
		2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		31	0.37		24.65	2590	30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	0.1820614	11,623.72
		2024/01/01	2024/01/31	يناير		31	0.37		24.65	2590	30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	0.2039271	13,019.74
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	83	21	0.25	409	103.48	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	320.6	998.5	762	417	0.9454352	2,837,228.35
		2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		31	0.37		152.76	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	336.1	1067.8	762	417	1.0555428	4,676,067.26
		2024/01/01	2024/01/31	يناير		31	0.37		152.76	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1339.7	762	417	1.4875521	6,589,873.61
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتره من السن والرمل بنسبه (1:2)	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	83	21	0.25																	

14,698,486.80

إجمالي المستخلص

مهندس المكتب الفني
م/ والى محمود أحمد

مدير المشروع
/ د. صلاح السيد /

كوتري اعلى بيلمان ابو النمرين
البرصه

PL-070