



قطاع الشركة من 689+783 الى 691+784 العقد من 690+980 الى 691+220
تنفيذ شركة /مؤسسة دلتا تك للمناولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٣١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ٢٠٢٤


رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقا للبعد		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٧٩٤٠١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣٦٨٨,٠٠	٢٣٦٨٨,٠٠	جاري	٨٧٥٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٨٨٨,٠٠	
	علاوة زيادة سولار ٧,٠٠ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٢٠م	٠,٧٠	٠,٠٠	٧٩٤٠١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣٦٨٨,٠٠	٢٣٦٨٨,٠٠	جاري	٢٣٥٨١,٦٠	٠,٠٠	٢٣٥٨١,٦٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوز والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري.	٣١,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠	جاري	٢٦٧٨٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨٩٢٧,٠٠	
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٢٠. علاوة زيادة السولار للبند ٨,٠٠ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٢٠.	٠,٨٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠	جاري	٦٩١٣٣,٦٠	٠,٠٠	٦٩١٣٣,٦٠	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (2- متر) اسفل ملسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من ملسوب (2- متر) من ملسوب الفرمة لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	جاري	٣٧٢٥٧,٠٠٠	٠,٠٠	٣٧٢٥٧,٠٠٠	
	علاوة زيادة سولار ١,٩٠ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٢٠	١,٩٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	جاري	١١٧٩٨,٥٠	٠,٠٠	١١٧٩٨,٥٠	
الإجمالي													
												٧٤٩١٢١٠,٧٠	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

مدير عام المشروعات
محب

مدير المشروع
عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) (القطاع الخامس)(قوص/ادفو) المسافة من الكم ٦٩٠.٩٨٠ الى الكم ٦٩١.٢٢٠ بطول ١٥ كم تنفيذ (مؤسسة دلتا تك للمقاولات العامة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ٤ / ٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

الشاربيل الجسرية الى الاموال الصناعية لموقع القطار الكرخايم الرابع

(المؤتم - بين صرف - الاقور - ارواب - الجورل) القطاع الخامس (مقود - رفو)

نسائكم ٦٩٠,٩٨٠ الى الكج ٦٩١,٥٥٠ بطول ٥٤٠ كم

عن شهر مارس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٧٤٩١٩١٠١٧٠	جملة الاعمال	٦٧٤٥٦٠٥٠
	السابق صرفه	١٨٠١٨٩١٤
	المستحق صرفه	
٧٤٩١٩١٠١٧٠	جملة الاستقطاعات	
٥٥٤٧٤٩١٧٠	الصافي	٦٩٢٦٤٦١٤

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

مؤسسه ولنا نك للخوالاء الفاهه وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"



تحريرا ٤/٤/٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

