



المقاول
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جارى رقم (11)
عن عملية / تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في
المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه
مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 2.7 كم
مقاوله / شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

عقد رقم 2022/2021/30 بتاريخ 2021/07/06

شامل المدة من بداية العقد وحتى تاريخ 2024/03/27



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل تمت خلال هذه المدة	جملة مة تار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	الإستقطاعات أو العجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
		قرش/جنيه	وحدة		وحدة	وحدة	-	قرش/جنيه	قرش/جنيه	-	قرش/جنيه	
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحدن على البند نقل ناتج التكسير الى المقالب العموميه مسافة لاتقل عن 50 كم من محور الطريق وارتكه الميول الجانبيه وتوريد طبقة اتربه بسمك 25 سم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف وريشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95%			3م								1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده
3-2	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	136.00	16,000.00		15,207.00	5,207.00	جاري	0.00	2,068,152.00		2,068,152.00	
3	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصيف الحال باستخدام كينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد سمك 5سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالويرا، الحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية والنظافة إلى المقالب العمومية مسافة 10 كم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	16.00	316,690.00	2م	78,130.00	78,130.00	جاري	0.00	1,250,080.00		50,080.00	4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد
2-4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع إلى المقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل لاتقل عن 50 كم والفئة تشمل اعمال تشغيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	85.00	10,000.00	3م	9,191.00	9,191.00	جاري	0.00	781,235.00		781,235.00	6- معمل الموقع متواجد
5	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	5.00	60,012.00	2م	47,901.00	47,901.00	جاري	0.00	239,505.00		239,505.00	7- المحملات بمعلومية قطاع التنفيذ والمناطق
1-6	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباتى او خرسانة عادية او مسلحة مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	80.00	10,000.00	3م	9,720.00	9,720.00	جاري	0.00	777,600.00		777,600.00	8 - كرفانات جهاز الاشراف متواجده
2-6	بالمتر المكعب تكسير وإزالة ارضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة 50 كم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مماجميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	85.00	75,000.00	3م	32,199.00	32,702.00	جاري	42,755.00	2,779,670.00		2,779,670.00	9 - يراعى تعليه مبلغ 30000 جنيه علي بند رقم 14 الخاص بأعمال الميول الخرسانيه لحين ورود نتائج الاختبارات من المعامل المركزيه عن هذه المدة فقط
2-7	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند نقل ناتج الحفر الى المقالب ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف			3م								
12-7	مسافة النقل تزيد عن 50 كم	65.00	130,000.00		88,754.00	88,754.00	جاري	0.00	5,769,010.00		5,769,010.00	
2-8	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة إلى المقالب العمومية مسافة لاتقل عن 50 كم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .			3م								
12-8	مسافة النقل تزيد عن 50 كم	67.00	250000.00		136384.38	136,384.38	جاري	0.00	9,137,753.46		9,137,753.46	
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالح للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف لا تقل نسبة تحمل كالفقورنيا عن 10% ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.			3م								
7-9	مسافة النقل لاتقل 60 كم	96.00	700,000.00		441,683.00	441,683.00	جاري	0.00	42,401,568.00		42,401,568.00	
13	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفقورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % ولا يزيد الانصصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (98 % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			3م								
2-13	مسافة النقل لاتقل عن 120 كم	244.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	جاري	0.00	488,000.00		488,000.00	
6-13	مسافة النقل لاتقل عن 200 كم	324.00	104,903.00		104,903.00	104,903.00	جاري	0.00	33,988,572.00		33,988,572.00	
14	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانه العاديه سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج و 0.4 م 3م رمل حرش+ 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسوية التربة الطيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم /سم2 و تشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	180.00	170,000.00	2م	53,189.00	56,253.00		551,520.00	10,125,540.00		10,125,540.00	
16	بالعدد فك و نقل اعمدة الاثارة القديمة وتسليمها الى مخازن الهيئة	800.00	156.00		154.00	154.00	جاري	0.00	123,200.00		123,200.00	
9	طبقاً للجنة المفاوضة المنعقدة في 2021/06/20 يراعى اضافة 10 جنيه على البند رقم 9 في حالة تقديم البون المائى	10.00			430,635.00	430,635.00		0.00	4,306,350.00		4,306,350.00	
	طبقاً للقائمة الموحدة يونيو 2019 وتحميل الكارنات على البند رقم 9	13.00			413,329.00	413,329.00		0.00	5,373,277.00		5,373,277.00	
	طبقاً للقائمة الموحدة يونيو 2019 وتحميل الكارنات على البند رقم 13	25.00			106,903.00	106,903.00		0.00	2,672,575.00		2,672,575.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه								122,282,087.46		122,282,087.46	
	المصرف عن المستخلص السابق								121,687,812.46		121,687,812.46	
	صافي المصروف عن هذا المستخلص فقط								594,275.00		594,275.00	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في 03/23 سنة 2024

أقر بصحة ذلك
ممثل المقاول (شركة : ناولات العموميه)

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المشوع

مدير عام الصيانة

مدير عام الشؤون الماليه و الإداريه

م / محمود عبد الفتاح

م / هشام حمدي

أ / احمد عبد الجدة

م /اسلام صابر السيد

م / احمد عبد العزيز

