

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم ( ٢ ) جاري

عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

المستند رقم ( ٢٠٢٤/١٠٣٢ / ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤

| رقم البند                                                                                  | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                          | الكمية | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>اجراؤه | مقدار الأصل الذي<br>تمت خلال هذه المدة | مقدار الأصل الذي<br>تمت حتى الآن | جاري /<br>نهائي | جدة مقدار الأصل الذي<br>تمت حتى الآن | استماتع او حجز | البالغي بعد الاستماتع | الملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |                              |                                        |                                  |                 |                                      |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١                                                                                          | التر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحه للرسم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الدواب المتوفرة بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف                                   | ٢٩     | م <sup>٣</sup> | ٠                            | ٠,٠٠                                   | ٠                                | جاري            | ٠,٠٠                                 | ٠,٠٠           | م.ج. ٠                | (١) براعي تطبيق بنود العقد<br>(٢) المهندسون متواجدين<br>(٣) العلامات الارشادية والتحفيرية متواجده<br>(٤) العمل متواجد ومهندس العمل وفي العمل متواجدين<br>(٥) لاقتات العملية متواجده<br>(٦) مكتب جهات الاشراف متواجد<br>(٧) في تأمين سلامة المرور متواجد<br>(٨) براعي خصم قيمة التلوة المتحاجر<br>(٩) بواسطة التأمين سارية حتي ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤<br>(١٠) يتم استمرار حجز مبلغ ( ١٥٠٠٠٠ ) فقط (مائة وخمسون ألف جنيه) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد<br>وصب بلاطات من الخرسانة لعمدة لتحين ظهور نتائج العمل وبهذه الملاحظات<br>(١١) يتم خصم مبلغ ( ١٣٣٩٥ ) جنيها فقط لا غير ( فقط ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا<br>غير ) قيمة اجراء الاختبارات بعمل المنطقة |
| ٢                                                                                          | التر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عمليه لحمايه الاكتاف والموال الجنيهيه بشمل تجهيز واستعداد<br>منحبيب التربة الطينييه اسفل البلاطة للوصول الي المنسوب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل<br>عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> | ١٨٠٠   | م <sup>٣</sup> | ٥٠٥٠,٠٠                      | ٤٥٦٢,١١                                | ٩٦١٢,١١                          | جاري            | ١٧٣٠,١٧٩٨,٠٠                         | ١٥٠٠٠,٠٠٠      | م.ج. ١٧,١٥١,٧٩٨,٠٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣                                                                                          | بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه ( فوجيوسى ) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى<br>القشرة طبقاً للرسومات                                                                                                                | ١٢٢    | متر            | ٠                            | ٠,٠٠                                   | ٠                                | جاري            | ٠,٠٠                                 | ٠,٠٠           | م.ج. ٠,٠٠             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤                                                                                          | بالمتر المسطح اعمال تعبير الموقع من المخالفت والمشتت والتخلص منها بمقلب عمومية خارج الموقع<br>طبقاً لتعليمات المهندس المشرف                                                                                                        | ٧      | م <sup>٢</sup> | ٠                            | ٠,٠٠                                   | ٠                                | جاري            | ٠,٠٠                                 | ٠,٠٠           | م.ج. ٠,٠٠             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فقط سبعة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |                              |                                        |                                  |                 |                                      |                |                       | ١٧,١٥١,٧٩٨,٠٠ م.ج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

مدير عام المشروعات  
د/ احمد عزالى

التوقيع /

مدير المشروع

د/ اسماء مقلد عز الدين

التوقيع /

الر بصحة تلكه المقتول

د/ فهدى ربه

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

م

اعدت الطعان

رودج فوجد على مسحة  
٢٠٢٤ / ١