



**بخصوص مشروع: اعمال انشاء مسجد جنيد بديلا من
المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي
النظرون / العظمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر -
البحيرة - كفر الشيخ)**

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

"تحية طيبة"

بالاشارة للمشروع عالية والمسند تنفيذه لشركة الفتح للمقاولات بعدد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

نتشرف بان نرفق لسيادتك مستخلص رقم (٤) جاري .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بالازم

مرفقات :-

- عدد (١) نسخ للمستخلص رقم (٤) جاري .
- عدد (١) نسخ من الحصر الجاري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام

مهندس المشروع

م / احمد سامي



عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بدلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النظرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣٠

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	حصة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار اعمال الصلب ابراجها	مقدار اعمال الصلب تحت الارض	جاري لم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	البال من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							١١٩١٦١.٠٠٠			
٣٠	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض نضجين لتحوط الداخلية والاسقف ومروء السطح من الداخل بمسك ٢ سم والفة تشمل الفرشة الصوبية لتحوط مسك ٠.٥ سم	٢م	١٤٠	٨٩٠	٠	٣٥٠	جاري	٤٩٠٠٠			
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب وشبابيك خشب موسلي لفترة ١٢ شهرا او أكثر على ان يلون قطاع الشبكات ١ بوصة والابواب زان مسك ٣ سم من الجهتين	٢م	٤٥٠٠	٣٠	٠	٢٠	جاري	٩٠٠٠٠			
٣٨	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزود الفرشة المسلحة والفة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لتجهيز الصل كتملا طبقا لترسومات المعمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	طن	٥٥٥٠٠	١٩,٥	١٨	١٩,٥	جاري	١٠.٨٢٢٥٠			
٤٠	بالمتر توريد وتركيب مرصعات يدي من اجود الاتواع من الفخر المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الفرز المطلي من البلاستيك ذات الحبة والفتحة	عدد	٢٠٠٠	٥	٠	٤	جاري	٨٠٠٠			
٤٦	بالمتر توريد وتركيب سيلون جيترب من اسن ال PVC من الفرج قطر ١/٤ بوصة سم وله محل مقاس ١١٠٠١١ بوصة فوق فرشة من الفرشة المعلقة ٠.٧	عدد	١٢٦٠	٣	٠	٢	جاري	٢٥٢٠			
٤٨	بالمتر توريد وبناء غرفة تقشير مقاس ٠.٦٠٠٠٠٠ م ولاي عمل والفة تشمل بناء الغرفة بمبني مسك طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشة من الفرشة	عدد	٤١٠٠	٧	٠	٥	جاري	٢٠٥٠٠			
٤٩	بالمتر توريد وانشاء خندق صرف (ترش) طبقا لظيمة القرية والفة تشمل اعمال الحفر والرم وفرش خرقة عذبة بمسك ١٠ سم اسفل المبني فقط ومبني طوبة اسمنتي او طيني وصب السطح خرقة مسنعة ١٠ سم مع عمل الفتحات اللازمة تصريف جود او ما يمثله وكل ما يلزم لتجهيز الصل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٥٠٠٠	٢	٠	٢	جاري	١٣٠٠٠٠			
	مابعد							٢٥٧٢٨٨٠.٠٠٠			

مدير ادارة المشروعات

م/ محمد سالم

مهندس الهيئة

م/ احمد سامي

مهندس الشركة

م/ مينا ابراهيم



عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بدبيلامن المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	وحدة	الفترة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال الصالح لإبرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال السنة	حصة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنبة	استقطاع بالجنبة	البال من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٢٥٧٣٨٨.٠٠					
٥٥	بلشدر توريد وتركيب محبس بنية ١/٢ من اجود الانواع والقة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم تنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات ونظمات المهندس المشرف	عد	١٥٠	٤	٠	٤	٦٠٠	جاري				
٥٦	بلشدر توريد وتركيب محبس بنية ١ من اجود الانواع والقة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم تنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات ونظمات المهندس المشرف	عد	٤٢٥	٣	٠	٣	١٢٧٥	جاري				
٦٠	بلشدر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣" بسك ١ مم (مصر العجز - سمات - GM - او ما يمتلأ) والقة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالملحظ	م ط	٣٢٥	٣٥	٠	٩	٢٩٢٥	جاري				
٦١	بلشدر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١" بسك ١ مم (مصر العجز - سمات - GM - او ما يمتلأ) والقة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالملحظ	م ط	٤٢٠	١٤	٠	١٠	٤٢٠٠	جاري				
٦٣	بلشدر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١" بسك ١ مم (مصر العجز - سمات - GM - او ما يمتلأ) والقة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالملحظ وكل ما يلزم تنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة ونظمات المهندس المشرف	م ط	٥٨٥	٢٥	٠	١٦	٩٣٦٠	جاري				
٦٧	بلشدر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١" (BR - بلجر - او مليمته) والقة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالملحظ والرفلغ من كيمان ومشركتات وخلافه وكل ما يلزم تنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة ونظمات المهندس المشرف	م ط	٢٣٠	١٠	٠	١٠	٢٣٠٠	جاري				
٦٩	بلشدر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢" (BR - بلجر - او مليمته) والقة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالملحظ والرفلغ من كيمان ومشركتات وخلافه وكل ما يلزم تنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة ونظمات المهندس المشرف	م ط	٥٢٠	١٢	٠	١٢	٦٢٤٠	جاري				
	خصم ما سبق صرفه						٢٦٠٠٧٨٠				٢٦٠٠٧٨٠	
	خصم ما سبق صرفه										٢١٢١٠١٠	
	الصافي										٤٧٩٧٧٠	

بمعمده رئيس الادارة المركزية

 المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
 المهندس / محمد علي محمد السلام

 مدير ادارة المشروعات
 م / كرام احمد

 مهندس الهيئة
 م / احمد سامي
 م / محمد نصار

مهندس الشركة

م / مينا ابراهيم




عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلامن المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢٠

من بدء العمل حتي تاريخ

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البيد	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة بمعد التفاوض	كميات التعاقد	معدل الأعمال السلع إجماليا	معدل الأعمال في تحت خلال السنة	جولة مقدر الإجمالي في تحت حتي الآن	جاري لم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	الإعمال المدنية :-											
٤	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة بصل لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وصل التأسيس والفترة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل تقرير الاستشادي للتأسيس وقل ما يترجم تهيؤ العمل كملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات ونظميات المهندس المشرف	م ط	٤٥٠	٢٠	٢٠	-	٢٠	جاري	٩٠٠٠			المهندسين والملاحظين متواجدين
٥	بالمتر المكعب رفع التربة والمخلفات التي تعرق الاعمال ونقل إلى المكعب الصومية وقل ما يترجم تهيؤ العمل كملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات ونظميات المهندس المشرف	م ط	٥٠	٢٦٩	٢٦٨	-	٢٦٨	جاري	١٣٤٠٠			العلامات الارشادية والتحزيرية متواجدة
٦	بالمتر المكعب حفر للأسس وخلافة في أي نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية في أي حقل حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس والسعر يشمل دمك تربة قتلبيس ونقل تحت الحفر الزائد وقطر صلح لتردم إلى المكعب الصومية وقل ما يترجم تهيؤ العمل كملا طبقا	م ط	١٠٠	٢١٠	١٣٦	٧٠	٢٠٦	جاري	٢٠٦٠٠			سيارة جهاز الاشراف متواجدة
٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر (بشرط صلاحية ناتج الحفر لتردم) طبقا لتأسيس المعتمدة وعلى طبقا سمك الطبقة ٢٥ سم مع غسرها بالمياه والدمك الجيد والفترة تشمل كل ما يترجم تهيؤ العمل كملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات ونظميات المهندس المشرف	م ط	٥٠	٢١٠	١٣٦	٧٠	٢٠٦	جاري	١٠٣٠٠			
٨	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موزدة من خارج الموقع طبقا لتأسيس المعتمدة وعلى طبقا سمك الواحدة ٢٥ سم مع غسرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكي وكافة التجارب المدنية والفترة تشمل كل ما يترجم تهيؤ العمل كملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات ونظميات	م ط	١٧٠	٧٥٠	٣٨٥	-	٣٨٥	جاري	٦٥٤٥٠			
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرقة علفية لزوم الأسس من خرقة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلندي عدي للمتر المكعب ولا تقل المقنونة المميزة لخرقة عن ١٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع مقلعة الخرقة بعد الصب طبقا للمواصفات لفة	م ط	٢١٠٠	٣٠	٢٩	-	٢٩	جاري	٦٠٩٠٠			
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرقة علفية لزوم الارضيات والارضيه سمك ١٠ سم نسبة خلط ٠.٨ م ٣ م ١٠ م ٣ م ١٠ م رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلندي عدي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرقة عن	م ط	٢٢٠	٥٦٠	٣٤٤	-	٣٤٤	جاري	٧٥٦٨٠			
١١	بالمتر المكعب توريد وصب ومقلعة خرقة سبعة لزوم الأسس (القواعد والعملات ورقاني الاصد) لا تقل المقنونة المميزة لخرقة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوما ونات محتوى أسمنت بورتلندي عدي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ٢ والفترة تشمل اصال اقلام القرم الخشبية	م ط	٢٨٠٠	٤٠	٣٨	-	٣٨	جاري	١٠٦٤٠٠			
	ما يبعده								٣٦١٧٣٠,٠٠			

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام

مهندس الهيئة

م / احمد سامي

مهندس الشركة

م / مينا ابراهيم



عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلامن المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النظرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢٠

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	كمية	القيمة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار جاسد العمل (متر مربع)	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	حصة مقدار العمل حتي الآن	جاري أم نهائي	حصة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الحالي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								٣٦١٧٣.٠٠٠			
١٢	بمقتضى المصنف توريد وعمل ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأضلاع والاسقف وبروزاتها والشعرات والفلجات والفتحات والفتحات ذات رتبة ٢٠٠ سم/م ^٢ ومحتوى الأسفلت لا يقل عن ٢٠٠ سم/م ^٢ والفلجة لا تشمل حديد التسليح طبقا لرموزات وأصول	٢٠	٣٥٥٠	١١٧	٩٧	١٥	١١٢	جاري	٣٩٧٦.٠٠			
١٣	بمقتضى المصنف توريد وعمل طبقا خطة خزنة ترطوية ومجهز بنسبة ٢ من البستون المعدة في الموسم لزوم أسطح خرسانة الأسفلت المسلحة ومبني قسبة الترميم الملائمين لترميم طبقا لتقرير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ونظميات المهندس المشرف	٢٠	٦٠	٦٥٠	٦٤٤	٠	٦٤٤	جاري	٣٨٦٤.٠٠			
١٥	بمقتضى المصنف توريد وعمل طبقا خطة ترطوية لزوم السطح والمصحات والمطبخ الدور الطوري من الأسبست مع ١ سم	٢٠	١٩٥	٣٥٠	٠	٣٠	٣٠	جاري	٥٨٥.٠٠			
١٧	بمقتضى المصنف توريد وعمل مبني طوب حقل مكاب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل وقلعة تشمل توريد الحصى وعمل السفلت القلعة مع رش السفلت طبقا للمواصفات و التفتت المعينة بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ١٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم تهيؤ العمل تعملا طبقا لرموزات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية ونظميات	٢٠	٢٢٨٠	١٢٥	١٠٥	٠	١٠٥	جاري	٢٣٩٤.٠٠			
١٨	بمقتضى المصنف توريد وعمل مبني مكاب نصف طوبة من الطوب الثقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل وقلعة تشمل توريد الحصى وعمل السفلت القلعة مع رش السفلت طبقا للمواصفات وكل ما يلزم تهيؤ العمل كتملا طبقا لأصول الصناعة والشروط	٢٠	٢٦٠	٣٨	٣٨	٠	٣٨	جاري	٩٨٨.٠٠			
١٩	بمقتضى المصنف توريد وعمل مبني بالطوب الاسستى المصمت لزوم قسبة المبني ويكون الطوب من النوع القيس الاتي وقلعة تشمل جميع المواد والمصنعات اللازمة	٢٠	٢٤٣٠	٥٨	٥٧	٠	٥٧	جاري	١٣٨٥١.٠٠			
	ما بعده								١١٩١٦١.٠٠٠			

مدير ادارة المشروعات

م / كاسم

مهندس الهيئة

م / احمد سامي

مهندس الشركة

م / مينا إبراهيم



معلمة: السيدة

الموجز { الغليات طبع: أودا
حصلة جاري

۱. اذن صرف علی

١ شيك على البنك المركزي في مصر وحمل المستودع

سجلت على الخارج
بسم

ویرسل إليه بالمئتان الفنى :

بيانات المراهق			
رقم	العائدين	جنس	المشرف
		٧٤٧٧ ع	
		٧٤٧٧ ع	

الحمد لله العليم

كتب المراجعة

دعوى المصمم

2.1 —————

نقيد في السجل برقم

(ب) الزكاتب المخرط

[illegible]

الحتم ذو التاريخ

راجع



علامة

٢٠١ — سنة

(١) إقرار كاتبة العدل العجوزات والتنازلات -

(٢) إقرار بأن النسخة مرتبطة بها على الاعتماد

٥٩٦

(۱) ان اجماع کے حساب :

توقيع الكاتب الموطد بالسجل -

(بج) قید فی سجل رقم ۵۵۰ ع ج ۱ برقم -

الحتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس الصفحة)

رو جمع فی -

مفتی محمد رفیع

1

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۱ء بمطابق

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٦ و ع . ح . ١) _____ أعضاء الكاتب المترجم

امضات مراقبي الشطب

4- (2)

المحتم ذو التاريخ

(٤) ليد في مجل

الكلمة

(۵) ادرج فی کشف

التمهيد