



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر - الدانري

SAP
SAP FOR MODERN PAINTS

مستخلص جاري رقم (١) عن عملية: أعمال التخطيط وتأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري بالإضافة إلي أعمال تخطيط وصلة العدو من الصحراوي الغربي حتي مدينة العدو بمحافظة العنبا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء بالأمر المباشر

من بدء العملية الي / ٢٠٢٥/

تنفيذ شركة : ساب للدهات الحديثة

العقد رقم (٧٧٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٦

رقم البنء	بيان الأعمال	الفئة بالجنه	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق ابرازها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جرى/ نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على السافن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ٣٦٦٢:١٩٨٩ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ١٠٠/٥٠٠ متر مسطح لاغير)	510.00	٢م	1,958	0	1,762	1,762	جارى	898,620.00	0.00	898,620.00	براعى تطبيق تصوص التعافف - مهندس الصلبة سواجب - قصى الصلبة سواجب - علاجات الرش والتشوير والاائرة سواجب - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بودرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٠٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بصعفة مصنع العلامات.
٢	أعمال تخطيط وتشوير التنوز للطريق بالبويات المرورية البيضاء العاكسة على البارد سمك لا يقل عن ٣٠٠ميكرون على أن يتم إعتماد البويات وفقا لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ١٠٠/٥٠٠ متر مسطح لاغير)	205.00	٢م	1,855	0	0	0		0.00	0.00	0.00	.
٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ و دهان سافيتور للحواجز الخرسانية شملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثمانية آلاف وستمئة وخمسون متر مسطح لاغير)	122.00	٢م	8,650.00	0	6,266.00	6,266.00		764,452.00	0.00	764,452.00	
٤	بالمتر المسطح دهان الحواجز الخرسانية باللون الأبيض والأسود بوية المرور على البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب واللغة شاملة كل ما يلزم انهو العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط ستة آلاف ومتر مسطح لاغير)	185.00	٢م	6,000	0	5,916	5,916		1,094,460.00	0.00	1,094,460.00	
أجملى الأعمال بالمستخلص جارى ١ (فقط إثثن مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وإثثن وثلاثون جنهيا مصرىا لاجر)												
							2,757,532.00		2,757,532.00	0.00	2,757,532.00	

تحریراتی: / / ۲۰۲۵

مدير المشروع

مدير إدارة مشروعات القطاع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية



الشركة المتحدة
SAP
For Modern Paints