

وزارة النقل
 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
 المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الانويس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم -شبرا بنها)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠٤/١٣)

مستخلص جاري رقم (١٠)

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٤٩)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراهه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى	٢٥٠	٥٥٢	م.ط	٢٣٥	٠	٢٣٥	١٢٩,٧٢٠		١٢٩,٧٢٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجدة ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرنامج الزمنى متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠ - باقى المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	٢٣٠٠	١٢٥	م٣	١٦٨٥	٠	١٦٨٥	٢١٠,٦٢٥		٢١٠,٦٢٥	
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانه عاديه او مسلحه او أرضصه أو ديش مع نقى ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم والفتة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب	٢٠٠	١٦٠	م٣	١٢٧	٠	١٢٧	٢٠,٣٢٠		٢٠,٣٢٠	
٨	بالمتر الطولى إزالة حواجز نيوجيرسى قائمة والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات الى المقالب العموميه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠	١٠٠	م.ط	٣٢٢	٠	٣٢٢	٣٢,٢٠٠		٣٢,٢٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر حدر في جميع أنواع التربة (ما عدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) وذلك في منتصف الطريق الدائرى باستخدام حفارات ذراع طويل للحفر بالعمق المطلوب اللازم لانزال لوادر صغيرة (popcat) والمستخدمه خصيصا للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول اليها باستخدام المعدات كبيرة على ان يتم ازال الوادر باستخدام اوتاش ويتم الحفر بين الخوازيق الساندة واسفل الكمرات الرابطة للخوازيق مع ضمان سلامتها والبند يشمل رفع ناتج الحفر على مرحلتين باستخدام اللوادر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لامكان لامكان التشوين لعدم امكانية التشوين على الطريق الدائرى باجهاد يقل عن ١٥٠١٥٠ كجم / سم ٢ حسب الأبعاد والمقاساتالموضحه بالرسومات التنفيذيه وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	٣٧٠	م٣	٢٨٨	٠	٢٨٨	١٠٦,٥٦٠		١٠٦,٥٦٠	
١٢	بالمتر المكعب حفر حدر في المتماسكة وشديدة التماسك وذلك في منتصف الطريق الدائرى باستخدام حفارات ذراع طويل للحفر بالعمق المطلوب اللازم لانزال لوادر صغيرة (popcat) والمستخدمه خصيصا للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول اليها باستخدام المعدات كبيرة على ان يتم ازال اللوادر باستخدام اوتاش ويتم الحفر بين الخوازيق الساندة واسفل الكمرات الرابطة للخوازيق مع ضمان سلامتها والبند يشمل رفع ناتج الحفر على مرحلتين باستخدام اللوادر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لامكان لامكان التشوين لعدم امكانية التشوين على الطريق الدائرى باجهاد يقل عن ١٥٠١٥٠ كجم / سم ٢ حسب الأبعاد والمقاساتالموضحه بالرسومات التنفيذيه وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠	٣٩٠	م٣	١٦٥٦	٠	١٦٥٦	٦٤٥,٨٤٠		٦٤٥,٨٤٠	بالمتر المكعب حفرميكانيكي بين الخوازيق المصبويه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
١٤	بالمتر المكعب حفرميكانيكي بين الخوازيق المصبويه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	١٦٠	م٣	١٧٩	٠	١٧٩	٢٨,٦٤٠		٢٨,٦٤٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضويه الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا باستخدام الالات الميكانيكية للحصول علي أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفتة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠٠	٢١٥	م٣	١٣٥٧	١٣١,٠	١٤٨٨	٣١٩,٩٢٠		٣١٩,٩٢٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١:١ موزدة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لاتزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك والدمك الجيد والفتة تشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	٢٩٠	م٣	٢٨٠	٠	٢٨٠	٨١,٢٠٠		٨١,٢٠٠	
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم إزالة رؤؤس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) و ونهو العمل نهوا شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	٢٨٥٠	٣٩٣٥	م.ط	٢٧٧١	٠	٢٧٧١	١٠,٩٠٣,٨٨٥		١٠,٩٠٣,٨٨٥	
الاجمالي											
								١٢,٤٧٨,٩١٠	٠	١٢,٤٧٨,٩١٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه

مدير عام المشروعات

مهندسى المشروع

التوقيع/ م/ محمد محمدى
 التوقيع/ م/ محمد جابر
 التوقيع/ م/ محمود الشيخ
 التوقيع/ م/ احمد عبد الجواد

إستشاري المشروع

مدير المشروع/

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

التوقيع/ م/ محمد الشويرجي
 التوقيع/ م/ خالد عوض
 التوقيع/ م/ محمد عبد النبي
 التوقيع/ م/ محمد الشويرجي

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع/



المكتب الفني /

التوقيع/ م/ الامير السعيد احمد

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد -
بهتيم -شبرا بنها)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠٤/١٣)

مستخلص جاري رقم (١٠)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٩)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايضة	الفئة (جنية)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالي ما سبق											
٢٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	٣	١٨٧٤٠٠	بالعدد	٢	٠	٢	جاري	٣٧٤,٨٠٠	٠	١٢,٤٧٨,٩١٠	
٢١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق داخل الموقع العمل لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (داخلي)	٣	٨٤٤٨٠	بالعدد	٢	٠	٢	جاري	١٦٨,٩٦٠		١٦٨,٩٦٠	
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات باستخدام الرمل المثبت بالاسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والدمك الميكانيكي ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/ م٣ أسمنت بورتلاندي عادي أو أي نوع أسمنت طبقاً لتوصيات استشاري التربة والفتة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويقاس طول الخازوق من أعلي منسوب القاعدة علي أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	٢٥٠	١,٥٩٥	م.م	٢٢٤	٠	٢٢٤,٠	جاري	٣٥٧,٢٨٠		٣٥٧,٢٨٠	
٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق من البنتونيت قطر ٦٠ سم لسند المسافات البينية الفارغة بين خوازيق السند والسعر يشمل الأعمال المساحية ونهؤ العمل نهوا شاملا مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٢٠	٢٣٤٠	م.م	٤٩٩	٠	٤٩٩	جاري	١,١٦٧,٦٦٠		١,١٦٧,٦٦٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م١ زلط و ٣م٠,٥ رمل ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /سم٢ و الفتة تشمل عمل الفرغ و الخلط والدمك والصب باستخدام مصبغة للخرسانة ... ونهؤ كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_مما جميعة بالمتر المكعب	٧٠٠	٢٧٥٥	م٣	٥٣١	١٩	٥٥٠	جاري	١,٥١٥,٢٥٠		١,٥١٥,٢٥٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد و صب دكات من الخرسانة العادية للارضيات و ذات سمك ١٠ سم و ذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ سن و ٣م٠,٤ زلط و ٣م٠,٥ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /سم٢ و الفتة تشمل عمل الفرغ و الشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف كما تشمل الفتة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة و نهؤ كل ما يلزم حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_مما جميعة بالمتر المسطح	١٠٠	٢٦٥	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٢٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الأنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ وإجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهؤ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات لمهندس المباشر (والفتة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	١٠٠٠	٣٩٥٠	م٣	٣٠٠	١١٧	٤١٧	جاري	١,٦٤٧,١٥٠	٢٢,٥٧٥	١,٦٢٤,٥٧٥	استقطاع لحين نهؤ الملاحظات
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم٢ و الفتة لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتة عمل الفرغ و الشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفتة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهؤ كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _مما جميعه بالمتر المكعب	٨٥٠	٤٣٥٠	م٣	٦٩١	٠	٦٩١	جاري	٣,٠٠٥,٨٥٠		٣,٠٠٥,٨٥٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ و إلا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهؤ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٨٢٠	٤٢٣٠	م٣	٣٥٣	٣٨	٣٩١	جاري	١,٦٥٣,٩٣٠		١,٦٥٣,٩٣٠	
٣١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم٢ و الفتة لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتة عمل الفرغ و الشدات و العبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفتة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهؤ كل مايلزم حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _مما جميعه بالمتر المكعب	١٠٠٠	٤٥٦٠	م٣	٣٨٨	٧٨	٤٦٦,٠	جاري	٢,١٢٤,٩٦٠	١١٢,٣٥٨	٢,٠١٢,٦٠٢	استقطاع لحين نهؤ الملاحظات
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم٢ و الفتة لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتة عمل الفرغ و الشدات و العبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفتة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهؤ كل مايلزم حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _مما جميعه بالمتر المكعب	٥٠٠	٤٤٨٠	م٣	١٤٣	٤٥	١٨٨,٠	جاري	٨٤٢,٢٤٠	١٠,٩٧٦	٨٣١,٢٦٤	استقطاع لحين نهؤ الملاحظات
الاجمالي												
							٢٥,٣٣٦,٩٩٠		١٤٥,٩٠٩		٢٥,١٩١,٠٨١	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / محمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المحمدي

إستشاري المشروع

المكتب الفني /

مدير المشروع /

التوقيع /

التوقيع /

م / خالد عوض

م / محمد عبد النبي

م / محمد الشوريجي

م / محمد الشوريجي

مهندس المشروع /

التوقيع /

م / محمد الشوريجي



المكتب الفني /

التوقيع /

م / الأمير السعيد أحمد

وزارة النقل
لهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

مستخلص جاري رقم { ١٠ }

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠٤/١٣)

مستخلص جاري رقم { ١٠ }

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون الماليه والاداريه

مدير عام المشروعات

مهندسی الم شروع

وَفَيْع /

وَقِيع /

12

/ احمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

محمود المحمدي

إستشاري المشروع

مدير المشروع/

المكتب الفني /

مهندس المشروع /

رفع /

12

التوقيع /

م/ خالد عوض

م/محمد عبد

/ محمد الشوريحي

المكتب الفني /

التوقيع / 

م/ الامير السعيد احمد

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد -

يهتم -شبرا بها)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠٤/١٣)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٩)

مستخلص جاري رقم (١٠)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة -عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايضة	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق											
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	٣٠٠٠	م.ط	١٠٧١	٠	١٠٧١	جاري	٣,٢١٣,٠٠٠	٠	٨٣,٢٨٤,٨٢٦	
٦٨	بالعدد تخريم وزرع اشجار حديد التسليح باي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشجار بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح	٥٠٠٠٠	٥٩	عدد	٢٨٥٥٤	٣٨٣٥	٣٢٢٨٩	جاري	١,٩١٠,٩٥١		١,٩١٠,٩٥١	
٦٩	بالعدد عمل اختبار core test علي الكوابيل في جميع الكباري القائمة طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٣٠	٢٢٥٠	عدد	١٤	٠	١٤	جاري	٣١,٥٠٠		٣١,٥٠٠	
البند المستحدثة												
١	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب بلاطات خرسانة سمك ٢٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ويتم إضافة الياف فايبر بمعدل ٩٠٠ جم / م ٣ والفئة تشمل تنطيط السطح لاستخدام الهليكوبتر مع إضافة مادة مقاومة للاحتكاك والبرى (سبكا شيدور بريمكس) او ما يماثلها بمعدل ٦٠ كجم / م ٢ اثناء التشغيل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لاشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٦٠٠٠	١٠٠٠	م	٣٧٥٨	٠	٣٧٥٨	جاري	٣,٧٥٨,٠٠٠	٨٨٤,٠٠٠	٢,٨٧٤,٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من نوع التيوبرين الصناعى المسلح Type C2 طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المباشر وتقدم كتالوجات هذه الركانز للاعتماد قبل التوريد حتى حمل ١٨٠ طن بجوابط	١٨	٢٢٥٠٠	عدد	١٢	٠	١٢	جاري	٢٧٠,٠٠٠		٢٧٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة ماعدا المتناسكة وشديدة التماسك والصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث عمل عمق الحفر لمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة للرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح اى مياة تظهر فى اثناء الحفر وسد الجوانب اذا لزم الامر وازالة اى عوانق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات الى المقالب العمومية لقياس طبقاً لابعاد الرسومات لكل مايلزم نهو العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠٠	١٨٠	م	٣٥	٢٦٨	٣٠٣	جاري	٥٤,٥٤٠		٥٤,٥٤٠	
٩	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى المتناسكة وشديدة التماسك والصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث عمل عمق الحفر لمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة للرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح اى مياة تظهر فى اثناء الحفر وسد الجوانب اذا لزم الامر وازالة اى عوانق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات الى المقالب العمومية لقياس طبقاً لابعاد الرسومات لكل مايلزم نهو العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠	٢٠٠	عدد	٢٨٦٧	٠	٢٨٦٧	جاري	٥٧٣,٤٠٠		٥٧٣,٤٠٠	
١٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس انجلوس عن ٤٠ % وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨ % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠	٤٠٣	م	٥٧٠	٠	٥٧٠	جاري	٢٢٩,٧١٠		٢٢٩,٧١٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب dewels bars قطر ٣٢ وبطول ٤٥ سم أملس مجلفن شامل المواسير (الجرابيات)لنزوم الفواصل الإنشائية للرصيف الخرساني والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠٠	٢١٩	عدد	٢٣٤٠	٠	٢٣٤٠	جاري	٥١٢,٤٦٠		٥١٢,٤٦٠	
الاجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال حتى تاريخ المستخلص												
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٩)												
صافي المستخلص رقم (١٠)												

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / محمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المحمدي



٤٩٦٣٥

إستشاري المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني /

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / خالد عوض

م / محمد الشوربجي



المكتب الفني /

التوقيع /

م / الأمير السعيد احمد