

رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جولة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنيه							فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكباري																
أ - أعمال البر																
٩	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والأساس أسفل الأسفلت المتعرض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١١٤	٠	م	٣٠٠٠	٨٥٠	٨٥٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١-المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة. ٢-المهندسون و المراقبون متواجدون . ٣-لوحات المشروع متواجدة. ٤-الحد الأدنى من المعدات متواجد. ٥-التقارير النصف شهرية و الشهرية متواجد . ٦-التقرير المبني متواجد . ٧-إجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة. ٨-الأمن الصناعي متواجد. ٩-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص . ١٠-السيارات تراجع بمعرفة الإدارة.
١٦	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية سمك ٦ سم بد المك باستخدام المن الصلب ناتج الصارات والبيوتومين الصاب ٧٠/٦٠ المطبق للمواصلات	١٢٤,٤٥	٠	م	٣٠٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	جاري	٠	١١٢٠٠٥	٠	٠	٠	٠	
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية															
٢٢أ	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٧٦٠	٠	م	١٩٠٠٠	١٢٣٥٠	١٢٣٥٠	١٢٣٥٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٢ب	علاوة اجهات تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم وأقل من ٤٠٠ كجم/سم	٧١٢,٥٠	٠	م	٢٨٥٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٢ج	علاوة اجهات تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم وأقل من ٦٠٠ كجم/سم	١٠٤٥	٠	م	١١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المسبوبة للقواعد المسلحة بالمصبى المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع															
٢٥أ	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٩٥	٠	م	١٣٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٥ب	علاوة اجهات تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم وأقل من ٢٥٠ كجم/سم	١١٤	٠	م	٢٠٢٥٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٥ج	علاوة اجهات تربة أكبر من ٢٥٠ كجم/سم وأقل من ٥٠٠ كجم/سم	٢٠٩	٠	م	٨١٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المسبوبة للقواعد المسلحة بالمصبى المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتنشيتها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع															
٢٦أ	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٧٦	٠	م	١٥٠٠٠	١٤٩٠٠	١٤٩٠٠	١٤٩٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بطول ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والمكعب الميكانيكي على الاقل اجهات الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم / بد ٢٨ يوم من صب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عدي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م واستخدام اضافات خاصة															
٢٣أ	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٥٧٠٠	٠	م	٨٠٠٠٠	٢٥٩٥٠	٢٥٩٥٠	٢٥٩٥٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٣ب	علاوة اجهات تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم وأقل من ٤٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٢٨٥٠	٠	م	١٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٣ج	علاوة اجهات تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم وأقل من ٦٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٤٧٥٠	٠	م	٤٨٠٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٣د	علاوة اجهات تربة أكبر من ٦٠٠ كجم/سم وحتى ٨٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٨٥٥٠	٠	م	٤٨٠٠	١٥	١٥	١٥	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣٧	بالحد صل تجربة تحميل على خازوق غير عمل ويشطب العمل التصميمي (٢٠٠ %) والقلبة تشمل الاواح المعدنية الموقفة واجهزة القياس والمعدات والردم او البالوكات الخرسانية او اى وسيلة تحميل اخرى اعطى تجربة للتحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
٢٣٧أ	قطر ١٢٠ سم	٧٦٠٠٠٠	٠	عدد	١	١	١	١	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣٩	بالحد صل تجربة تحميل على خازوق غير عمل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والقلبة تشمل الاواح المعدنية الموقفة واجهزة القياس والمعدات والردم او البالوكات الخرسانية															
٢٣٩أ	قطر ١٢٠ سم	٦١٧٥٠٠	٠	عدد	٢٧	٥	٥	٥	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤١	بالحد صل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق -															
٤١أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلطة .	١٠٠٧٠٠	٠	عدد	١٠٠	١٧	١٧	١٧	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤١د	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٣٨٠٠٠	٠	عدد	٢٧٠	٦٦	٦٦	٦٦	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٢	بالمتر المكعب خرسانة عليه الاساسات طبقة لنسب الخلطة التصميمية المعقدة على الا يقل اجهات الخرصة بد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	١٥٢٠	٠	م	٨٥٠٠	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد و صل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م اسمنت بورتلاندي عدي واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرصة بته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم	٢٨٥٠	٠	م	٩٠٠٠٠	١٣٥٥٠	١٣٥٥٠	١٣٥٥٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٣أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الفرم المعدنية من الخارج و استخدام قشاج و المياه الباردة أثناء التاج الخرسانة للتحكم في درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٤٧٥	٠	م	٩٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٤	بالمتر المكعب اصصال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصد و التجديد و الاكتاف باستخدام فرم مصطنع بالاجهات لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م اسمنت بورتلاندي عدي واستخدام اضافات خاصة والبند يشمل حديد التسليح .															
٤٤أ	ارتفاع من ٦,٠٠١ م حتى ٩ م	٣٧٠٥	٠	م	١٠٠٠٠	١٤٥	١٤٥	١٤٥	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٤ب	ارتفاع من ٩,٠٠١ الى ١٢ متر	٣٨٩٥	٠	م	٣١٥٠٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٤د	ارتفاع من ١٢,٠٠١ م حتى ١٥ م	٤٠٨٥	٠	م	٦٦٠٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٤هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ متر حتى مشسوب أعلى نقطة (بناح) ..	٤٢٧٥	٠	م	١٥٠٠٠	٢٦٥٠	٢٦٥٠	٢٦٥٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواف المسادة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عدي والمقوية المعززة للمكب القربى للخرسانة المسلحة بد ٢٨ يوم من الصب بالهيبيطة لاقل عن ٣٠٠ كجم/سم ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م	٣٠٠٠	٠	م	١٥٥٠٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٥٠	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	٢٥١٧٥	٠	طن	٦٧٠٠٠	٦٣٣٦	٦٣٣٦	٦٣٣٦	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البيوتومين والدهان وجهان على البرد	٥٧	٠	م	٧٨٠٠٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
إجمالي أعمال البر																
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاضلة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة.....(١).																
٩٥٢٠٤,٢٥																



الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع:

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع:

الاستشاري العام
شركة SYSTRA
التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / راشد شحاته
التوقيع:

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع:

مدير المشروع
المسار داخل المحطة
التوقيع:

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طيخ
التوقيع:

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
م / مصطفى عبد الجواد
التوقيع:

م / نصر محمد نصر طيخ

09/05/2024

تم التنفيذ طبقاً للوقت المتفق عليه
العمدة و كريمة التسليم العمدة عبد
كورس الم - داخل المحطة
باسم

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتى كم (١٥٧+٠٠٠) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع
(المسخنة -الطمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٤) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠

رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكباري																
أ - أعمال البير																
٩	بالمز المنكب تكسير و إزالة طبقات أسفلت الأساس أسفل الاسفلت المتعرض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المكاتب الصومية	٠	١٢١,٠٧	م	٣٠٠٠	٨٥٠	٠	٨٥٠	جاري	٠	١٠٢٩٠,٥٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٢٩٠,٥٠	
١٢	بالمز الطولي أعمال تحويل ممرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات	٠	١٥١٣,٣٥	م	٢٠٠	١٧٤	٠	١٧٤	جاري	٠	٢٦٣٢٢٢,٩٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٦٣٢٢٢,٩٠	
١٣	بالمز الطولي توفير حواجز خرسانية و اسوار موقدة لزوم تأمين التحويلات الممرورية طبقة لتطبيقات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	٠	١٥١٣,٣٥	م	٢٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	
٢٢	بالمز الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية															
٢٢٢	اجهزة تربة قلل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٨٠٥,٣٤	م	١٩٠٠٠	١٣٣٩٧	٠	١٣٣٩٧	جاري	٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	٠	٠,٠٠	٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	
٢٢٢	علاوة اجهزة تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم وقلل من ٤٠٠ كجم/سم	٠	٧٥٥,٠١	م	٢٨٥٠	١٠٩٥	٠	١٠٩٥	جاري	٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	٠	٠,٠٠	٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	
٢٢٢	علاوة اجهزة تربة اكبر من ٤٠٠ كجم/سم وقلل من ٦٠٠ كجم/سم	٠	١١٠٧,٣٥	م	١١٤٠	٢٣٥	٠	٢٣٥	جاري	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	٠	٠,٠٠	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	
٢٤	بالمز المنكب حفر استكشافي بمساحة يابوية قبل تنفيذ الاعمال والفة تشمل كل ما يلزم للعمل طبقا للشروط والمواصفات وتكليفات المهندس المباشر .	٠	١٠٠,٢٢	م	٣٥٦٢٠	١٠٧٨٠	٠	١٠٧٨٠	جاري	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	
٢٥	بالمز المنكب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالصلب المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاناسات ونقلها خارج الموقع															
٢٥	اجهزة تربة قلل من ١٢٥ كجم/سم	٠	١٠١,٦٣	م	١٣٥٠٠٠	٢٠٧٩١	٠	٢٠٧٩١	جاري	٠	٢١١٢٩٨٩,٣٣	٠	٠,٠٠	٠	٢١١٢٩٨٩,٣٣	
٢٥	علاوة اجهزة تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم وقلل من ٢٥٠ كجم/سم	٠	١٢١,٩٦	م	٢٠٢٥٠	٣٤٨٢	٠	٣٤٨٢	جاري	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	٠	٠,٠٠	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	
٢٥	علاوة اجهزة تربة اكبر من ٢٥٠ كجم/سم وقلل من ٥٠٠ كجم/سم	٠	٢٢٣,٥٩	م	٨١٠٠	١٠٠٤	٠	١٠٠٤	جاري	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	
٢٦	بالمز المنكب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالصلب المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاناسات وتنويعها داخل الموقع لعدة اقدم بها داخل الموقع															
٢٦	اجهزة تربة قلل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٨٠,٧١	م	١٥٠٠٠	١٤٩٠٠	٠	١٤٩٠٠	جاري	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	
٣٤	بالمز الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهزة الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم / بد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م / واستخدم اضافات خاصة															
٣٤	اجهزة تربة قلل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٦٤١,٠١	م	٨٠٠٠٠	٣٤٨٩٣	٤٨٩	٣٥٣٨٢	جاري	٠	٢٢٦٨٠٢١٥٨,٢٠	٢,٧٧٥,١٨٨,٦٩	٠,٠٠	٢٢٤٠٢٦٦٩,٥١	٢٢٤٠٢٦٦٩,٥١	بسبب تغيير اجهاد الخرسانة
٣٤	علاوة اجهزة تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم وقلل من ٤٠٠ كجم/سم و RQD قلل من ٢٠ %	٠	٣٠٢٢,٢٦	م	١٢٠٠٠	٢٨١٨	٠	٢٨١٨	جاري	٠	٨٥١٦٧٢٨,٦٨	٠	٠,٠٠	٠	٨٥١٦٧٢٨,٦٨	
٣٤	علاوة اجهزة تربة اكبر من ٤٠٠ كجم/سم وقلل من ٦٠٠ كجم/سم و RQD قلل من ٢٠ %	٠	٥٠٣٧,١	م	٤٨٠٠	٣٨٤	٠	٣٨٤	جاري	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	٠	٠,٠٠	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	
٣٤	علاوة اجهزة تربة اكبر من ٦٠٠ كجم/سم و حتى ٨٠٠ كجم / سم و RQD قلل من ٢٠ %	٠	٩٠٦٦,٧٨	م	٤٨٠٠	١٧	٠	١٧	جاري	٠	١٥٤١٣٥,٢٦	٠	٠,٠٠	٠	١٥٤١٣٥,٢٦	
٣٨	بالحد عمل تجربة تحميل على خلاوي غير عامل ويضبط الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفة تشمل الاواح المعدنية الموقتة والجهزة القياس والمعدات والردم او البيلوكات الخرسانية او اي وسيلة تحميل اخرى اعطى تجربة لتحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
٣٨	قطر ١٢٠ سم	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	عدد	١	١	٠	١	جاري	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠	٠,٠٠	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	
٤٠	بالحد عمل تجربة تحميل على خلاوي عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفة تشمل الاواح المعدنية الموقتة والجهزة القياس والمعدات والردم او البيلوكات الخرسانية															
٤٠	قطر ١٢٠ سم	٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	عدد	٢٧	٦	٠	٦	جاري	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	
٤٢	بالحد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخلاوي بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخلاوي -															
٤٢	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مطبقة .	٠	١٢٧١٣٩	عدد	١٠٠	١٨	٠	١٨	جاري	٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	
٤٢	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٠	٦١٠٣٧	عدد	٢٧٠	١٠٥	١	١٠٦	جاري	٠	٦٤٦٩٩٢٢,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٤٦٩٩٢٢,٠٠	
إجمالي أعمال البير (٢)																
								٢٦٨,٣٩٧,٥٧٢,١٨	٠		٢,٧٧٥,١٨٨,٦٩	٠	٠	٢٦٥,٦٢٢,٣٨٣,٤٩		

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طبع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

قرش
جنيه
م / جهاد محمد سعد

مدير عام المشروعات
م / راشد شحاته
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع

مدير المشروع
المسار داخل المحطة

مدير الانشاءات
(مسار القطر من كم ١٤٩+٠٠٠ الى كم ١٥٦+٤٨٠)

09/05/2024

تم تنفيذها للوحة التنفيذية
المختصة بكتابة السليم المقدم
لدى المسار داخل المحطة
بأحمد محمد

م / أحمد أسامة
التوقيع

رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأصل التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكبارى																
أ - أعمال البير																
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عدلية للأساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الأقل لجهك الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠٠ كجم/م ^٣ و لا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ .	٠	١٨٥٧,٢٤	م ^٣	٨٥٠٠	٣٦٠١	٠	٣٦٠١	جارى	٠	٦٦٨٧٩٢١,٢٤	٠	٠,٠٠	٠	٦٦٨٧٩٢١,٢٤	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالمتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضافات خاصة وتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ .	٠	٣٣٦٦,٩٠	م ^٣	٩٠٠٠٠	٢٦٦٠١	٦٣٠	٢٧٢٣١	جارى	٠	٩١٦٨٤٠٥٣,٩٠	٠	٠,٠٠	٠	٩١٦٦٢٨١٠,٣٠	
٤٤-أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III شامل عزل الفرم المعنوية من الخارج واستخدام القلح و المياه الفاردة أثناء إنتاج الخرسانة للتحكم في درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٠	٥٠٤,٤٥	م ^٣	٩٠٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جارى	٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصل خرسانة جاهزة لزوم الاسفد والتيجان والاكاف باستخدام فرم مصنعه بالجهك لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضافات خاصة والفيلدلاشمل حديد التسليح.	٠														
٤٥-ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتى ٩ م	٠	٤٢٧٤,٩٥	م ^٣	١٠٠٠٠	٣٣٧	٢١	٣٥٨	جارى	٠	١٥٣٠٤٣٢,١٠	٠	٠,٠٠	٠	١٥٣٠٤٣٢,١٠	
٤٥-ج	ارتفاع من ٩,٠١ الى ١٢ متر .	٠	٤٤٧٦,٧٠	م ^٣	٣١٥٠٠	٤٥٠٩	٧٦	٤٥٨٥	جارى	٠	٢٠٥٢٥٦٦٩,٥٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٠٣٨٢٤٥٩,٨٧	لحين اعتماد التوتة الحسابية
٤٥-د	ارتفاع من ١٢,٠١ م حتى ١٥ م	٠	٤٦٧٨,٤٨	م ^٣	٦٦٠٠	٤٨٦	٠	٤٨٦	جارى	٠	٢٢٧٣٧٤١,٢٨	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٧٣٧٤١,٢٨	
٤٥-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ متر (حتى منسوب اعلى نقطة بكتاج) ..	٠	٤٨٨٠,٢٦	م ^٣	١٥٠٠٠	٣٦٠٠	١٤٨	٣٧٤٨	جارى	٠	١٨٢٩١٢١٤,٤٨	٠	٠,٠٠	٠	١٨٢٩١٢١٤,٤٨	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الفكمات سابقة الصب وسابقة الاجهك U-SECTION بالمتر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عدى	٠														
٤٦-ب	ارتفاع اعلى من ٩ م حتى منسوب اعلى الفكمات	٠	٩٤٣٦,٥١	م ^٣	١٩٨٩٠	٣٣٩	٠	٣٣٩	جارى	٠	٣١٩٨٩٧٦,٨٩	٠	٠,٠٠	٠	٢٣٩٩٢٣٢,٦٧	لحين انتهاء اعمال الرقع
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواف الصاعدة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام أسمنت بورتلاندي عدى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣	٠	٣٥٥٠,٥٠	م ^٣	١٥٥٠٠	١٧٩٣	٨٦	١٨٧٩	جاري	٠	٦٦٧١٣٨٩,٥٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٦٧١٣٨٩,٥٠	
٥١	بالطن توريد وتوريد وربط حديد تسليح B500 DWR زيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقومة الاختراقات الناتجة عن السرعات العالية للقطر	٠	٤١٤٧٨,٦٢	طن	٥٤٤٧٧	١١٠٠٩	١٧٣	١١١٨٢	جارى	٠	٤٦٣٨١٣٩٢٨,٨٤	٠	٠,٠٠	٠	٤٦٣٥٠٦٧٤٦,٤٨	كميات الحديد المرتبطة باستقطاعات البنود الاخرى
٥٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد حديد كابلات عدلية الاجهك من اسلاكه مجدولة لزوم الهيكل الهلوي للتوبيير بالمتر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	٠	١٢١٨٧٠,٠٧	طن	٢٩٠٠	١٨	٠	١٨	جارى	٠	٢١٩٣٦٦١,٢٦	٠	٠,٠٠	٠	٢١٩٠٣٦٦,١٣	لحين انتهاء اعمال الرقع و شد الكابلات
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البوبتومين والدهان وجهان على البرد	٠	٦٤,٠٢	م ^٢	٧٨٠٠٠	١٤٩٢١	٠	١٤٩٢١	جارى	٠	٩٥٥٢٤٢,٤٢	٠	٠,٠٠	٠	٩٥٥٢٤٢,٤٢	
إجمالي أعمال البير (٣)																
إجمالي قيمة المستخلص (٣+٢+١)																
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق																
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٤)																