

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

موقع العطار الكباري فائز (أكتوبر - ابريل) بطول
٢ كم رقم ٦١٠/٩٩٦ ، المبلغ ٦١٤,٠٢٤

عن شهر مايو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	م
١=	٧٢٧ ٨٨٢	جملة الاعمال ١٠ ٨٩٤ ٥٢٦
-	-	السابق صرفه ١٠ ٩٩٠ ٢٥٨
-	-	تأمين ٥%
-	-	دمغات
-	-	خصم معمل المنطقة
-	-	المستحق صرفه
-	-	جملة الاستقطاعات
-	-	المصافي
-	-	٧٠ ٨٧٨ ٩٤٢

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الوزير للمقاولات المومج وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ١٩/٥/٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

بيانات الفواتير			
رقم	انتاريخ	جنية	فرش
رقم	انتاريخ	جنية	فرش
رقم	انتاريخ	جنية	فرش

مصلحة الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم مفتوح

المبلغ المستحق إلى مركز الأبحاث للقاحات - العموم

الطلبات طبية أو ..

بموجب مستخلص فاعلية

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على شيك

شيك على البنك المركزي في شيك

شيك على الخارج صاحب الحق أو

يسحب باسم مركز الأبحاث للقاحات - العموم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ -

(ب) الكاتب المنوط -

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							الختم ذو التاريخ	
المرفقات	بيانات		نوع الخصم						
	بند	لصل	فرع	قسم	جنية	قرش			
				٩٩٤	٨٧٨	٧٠			
	إجمالي الأصل				٨٧٨	٧٠			
	بيانات الاستقطاعات		جنية						
	عادي إضافي دمنغة توقيع								
	قرش جنية قرش جنية قرش								
	رسم الدمنغة								
	مباقي القيمة المطلوب صرفها								

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات في سنة _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورليس المصلحة)

يعتمد حسب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

١) (ج)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

مضاءات موظفي الشطاب
ال / ان / صنف

الختم في التاريخ .. (٢) سجب

(۴) قید او س


(۵) ادرج فی

(۶) استلمت

فی۔۔۔۔۔ سنہ



مستخلص جاري (1) من مشروع القطار الكهربائي قنات السرعة (نوفمبر - أيار سبتمبر)
بطول 3 كم من كم 609+034 إلى كم 612+034
قطاع المقطع من الكم 611+996 إلى الكم 610+996 بطول 1.000 كم



المنطقة المركزية القديمة
عدد رقع

(2024/2023/1281)

رقم البند	البند	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الإجمالية	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الإجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	37,000.00	26.5	م3	0	36587	36587	جاري ام ختامي	969555.5			
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلنوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	28,000.00	30.50	م3	0	24,378.00	24,378.00	جاري ام ختامي	743,529			- لوحات المشروع (متواجد) - اللوحات الإرشادية والتحذيرية (متواجد) - لافتات المشروع (متواجد)
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو عدا التربة الصخرية (باستخدام البلنوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمدلات التنفيذ باستخدام البلنوزر والتي تحدد معرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	115,000.00	34.70	م3	0	112,542	112,542	جاري 1	3,905,207			- تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفنة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد مذقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	133,000.00	36.90	م3	0	131609	131609	جاري ام ختامي	4856372			-لا يوجد عمالة محملة على العقد
2-5-3	علاوة 2 جنيه / م3 في حالة توريد اتربة لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	133,000.00	2.00	م3	0	131,609.00	131,609.00	جاري ام ختامي	263,218.00			
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)												



عن الهيئة
مدير الاعمال
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /
محاسب /

الاستشاري العام (سيسترا)
التوقيع /
مدير مشروع (مكتب أ.د خالد قنديل)
التوقيع /
مكتب فني
التوقيع /

استشارى مكتب المساحة (بمساحات ديزاين)
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /
للمقاولات العامة والتوريدات
س.ت: ١٩٢٥٢ ب.ض: ٨٦٠ - ٦٨٠ - ٥٠٤