



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (القطر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال تنفيذ إنشاء عدد (٢) بربخ خرساني أسفل
مسار القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - ابو سمبل - اسوان)
الخط الثاني عند محطتي ٢٢.٩١٦ و ٢٤.٦٣٣ كم
تنفيذ : شركة كايرو للهندسة والمشروعات
عقد رقم ١٥٣١ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (٢) جارى عن العمليه عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير افي : ٢٠٢٥ / ٥ / ١١

مرفقات

استمارة ٤٥٠ ح

أصل مستخلص

أصل بيان أعمال

أصل دفتر

أصل المراجعة الوفي

أصل محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مخمس



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال تنفيذ إنشاء عدد (٢) بريدج خرساني أسفل
مسار القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل - أسوان)
الخط الثاني عدد محطتي ٢٢٩٦٦ و ٢٢٩٦٣ كم

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة كايرو للهندسة والمشروعات CEC
عقد رقم ١٥٣١ لسنة ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عدد (١٥) كرتونه اوراق A4 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٥ / ٥ / ١١

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مختص

مختص



عملية تنفيذ عدد (2) بربخ خرستاني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
الخط الثاني عند المحطات 22+633 34
تنفيذ شركة كابرو للهندسة للمشروعات CEC
عدد رقم 2024/2023/1531
مستخلص جاري رقم (2) من بدء العمل حتى 2025/1/2

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بيني سويف
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بيني سويف
(GARBLT)

صفحة 1/2

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جنيه	جنيه	جنيه	ملاحظات
3	بالمتر المكعب اعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة التماسك و الصخرية) بالمصق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب المصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	1220	60	م3	-	78.77	78.77	جاري	95%	4,489.89	4,489.89		
4	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سم 1 + من 2 بنسبة 1:1 تحت بنسبة امتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوي على اي مواد ناعمة أو بولرة (مارة من منخل 200) وذلك بمسك 1 متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهيو السطح الطوى للإحلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	650	487	م3	-	27.09	27.09	جاري	95%	12,533.19	12,533.19		
7	بالمتر المكعب اعمال خرستانية عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2	65	2100	م3	7.12	-	7.12	جاري	95%	14,204.40	14,204.40		
8	بالمتر المكعب توريد وعمل خرستاته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرستاته ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم /م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا ونسوية السطح الطوى اللازم للحصول على اسطح امسك للسطح الظاهر وكل التقويات اللازمة ومعالجة وعلى أن تحقق الخرستاته رتبة لا تقل عن 400 كجم/سم2 على أن يحقق الرمل والركام والخرستات الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر و استخدام شدات معينة خاصة للحصول على أقصى جماءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	365	3325	م3	19.31	53.85	73.16	جاري	95%	231,094.15	231,094.15		
9	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سائبة التجهيز بأقطار داخلية (1.00م) (رتبة 12) ومسك 6 سم من الخرستاة المسلحة بنسبة خلط 350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 10φ م للمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 16φ م للمتر الطولى في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المظفر ونهيو التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	260	1590	م/بط	74.14	-	74.14	جاري	95%	111,988.47	111,988.47		
10	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	57	44000	طن	11.74	0.65	12.39	جاري	95%	517,902.00	517,902.00		
11	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفل الاساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لافان البولي إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	35	25	م2	35.00	-	35.00	جاري	95%	831.25	831.25		

- يراعى تطبيق نصوص العقد
- مكتب جهاز الاشراف
- وسائل تأمين سلامة المرور
- المشروع محمل عليه عدد 15 كرتونة ورق A4
تراجع بمعرفة الهيئة العامة بمركز المعلومات بالهيئة
- تمت تغذية 5% لحين اعتماد الاسعار النهائية
Cairo For Engineering & Projects
C.E.C



