

بخصوص مشروع انشاء كوبري للسيارات اعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ
تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص فروق الاسعار (٤) للعملية عاليه وذلك للاعمال المدرجه
بالمستخلص .

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٥/٢١

() المرفقات

رئيس الادارة المركزية
للطرق والكبارى والنقل البرى
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس
مجدى انشابة للقيام
م/ كرم امام

مدير ادارة المشروعات

م/ كرم امام



استثمار لا يعتمد الصرف

[illegible]

رئيس القسم

Y. 1

تقيد في السجل برقم

(ب) از کتب المطوط

المحتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحروقات والتنازلات، _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____ بتاريخ _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

مدير او رئيس الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

(2)

المختتم ذو التاريخ

لقد صوف

**الشيكات
المسجلة**

الشكايات
المسؤولات

— (۲)

(۱) قید فی سجل

(٥) أدرج في كشف

رقم

تاریخ

و

إمضاءات موظفي الشطب

_____ إمعناء الكاتب المتروط :

إمضاء الكاتب المنوط :

_____ إمضاء الكاتب المنوط ،

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») — إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

انشاء كوبرى السيارات أعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)

تنفيذ: (شركة النيل العامة للاشياء والطرق)

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٣/١١/٠٧

(فروع اسعار مستخلص ٤) جارى حتى ٢٠٢٥/١/٢٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند التعاقدى	قيمة الاعمال	الفترة من — إلى	المواد المؤثرة فى البند	عدد الايام	نسبة الايام	معامل التكلفة الخاص بالتحويل (١)	الرقم القياسى عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسى فى تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/ (ع-١٤)	قيمة التعويض
٥	تفسير اسفلت	م ^٣	٣٤,٠	٣٤,٠	٧٥	٢٥٥٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٢٤,٢٠
١٠	تغليف خوازيق قطر ١٠٠ سم	م ^٣	٧٤٤,٠	٧٤٤,٠	٤١٥٠	٣٠٨٧٦٠٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٧٥١٩٠,٨٣
					٤١٥٠	٣٠٨٧٦٠٠,٠	٢٠٢٤/١٢/٠٩	اسمنت	٤٣	%١٠٠	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٥٣١,٩٠	٠,٦٥٩٠٨	٤٠٦٩٩٣,٠٦
١٢	حفر فى ارض الموقع العام	م ^٣	٩٠٢,٠	٩٠٢,٠	٦٥	٥٨٦٣٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٥٧١١,١٥
١٣	حفر استكشافى بمساحة يدوية	م ^٣	٥٠,٠	٥٠,٠	١٢٠	٦٠٠٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,٠٣	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٨٧,٦٧
١٤	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	م ^٣	٣٨٢,٠	٣٨٢,٠	١٠٠	٣٨٢٠٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٣٧٢١,٠٦
١٥	توريد ورسم برمال نظيفة للاستسار	م ^٣	٦٠,٠	٦٠,٠	٣٠٠	١٨٠٠٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٧٥٣,٣٨
١٦	خرسنة عادية للاستسار	م ^٣	١١,٧	١١,٧	٢١٠٠	٢٤٥٧٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١١٩٦,٦٨
					٢١٠٠	٢٤٥٧٠,٠	٢٠٢٤/١٢/٠٩	اسمنت	٤٣	%١٠٠	٠,٢٥	٣٢٠,٦٠	٥٣١,٩٠	٠,٦٥٩٠٨	٤٠٤٨,٣٨
٢٠	خرسنة مسلحة للاصدة والاعتكاف	م ^٣	٧,٤	٧,٤	٣٨٢٥	٢٨٣٠٥,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٣٧٨,٦٠
					٣٨٢٥	٢٨٣٠٥,٠	٢٠٢٤/١٢/٠٩	اسمنت	٤٣	%١٠٠	٠,٢٥	٣٢٠,٦٠	٥٣١,٩٠	٠,٦٥٩٠٨	٤٦٦٣,٧٩
٢٧	حديد تسليح	طن	١٢١,٠	١٢١,٠	٥٤٠٠٠	٦٥٣٤٠٠٠,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٥٩١١٩,٣٥
					٥٤٠٠٠	٦٥٣٤٠٠٠,٠	٢٠٢٤/١٢/٠٩	حديد	٤٣	%١٠٠	٠,٦٧٥	٩٩٨,٥٠	١٠٥٩,٥٠	٠,٠٦١٠٩	٢٦٩٤٤١,٦١
٣٠	طبقة عزلة من البيتومن على البارد	م ^٢	٥٣,٠	٥٣,٠	٦٥	٣٤٤٥,٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	بيتومن	٤٣	%١٠٠	٠,٥٠٠	٧٦٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٤١٦١٤	٧١٦,٨٠
					٦٥	٣٤٤٥,٠	٢٠٢٤/١٢/٠٩	سولار	٤٣	%١٠٠	٠,٠٥٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٨٣,٨٩
الإجمالي :															٩٣٤٢٣٠,٤٨
خصم ٣ % حسب العقد															٢٨٠٢٦,٩١
الاجمالي بعد الخصم															٩٠٦٢٠٣,٥٦

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)

مهندس الشركة

م/ محمد طلعت

مهندس الهيئة

م/ حسام صقر

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة

م. المالك
مدير المالك
م. المحند

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مهندس المنطقة الثالثة
م. محمد السلام

م. محمد السلام