

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٦) لمشروع استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار
نقطة تفتيش العقب الامنية ضمن اعمال تطوير طريق قنا/الاقصر الصحراوى الشرقى
تنفيذ (شركة مكة للمقاولات العامة) .

عقد رقم (٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٥ / ٢١

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

استمارة الاعتماد المصرفي

(أ)

رقم		بيانات الفواتير		الختم ذو التاريخ	
رقم	تاريخ	جنية	قرش		
	٢٠١٨				
مصلحة		قسم		الختم ذو التاريخ	
المبلغ المستحق إلى بنك مصر للمساهمة العامة		الطلبات طية أو			
بموجب		بموجب			
صادر من اجتهه ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف للقيمة بواسطة		إن صرّف على		كشف المراجعة	
شيك على البنك المركزي في		شيك على الخارج			
صاحب الحق أو		يسحب باسم		رئيس القسم	
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:		الجملة			

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		قرش	جنية	الختم ذو التاريخ
	بيانات	نوع الخصم	قسم	فرع			
	أشكال أعمال ومدة مطابق بها، تعهده كفيل						
	القبض، لا يتم فيها عمل تطهير لمصلحة						
	قنا / الاقصر / المراوط / شبرا						
	بيانات الاستقطاعات						
	إضافي						
	عادي						
	قرش جنية						
	قرش جنية						
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

جاري

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ج.ع برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

في سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إن صرف

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٦ صاف عن عملية

استلام اعداد ومدة ملاط، بوا، نقفه تفتيش العقب الاصغر بقنا ضرا عمل

تظهر طيه قنا/الاعرف العراء، الشرف

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٠٠ / ٩٩٤	جملة الاعمال ٢٠٠٩	تأمين ٥%
١٠٠ / ٩٥٢	السابق صرفه ١٠٠٠	دمغات
		خصم معمل المنطقة
١٠٠ / ١٨٧	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
فكه للمقادير العامة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

راى فغ ناسق عمه تقسيم العام

تحريرا: ٢٠٢٥/٥/٢١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه في أي نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	٢م	١٠٠		١٨٨,٠٠	٠,٣٠	١٨٨,٣٠٣٣	١٨,٨٣٠,٣٣				١٨,٨٣٠,٣٣	* مكتب الموقع موجود
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موزدة خالية من المواد العضوية	٢م	١٧٠		٦٣,٠٠	٠,٨٤	٦٣,٨٤	١٠,٨٥٢,٨٠				١٠,٨٥٢,٨٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات	٢م	٢٠٨٠		٢٧,٠٠	٠,٥٧	٢٧,٥٧	٥٧,٣٤٥,٦٠				٥٧,٣٤٥,٦٠	* العمال متواجدون
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسبك ١٠ سم	٢م	٢٢٥		١٤٤,٠٠	٠,٥٧	١٤٤,٥٧	٣٢,٥٢٨,٢٥				٣٢,٥٢٨,٢٥	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعمدة)	٢م	٣٠١٠		٣٩,٠٠	٠,١٨	٣٩,١٨	١١٧,٩٣١,٨٠				١١٧,٩٣١,٨٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والسلام والاسقف وبروزاتها والكمرات والطبات والنراوي	٢م	٣٥٣٠		٨١,٠٠	٠,٤٨	٨١,٤٨	٢٨٧,٦٢٤,٤٠				٢٨٧,٦٢٤,٤٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانية مسلحة بسبك ٢٠ سم	٢م	٨٥٠		١١٢,٠٠	٠,٠٧	١١٢,٠٧	٩٥,٢٥٩,٥٠				٩٥,٢٥٩,٥٠	
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعامدين لزوم اسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصية الردم الملاصقان للردم	٢م	٧٠		٦٢,٠٠	٠,٤٠	٦٢,٤٠	٤,٣٦٨,٠٠				٤,٣٦٨,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح خرسانة مبول للاسطح بسبك متوسط ٧ سم	٢م	١٦٠		١٨١,٠٠	٠,٨٥	١٨١,٨٥	٢٩,٠٩٦,٠٠				٢٩,٠٩٦,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسسومات سمك ٤ مم	٢م	٣١٠		٣٢٥,٠٠	٠,٥٥	٣٢٥,٥٥	١٠٠,٩٢٠,٥٠				١٠٠,٩٢٠,٥٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم	٢م	١٩٠		١٨١,٠٠	٠,٨٥	١٨١,٨٥	٣٤,٥٥١,٥٠				٣٤,٥٥١,٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصية المباني	٢م	٢٧٩٥		٩٠,٠٠	٠,٢٦	٩٠,٢٦	٢٥٢,٢٧٦,٧٠				٢٥٢,٢٧٦,٧٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبة بالطوب الاسمنتى	٢م	٣٥٠		١٧٣,٠٠	٠,٥٢	١٧٣,٥٢	٦٠,٧٣٢,٠٠				٦٠,٧٣٢,٠٠	

مكة للمقاولات العامة
الشركة المنفذة : محمد ابراهيم محمد
CONTRACTING

المهندس المشرف : احمد محمد النوبى
مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

قرش جنيه
أقر هذا الحساب صحيح وخبرني وأن الباقي لم يبلغه ولم يردعه
شركة علي الحساب / قنا
غير المؤددة بهذا الشرط استمدت من:

شركة في سنة ٢٠٢٢
قرش جنيه

بالحق الى القبول

ملاحظة الفئات

شركة في سنة ٢٠٢٢

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين

١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعية مايكا او بازلت	٢٠	٦٥٠	٢٠	٣٤,٠٠	٠,٠٧	٣٤,٠٧	٢٢,١٤٥,٥٠	٢٢,١٤٥,٥٠
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات اسمنتية ١٥*٣٠*٥٠	٢٠	٢٤٠	٢٠	٩٠,٠٠	٠,٢٠	٩٠,٢٠	٢١,٦٤٨,٠٠	٢١,٦٤٨,٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك	٢٠	٢٦٠	٢٠	١٤٤,٠٠	٠,٥٧	١٤٤,٥٧	٣٧,٥٨٨,٢٠	٣٧,٥٨٨,٢٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم	٢٠	٢٧٠	٢٠	٢٠١,٠٠	٠,٤٧	٢٠١,٤٧	٥٤,٣٩٦,٩٠	٥٤,٣٩٦,٩٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات	٢٠	٤٣٠	٢٠	١٤٢,٠٠	٠,٣٥	١٤٢,٣٥	٦١,٢١٠,٥٠	٦١,٢١٠,٥٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٢٠	٤٥٥	٢٠	٢٣٣,٠٠	٠,٤٢	٢٣٣,٤٢	١٠٦,٢٠٦,١٠	١٠٦,٢٠٦,١٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	٢٠	١٦٧٥	٢٠	٤٤,٠٠	٠,٥٠	٤٤,٥٠	٧٤,٥٣٧,٥٠	٧٤,٥٣٧,٥٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعتاب او وزرات سمك ٢ سم	٢٠	٢٠٠	٢٠	١٣,٠٠	٠,٦٠	١٣,٦٠	٢,٧٢٠,٠٠	٢,٧٢٠,٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جيرانيت محلي	٢٠	٢٠٠٠	٢٠	٥٦,٠٠	٠,٩٣	٥٦,٩٣	١١٣,٨٦٠,٠٠	١١٣,٨٦٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية	٢٠	٢٢٠	٢٠	٧٤٨,٠٠	٠,٣١	٧٤٨,٣١	١٦٤,٦٢٨,٢٠	١٦٤,٦٢٨,٢٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل	٢٠	١٦٥	٢٠	٨٢٩,٠٠	٠,٣٨	٨٢٩,٣٨	١٣٦,٨٤٧,٧٠	١٣٦,٨٤٧,٧٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية سافيتو او جيرفياتو	٢٠	٢٠٥	٢٠	٨٤٧,٠٠	٠,٥٠	٨٤٧,٥٠	١٧٣,٧٣٧,٥٠	١٧٣,٧٣٧,٥٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتي	٢٠	٢٠٥	٢٠	٦١١,٠٠	٠,٥٩	٦١١,٥٩	١٢٥,٣٧٥,٩٥	١٢٥,٣٧٥,٩٥
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي او خشو	٢٠	٥٠٠٠	٢٠	٣١,٠٠	٠,٨٨	٣١,٨٨	١٥٩,٤٠٠,٠٠	١٥٩,٤٠٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسقف فيونك او خشب	٢٠	١٧٥	٢٠	٢١٦,٠٠	٠,٩٨	٢١٦,٩٨	٣٧,٩٧١,٥٠	٣٧,٩٧١,٥٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكي	٢٠	٨٠	٢٠	٨٥,٠٠	٠,٩٠	٨٥,٩٠	٦,٨٧٢,٠٠	٦,٨٧٢,٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم	٢٠	٤٤٢٠	٢٠	٤٨,٠٠	٠,٩٠	٤٨,٩٠	٢١٦,١٣٨,٠٠	٢١٦,١٣٨,٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب جراجات حصرية بدون ماكينة	٢٠	٣٥٠٠	٢٠	٥٣,٠٠	٠,٧٠	٥٣,٧٠	١٨٧,٩٥٠,٠٠	١٨٧,٩٥٠,٠٠



يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين

على الحساب / قنا
غير الواردة بصلك الشروط انصفت من:

شهر ٢٠٢٢
قنا
بمبلغ الى القبول

شهر ٢٠٢٢



مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

المهندس المشرف : احمد محمد النوي
مدير المشروع : محمود احمد فؤاد
أقر بصحة ذلك

شهر ٢٠٢٢
شهر ٢٠٢٢
شهر ٢٠٢٢

٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة	٤٧٩٠٠	طن	٢٣,٠٠٠	٠,٣٥٤	٢٣,٣٥٤	١,١١٨,٦٥٦,٦٠	١,١١٨,٦٥٦,٦٠
٣٦	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبائك الحماية	٧٤,٢	كجم	١١٣٥,٠٠٠	٠,٩١	١١٣٥,٩١	٨٤,٢٨٤,٥٢	٨٤,٢٨٤,٥٢
٣٨	بالعدد عمل اشاير حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالمباني	٦٠	عدد	٧١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣,٠٠٠	٤٢,٧٨٠,٠٠	٤٢,٧٨٠,٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من القفار	٥٦٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس تيل فرز أول مقاس ٤٥x١ م	٥٥٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني	٦٦١٠	عدد	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٣,٠٥٠,٠٠	٣٣,٠٥٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب باتيو قدم ٨٠*٨٠	٥٦٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض معلقة من الصيني فرز أول	٤٤٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٨,٨٠٠,٠٠	٨,٨٠٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وجه	٢٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ	٢٣٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز	٢٩٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب وتنبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	١٠٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	١٤٠	عدد	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم	١٦٠	عدد	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١,٢٨٠,٠٠	١,٢٨٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي	٥٧٥	عدد	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢,٨٧٥,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣"	٦٠٠	عدد	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب سيفوت جليتراب	١٤٥٠	عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب مزاب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC	٩٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦x٠,٦ م	٤٧١٥	عدد	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٧,١٥٠,٠٠	٤٧,١٥٠,٠٠



المهندس المشرف : احمد محمد النوبي

رواج فريد على سعة

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

أقر بصحة ذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

أقر بصحة ذلك

شهر ٢٠٢٢

شهر ٢٠٢٢

شهر ٢٠٢٢

بلغ الى القبول

ملاحظة القنات

بمعد

شهر ٢٠٢٢

أقر هذا الحساب صحيح وخاضع وأن اللوائح الفنية بغيره وتاريخه

المهندس

على الحساب / قنا

غير الواردة هناك الشروط امتدت من

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين

٥٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الانواع	٢٥٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٥٠,٠٠				
٥٧	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع	٤٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٠٠,٠٠				
٥٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع	٢٧٥	عدد	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	٩,٣٥٠,٠٠				
٥٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع	٤٧٥	عدد	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	٥,٢٢٥,٠٠				
٦٠	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٤ " من اجود الانواع	٧٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠				
٦١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم	٢٣٠	م ط	٧٣,٠٠	٠,٧٠	٧٣,٠٠	١٦,٩٥١,٠٠				
٦٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٣ مم	٣٥٠	م ط	٢٦,٠٠	٠,٨٠	٢٦,٠٠	٩,٣٨٠,٠٠				
٦٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٣ مم	٤٨٠	م ط	٢١,٠٠	٠,٨٠	٢١,٠٠	١٠,٤٦٤,٠٠				
٦٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغوط بضغط لا يقل عن ١٠ بار	٦٧٠	م ط	٥٥,٠٠	٠,٨٥	٥٥,٠٠	٣٧,٤١٩,٥٠				
٦٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ "	٢٥٥	م ط	٦٢,٠٠	٠,٨٩	٦٢,٠٠	١٦,٠٣٦,٩٥				
٦٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ "	٥٢٥	م ط	٤٨,٠٠	٠,١٠	٤٨,٠٠	٢٥,٢٥٢,٥٠				
٦٧	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوي	١٢٦٥٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣٧,٩٥٠,٠٠				
*	أعمال الكهرباء										
١	بالعدد توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة)	١٤٠٠	عدد	١٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٠	١٥١,٢٠٠,٠٠				
٢	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة - شفاط)	١٥٠٠	عدد	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٠٠	١٣٣,٥٠٠,٠٠				
٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة قوي)	١٤٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠				
٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان)	٢٠٠٠	عدد	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠				
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون	٢١٠٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	١٨,٩٠٠,٠٠				



قنا - جبهة

أقر بأن هذا الحساب صحيح وخفيظ وأن اللبائع للبيعة بالصور وتكررها

المحاسب

على الحساب / قنا

غير الواردة بهذا الشروط انصحت من:

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين



الشركة المنفذة : محمد ابراهيم محمد

أقر بصحة ذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

تقريز ٢٠٢٢

المهندس المشرف : احمد محمد النوي

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

رؤس فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك

تقريز ٢٠٢٢

تقريز ٢٠٢٢

تقريز ٢٠٢٢

٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات	٢٤١٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٢١,٦٩٠,٠٠	٢١,٦٩٠,٠٠	٢٤
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون (دش)	٢١٠٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠	٢٤
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	٣٣٨	م ط	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	١٠,٨١٦,٠٠	١٠,٨١٦,٠٠	٢٤
*	النود المستحدثة								
١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٢ " من اجود الاتواع .	٢٦٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٥,٢٠٠,٠٠	٥,٢٠٠,٠٠	٢٤
٢	بالمتر الطولي توريد مواسير بولي بروبيلين قطر ٢,٥ "	٨٠٠	م ط	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٢٤
٣	بالعدد توريد وتركيب حنفية موريس قطر ٢,٥ " بافاريا	٤٨٠٠	م ط	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٢٤
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب (water stop) لزوم حوائط الخزان .	٢٢٠	عدد	٢٢,٠٠	٠,٤٠	٢٢,٤٠	٤,٩٢٨,٠٠	٤,٩٢٨,٠٠	٢٤
*	أعمال الكهرباء								
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٣٦ خط	٧٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٢٤
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٤ خط	١٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٢٤
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠x٣) مم ٢ المونيوم مسلح	١٤٠٠	م ط	١٠,٠٠	٠,٩٠	١٠,٩٠	١٥,٢٦٠,٠٠	١٥,٢٦٠,٠٠	٢٤
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥x٤ مم ٢ المونيوم ثرموبلاستيك	٣٥٠	م ط	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٢٤
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦x٤ مم ٢ المونيوم ثرموبلاستيك	٢٥٠	م ط	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠	٢٤
٣٢	غرفة قطب ارضي شاملة القضيب النحاس	٤٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٢٤
	إجمالي المستخلص						٤,٩٩٤,١٥٠,٠٠	٤,٩٩٤,١٥٠,٠٠	٢٠٢
	قيمة المستخلص السابق						٤,٩٥٣,٩٦٣,٠٠		٢٠٢
	صافي قيمة المستخلص الحالي						٤٠,١٨٧,٠٠		٢٠٢

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح وخشيت وأن المبالغ المبذورة بالعملة وقدرها سبق صرفها إلى المالك
المحاسب
على الحساب / قنا
غير الواردة بصك الشروط انصرفت من
ملاحظة القوائم
شهر ٢٠٢٢
قرش جنيه
يبلغ إلى المالك
ملاحظة القوائم
شهر ٢٠٢٢

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين

مكة للمقاولات العامة
الشركة المنقولة : محمد ابراهيم محمد
CONTRACTING
أقر بصحة ذلك
مدير المشروع : محمود احمد فؤاد
مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين


شهر ٢٠٢٢

٤٩٩٤١٥٠	جملة الاعمال
٤٩٥٣٩٦٣	السابق صرفه
٤٠١٨٧	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٠٠٩.٤	تأمين
١٣٦٤.٥	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

[Handwritten signature]



	الاستقطاعات
	الصافي