



المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٢) جاري لعملية تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) .
تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً : ٢٠٢٥/٥/١٣ م

مرفقات (٣) مستخلص - إستمارة ٥٠ . ع . ح
- حصر أعمال - تقارير معملية
- جواب السيارات جواب العمالة
- جواب المحملات
تقرير رقم (١١٥٨) بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥ م .

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية

استمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السلام انترناشونال

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

مستخلص ١٢

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :


شركة السلام انترناشونال

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	١٠٤٦٢٣٩٥	٥
	10462395	5

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠


فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات						
شركة السلام انترناشونال	قيمته المستخلص رقم ١٢ للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩	بند	فصل	فرع	10462395	5
إجمالي الأصل					10462395	5
بيانات الإستقطاعات				جنية		
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر



٥٠٦٢٩

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

الإمضاء

بتاريخ

الإمضاء

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)


(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

سنة ٢٠

سحب شيك

إذن صرف



وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم



سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

عن عملية / اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى علوى (قعر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم

فى المدة من بداية العمل حتى ١٣ / ٥ / ٢٠٢٥ م

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ مع / شركة السلام اتتر ناشيونال للمقاولات و التجارة

مستخلص رقم (١٢) جارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية القنال و سيناء

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	إجمالي الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الأعمال السابق اجراؤه	الوحدة	القيسه	نوع العمل	ملاحظات
مهندسى التنفيذ موجودين	٣٤٨٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٨٨٤٠,٠٠٠	جارى	٩٦٩,٠٠٠	٩٦٩,٠٠٠	م.ط	٣٦٠	بالمتر الطولى : اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	١٢٥٠
المعمل موجود	٢٥١٥٧٢,٦٨	٠,٠٠٠	٢٥١٥٧٢,٦٨	جارى	٢٨٩١,٦٤	٢٨٩١,٦٤	م	٨٧	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لاسمات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٥٥٠٠
اللافتات موجودة	٤٠٠٥٣,٠٦	٠,٠٠٠	٤٠٠٥٣,٠٦	جارى	٤٦٠,٣٨	٤٦٠,٣٨	م	٨٧	بالمتر المكعب : حفر استعصافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠٠
مكتب الموقع متواجد	٣١٩٠٧٠,١٠	٠,٠٠٠	٣١٩٠٧٠,١٠	جارى	٢٦٣,٧٠	٢٦٣,٧٠	م	١٢١	بالمتر المكعب : توريد و رمل نظيفه و ترصه زلطيه حول الاسامات و حول جسم الكوبرى	٢٠٠٠
الاستراحة متواجدة	٤٨٩٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠٠	جارى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	٢٤٤٨٠٠٠	بالعدد : نقل خارجى وتركيب وفك سكينه الخوازيق الى الموقع	٣
	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	جارى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	٥٠٠٠٠	بالعدد : نقل داخلى مائجه الخوازيق الى موقع العمل	٣
	٤٣٢٦٠,٣٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٢٦٠,٣٧٧,٠٠	جارى	٩٨٥٤,٣٠	٩٨٥٤,٣٠	م.ط	٤٣٩٠	بالمتر الطولى : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقفها بالمتر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	١٠٠٠٠
	٣٦٥٠,٣٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٥٠,٣٥٥,٠٠	جارى	٤٨٦٧,١٤	٤٨٦٧,١٤	م.ط	٧٥٠	بالمتر الطولى : علاومه على اعمال الخوازيق قطر ١٢٠ سم فى التربة الانضغاطية او ذات الرية Class C	١٠٠٠٠
	١٢٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٥٠,٠٠٠	جارى	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	م	١٦٦٠	بالمتر المكعب : خرسانة عابيه لاسمات والبلاطات الانتقائيه	٧٥
	٦٧٠,٣٤٥٨,١٠	٠,٠٠٠	٦٧٠,٣٤٥٨,١٠	جارى	٢٨٧٠,٨٦	٢٨٧٠,٨٦	م	٢٢٣٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخات و الاسامات و البلاطات الانتقائيه	٣٥٠٠
	٣٧٣٠,٩١,٦٠	٠,٠٠٠	٣٧٣٠,٩١,٦٠	جارى	٢٦٦٤,٩٤	٢٦٦٤,٩٤	م	١٤٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخات و الاسامات و البلاطات الانتقائيه (علاوة نتيجة زيادة الاجهات الى ٤٠٠ كجم / سم ^٣)	٣٥٠٠
	١٣٣٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣٨٧٥,٠٠٠	جارى	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	م	٢٩٧٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاسدة و الاكتاف - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٤٥٠
	٨٧٠,٢٣٥,٧٥	٠,٠٠٠	٨٧٠,٢٣٥,٧٥	جارى	٢٧٤,٠٩	٢٧٤,٠٩	م	٣١٧٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاسدة و الاكتاف - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	١٤٥٠
	١٠,٣٨٠,٧٣,٧٥	٠,٠٠٠	١٠,٣٨٠,٧٣,٧٥	جارى	٣٣٢,٢٥	٣٣٢,٢٥	م	٣١١٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضيه فوق اعدة الكوبرى - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٤٠٠
	٨٢٨٩٤٨,٩٠	٠,٠٠٠	٨٢٨٩٤٨,٩٠	جارى	٢٥٠,٠٦	٢٥٠,٠٦	م	٣٣١٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضيه فوق اعدة الكوبرى - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	١٠٠٠
	٤١٥٩٩٢٨,٧٥	٠,٠٠٠	٤١٥٩٩٢٨,٧٥	جارى	١٠٧٣,٥٣	١٠٧٣,٨٧	م	٣٨٧٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهات	٢٥٠٠
	٦١٣٠,٢٤,٢٠	٠,٠٠٠	٦١٣٠,٢٤,٢٠	جارى	٢٥٨,٦٦	٢٥٨,٦٦	م	٢٣٧٠	اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى الكمر سابقى الصب وكويستاته للكوبرى	٤٠٠٠
	١٠,٩٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٣٧٥٠,٠٠٠	جارى	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	م	٣١٢٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لاسفل اعلى الخوازيق على slab pile on	٣٥٠٠
	١٥٧١١٧٤١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧١١٧٤١٠,٠٠	جارى	٥٢٣٧,٢٥	٤٩٤٨,٣١	طن	٣٠٠٠٠	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (١٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	٨٨٧٥
	٣١٦٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٦٥١٠,٠٠٠	جارى	١٠,٢,١٠	١٠,٢,١٠	طن	٣١٠٠٠	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (١٠/٤٠) اسياخ اطوال خاصه اكبر من ١٢ متر	٩٨٠
	١٣٠,٤٠١,٣٩	٠,٠٠٠	١٣٠,٤٠١,٣٩	جارى	٢٥٥٦,٨٩	٢٥٥٦,٨٩	م	٥١	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	٤٢١٤
	٨٤٧١١,٦٠	٠,٠٠٠	٨٤٧١١,٦٠	جارى	٩٤١,٢٤	٥٣٨,٠٠	م	٩٠	بالمتر المكعب : اعمال الردم الموقت بترية مبردة بعورة المائل	٢٠٠٠
	٢٥٧٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٧٢٨٠,٠٠٠	جارى	٨,٠٠٤	٥,١٦	طن	٣٢٠٠٠	بالطن : توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)	٢٠
	١٨٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩٠٠٠٠,٠٠٠	جارى	١,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	١٨٩٠٠٠٠	بالعدد : عمل تجربة تحميل على خاروقى عمل قطر ١٢٠ سم	١
	٣٦٣٠,٩٤٠,٤٣	٠,٠٠٠	٣٦٣٠,٩٤٠,٤٣	جارى	١١٢٥,٨٧	١٠,٢٨,٩١	م	٣٢٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوبرى وكويستة (ارتفاع حتى ٦ متر)	٢٨٠٠
	١٧٨٤٠,٣١,١٣	٠,٠٠٠	١٧٨٤٠,٣١,١٣	جارى	٥٢٠,٨٩	٤٢٤,٥٠	م	٣٤٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوبرى وكويستة (ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر)	٣٠٠٠
	٤٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٤٠٠٠,٠٠٠	جارى	٤٤٤,٠٠٠	٤٤٤,٠٠٠	م	١٠٠	بالمتر المسطح : اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر دهانات	١٥٠٠٠
	٣٦٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	عدد	١٠٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول	١٨٦
									التشوينات	
استقطاع ٤٠% لحين التركيب	١٨٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠٠	جارى	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	طن	٣٠٠٠٠	بالبطن : توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (١٠/٤٠)	٨٨٧٥

تأشئة: اعمال الطرق

٥١	بالمتر المكعب : اعمال توريد وتشكيل تربة صالحة للرمد ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لايزيد ٢٥ سم	٣٦٦	م	٨٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	جارى	٢٩٢٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢٨٠٠٠,٠٠٠
٥٢	بالمتر المكعب : اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة	٥٠٥	م	١٥٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	جارى	٧٥٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٧٥٠٠,٠٠٠
٥٦	بالمتر المسطح : اعمال توريد و رش و اختبار طبقة تشريب من البتيومين السائل	٢٧,٧٥	م	٣٨٨٠	٠,٠٠٠	٣٨٨٠,٠٠٠	جارى	١٠,٧٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٧٦٧,٠٠٠

اجمالي ما تم تنفيذه	٢٤٧٩١٦٢٠
اجمالي السابق تنفيذه	٢٣٧٤٥٣٨٥
اجمالي مستخلص رقم (١٢) جارى	١٠٤٦٣٩٥,٠٥


يبلغ المقلول على الحساب

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ٢٤٧٩,٥٥٩٤,٣٨٥ سبق صرفها الى المقلول

رودج فوجد عن صحة

مدير عام التنفيذ وصيانة ط

م/ عزازي السيد الجبال



رئيس الإدارة المركزية

م/ بدر عبد القواب بدر