

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٤ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الأول } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

عقد رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ٢١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.


عدد { } حصر الأعمال

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } كتاب المحملات



من عبد الباقى



مصلحة: مكتب إداري للمصارف والمصارف

قسم: قسم

المبلغ المستحق إلى: مكتب إداري للمصارف والمصارف

بموجب: الطلبات طيه، أو: لحفظ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك

شيك على البنك المركزي في: صاحب الحق أو: عالية

يسحب باسم: ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

رقم: ٢٩٠٦٢٥٠١

الختم ذو التاريخ: ٢٩٠٦٢٥٠١

الجملة: ٢٩٠٦٢٥٠١



تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		الختم ذو التاريخ
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش		
	إجمالي الأمل						<u>رؤس</u>
	بيانات الاستقطاعات						
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	رسم الدفعة	<u>رئيس المصلحة</u>
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها	

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات: الإمضاء:
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:
- جاري: بتاريخ:
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإبراءات:

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢

رقم: ٥٥ «ع. ح.»

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رؤس في سنة ٢٠٢

يعتمد سحب: شيك

إذن صرف: شيك

مدير أو رئيس الحسابات: في سنة ٢٠٢ بمبلغ

وكيل الحسابات: في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٦٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): إمضاء الكاتب المنوط:
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب
- (٣) سحب: رقم: شيك
- (٤) قيد في سجل: تحت رقم: الشيكات
- (٥) أدرج في كشف: رقم: الشيكات
- (٦) استلمت: رقم: الشيكات
- إمضاء طالب أو كاتب التصدير: في سنة ٢٠٢

جئة العامة للطرق والكبارى
رئة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالإقازيق

مستخلص رقم { ٧ } جارى

عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / المكين البحرية / الست هوه / قهوبنة / الأخيوه / الكيايشة
حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الأول } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن الميازة الرئاسية حياة كريمة

إدارة المقنود

المقرر رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢٢

مع شركة الكراوى للمقاولات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفتة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٤	أعمال تكبير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	-	٣٥٠٠	-	٣٥٠٠	جارى	٢٨٠٠٠٠	-	-	-	٢٨٠٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	-	٩٩٠٠	٤٠٠	١٠٣٠٠	جارى	٣٩٦٥٥٠٠	-	-	-	٣٩٦٥٥٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	-	٢٤٠٠٠	١٠٧٠٠	٣٤٧٠٠	جارى	٩٦٢٩٢٥	-	-	-	٩٦٢٩٢٥	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٢٣	أعمال طبقة سطحية سمك ٦ سم بند مستحدث	٣١٩	-	٢٤٠٠٠	١٠٧٠٠	٣٤٧٠٠	جارى	١١٠٩٩٣٠٠	-	-	-	١١٠٩٩٣٠٠	-	٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد .
١٣	رفع وخفض منسوب المائى وغرف التنقيش	٤٧٥	-	٩٧	-	٩٧	جارى	٤٦٠٧٥	-	-	-	٤٦٠٧٥	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٤	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	١١٠٠	-	٣١٠	-	٣١٠	جارى	٣٤١٠٠٠	-	-	-	٣٤١٠٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٢١	توريد خرسانة عادية للأساسات والبلاطات	١٥٧٥	-	٢٥٠	-	٢٥٠	جارى	٣٩٣٧٥٠	-	-	-	٣٩٣٧٥٠	-	بعمرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	توريد خرسانة عادية لحماية المواسير	١١٢٠	-	١٥٥	-	١٥٥	جارى	١٧٣٦٠٠	-	-	-	١٧٣٦٠٠	-	والخضيرية .
	الكراتات						الإجمالي	١٧٣٣٦١٥٠	-	-	-	١٧٣٣٦١٥٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٩٩٠٠	٤٠٠	١٠٣٠٠	جارى	٢٥٧٥٠٠	-	-	-	٢٥٧٥٠٠	-	بالمستخلص .
	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٣	-	٢٤٠٠٠	١٠٧٠٠	٣٤٧٠٠	جارى	١٠٤١٠٠	-	-	-	١٠٤١٠٠	-	٨- التقاير متواجدة .
							إجمالي الكراتات	٣٦١٦٠٠	-	-	-	٣٦١٦٠٠	-	٩- يوليمة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرناج الزمنى للأعمال .
														١١- خصم الماملة بعدد (٣) عامل لعدم تواجدهم
														بالمطقة
														١٢- تلبية مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيهه على البند
														المستحدث سطحية لحين التقييم
														مهندس العملية
														التوقيع
														منجند بك
														١٧٥٩٣٧٥٠

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظهرة وقدره : ١٣٦٨٧٤٢٥,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٩٦٢٢٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب
مهندس الشركة الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
رؤس الإارة المركزية
أقر بصحة ذلك
مهندس العملية
تحريراً فى سنة
ملاحظات : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من نهائياً

