



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			إجراءه	تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	26.50	3000.00	م3	-	2,000.0	2,000.0	53000.00	0.00	53000.00	العلامات الإرشادية متواجده مسنول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد الافتات المشروع متواجده التقارير (المبني - الأسبوعي - الشهري) متواجده
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	30.50	40000.00	م3	-	28,000.0	28,000.0	854000.00	0.00	854000.00	يوجد سيارة جات على العتدهم خطا لعدم تواجدها
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة المتماسكة (طلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم تحديد نوع التربة طبقا لمدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . - علوة 1 جنبه اكم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنبه اكم ابتداء من 4/5/2023 . - علوة زيادة السوال لبند 0.8 جنبه اكم ابتداء من 4/5/2023	34.70	99111.33	م3	-	85,000.0	85,000.0	2949500.00	0.00	2949500.00	
4-1	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	67.20	95000.00	م3	-	57,000.0	57,000.0	3830400.00	0.00	3830400.00	
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص											

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع

محاسب

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع


مهندس المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع

عن استشاري المشروع مكتب إسبكتروم
مدير المشروع
التوقيع

عن استشاري المساحة مكتب
(برلينات)
التوقيع

مهندس الكبرية المنفذة
التوقيع
05/05/2024



اسم العمل
اسم المَقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

العقد رقم : () بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
١٧٨٦٩٠٠	١	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
١٧٨٦٩٠٠	١	مستحق صرفه	
		قرش	جنيه
		١	٢٨٤٢٤٥
		٦٠	١٨٤٨٨٥
			امانات
			ايرادات
		١	١٠٠٠٠
٥٧٧٢٩٠	٦٠	جملة الاستقطاعات	
١٧٨٦٦٩	٤٠	صافي المبلغ المستحق	

تحريرا في سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المخصص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم	(ع.م) برقم.....	الكاتب المنوط
تحريراً في	سنة 20	الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	رواجع.....	شيك

بمبلغ	يعتمد سحب	صرف	رئيس الحسابات
-------	-----------	-----	---------------

.....	سنة 20	تحريرا في.....
(1) شطب	الكاتب المনوط	
(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المনوط	
(3) تقيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم		
(4) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المনوط	
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم و أقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة 20 المقاول