

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (مرحلة اعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم ٣٠٤+٦٣٠ إلى الكم ٣٠٥+٣١٠ بطول ٠,٦٨٠ كم

مستخلص (٢) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٠٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٣-٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجريه	٩٩.٠٠	م٣	٣٦٥٩٠	٢١١٥٢.٠٠	٢١١٥٢,٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التأمين الشخصيه ساريه حتي ١٣-١٢-٢٠٢٤ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتي ١٣-١٢-٢٠٢٤ احمد جلال	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٢	١١٧.٥٠	م٣	٣٦٥٩٠	٠.٠٠٠	٢١١٥٢,٠٠	٢١١٥٢.٠٠	٠.٠٠٠	٢٤٨٥٣٦٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٤٨٥٣٦٠.٠٠		
	علاوه مسافه نقل الاتربه ١٢٧ كم	١٧٥.٠٠	م٣	٢٩٢٧٢	١٦٩٢٠.٨٠	٠.٠٠٠	١٦٩٢٠.٨٠	٠.٠٠٠	٢٩٦١١٤٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٩٦١١٤٠.٠٠		
	علاوه مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم	١٤٥.٦٠	م٣	٤٤٥١	٤٢٣١.٢٠	٠.٠٠٠	٤٢٣١.١٩٥	٠.٠٠٠	٦١٦٠٦٢	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦١٦٠٦٢.٠٠		
	علاوه مسافه نقل الرمال ١٢٥ كم	١٧٢.٢٠	م٣	٢٨٦٧	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣.٠٠	م٣	٣٦٥٩٠	٢١١٥٢.٠٠	٠.٠٠٠	٢١١٥٢.٠٠	٠.٠٠٠	٢٧٤٩٧٦	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٧٤٩٧٦.٠٠		
	اجمالي المستخلص													
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
												٦٣٣٧٥٣٨.٠٠	ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وإثنى عشرة جنيها فقط لاغير	
												٥٩٤٦٢٢٦.٠٠		
												٣٩١٣١٢.٠٠		

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابو ااهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس

"هاني محمد محمود طه"

نقت المراجعة الفنية فقط

