



بخصوص مشروع: اعمال انشاء مسجد جديد بديلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / المعلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

"تحية طيبة"

بالاستشارة للمشروع عالية والمسند تنفيذ لشركة الفتح للمقاولات بعقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (٥) جاري .

برجاء التكرم بالإحاطة والتبنيه بالازم

ملاحظات :-

- عدد (١) نسخ للمستخلص رقم (٥) جاري .
- عدد (١) نسخ من الحصر الجاري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

م / كرام امام

م / احمد سامي

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر / البحيرة - كفر الشيخ (

م / مجدي عبد السلام



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة - كفر الشيخ - البحيرة - كفر الشيخ

بخصوص مشروع : اكمال انشاء مسجد جديد بديلا من
المسجد القديم الذي يقترض اكمال توسعة طريق وادي
النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر -
البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

"تحية طيبة"

بالإشارة للمشروع عالية والمسند تنفيذه لشركة الفتح للمقاولات بعقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وبخصوص المستخلص رقم (٥) جاري تشريف بالاحاطة بالاتي:-

- ١- سيارة جهاز الاشراف (بمعرفة إدارة المركبات)
- ٢- مهندسين ومشرفين المقاول (متواجدين)
- ٣- البرنامج الزمني والتقارير (متواجده)

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير "

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام

مهندس المشروع

م / احمد سامي



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبد السلام

استمارة لا اعتبار الحروف
التي في الحروف

لَهُمْ أَجْرٌ وَكَثِيرٌ مِّنْ فَضْلِهِ

صلى الله عليه وسلم (ع/ه) جاري

صار مراجعته ووجد علم، صحة ومقدم لا اعتقاد وإداريا وصرف القيمة بواسطة

أحمد دفع المئزر

سُبْحَانَكَ عَلَى الْمَاءِ
بِسْمِ
وَيُرْسِلُ إِلَيْهِ بِالْإِمْرَانِ الْآخِرُ :

١٠٠٠

تقيد في السجل برقم

பெரிசு

[illegible]

١٠
الحمد لله الذي جعلنا من عباده الصالحين

2.1.1

3.

١١: ابرار ٥٠

۲) اقرار بأن انقباضه من

(أو) بأن المبلغ

توزيع الكاتب المفرد بالمجلد ————— برقم

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵

الحسن ذو الناصب

(علامات المراجع ورئيس المعلمة)

— 33 —

بیت

مدیر اور رئیس الحسابات

وکیل ایستاد

في سنة ٢٠١١ م

٢٢٤ • ج. ٤ • ١٠٠ ————— إحصاء الكلاب المنزلية

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الد

(2)

إيضاحات مرتضى الشهابي

(۱) بند می دوازدهم است

المشم ذوالقاربع

رلم أعضاء الكنائس المنفرد :-

رقم إيجازاً. الكاتب المبرور :-

(۷) فید کی سہولت

رئيس ————— أعضا. الكاتبة المنوط : -

(۵) ادع فی کتب الشیخات

عمالية / اعمال انشاء مسجد جديد بدلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

مستخلص جاري (٥)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	البالي من الاستقطاع	ملاحظات
	الاعمال المدنية :-											
٤	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة بعق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعق التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م.م	٤٥٠	٢٠	٢٠	٠	٢٠	جاري	٩٠٠٠			المهندسين والملاحظين متواجدون
٥	بالمتر المكعب رفع الارضية والمخلفات التي تعوق الاصل والنقل إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م.م	٥٠	٢٦٩	٢٦٨	٠	٢٦٨	جاري	١٣٤٠٠			العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	بالمتر المكعب حفر للأساسات وخلافه في أي نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والخير صانح للردم إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا	م.م	١٠٠	٢١٠	٢٠٦	٠	٢٠٦	جاري	٢٠٦٠٠			سيارة جهاز الاشراف متواجدة
٧	المتر المكعب ردم من ناتج الحفر (بشرط صلاحية ناتج الحفر للردم) طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غرها بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل كل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م.م	٥٠	٢١٠	٢٠٦	٠	٢٠٦	جاري	١٠٣٠٠			ياري هنييف عزارة السيد حمد
٨	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة مودره من خارج الموقع طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية والفئة تشمل كل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات	م.م	١٧٠	٧٥٠	٣٨٥	١١٥	٥٠٠	جاري	٨٥٠٠٠			المسحوق حمدا ابراهيم
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عالية لزوم الاسفالت من خرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة للميزة للخرسانة عن ١٨٠٠ كجم/سم ٢، بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفنية	م.م	٢١٠٠	٣٠	٢٩	٠	٢٩	جاري	٦٠٩٠٠			
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ٣ رمل طبيعي نظيف متدرج + ٣٠,٤ م ٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن	م.م	٢٢٠	٥٦٠	٣٤٤	٠	٣٤٤	جاري	٧٥٦٨٠			
١١	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاسفالت (القواعد والسملات ورقابي الاصدة) لا تقل المقاومة للميزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية	م.م	٢٨٠٠	٤٠	٣٨	٠	٣٨	جاري	١٠٦٤٠٠			
	مابعد						٣٨١٢٨٠,٠٠					

مدير ادارة المشروعات

م / كرام ام سام



مهندس الهيئة

م / احمد سامي



مهندس الشركة

م / مكي ابراهيم



عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

مستخلص جاري (٥)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	البالي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٢٨١٢٨٠,٠٠					
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأضدة والسلام والأسقف وبيروقاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدرأوى ذات رتبة ٢٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفئة ٣ تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول	م ٣	٣٥٥٠	١١٧	١١٢	٠	٣٩٧٦٠٠	جاري				
١٣	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين بنسبة ٢ من البينومين العادية الى ١ المؤكسد لزوم أسطح خرسانة الأسس المسلحة ومباني قصبة الردم الملاصقان للردم طبقا للتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	٦٠	٦٥٠	٦٤٤	٠	٢٨٦٤٠	جاري				
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأموصات سمك ٤ سم	م ٢	١٩٥	٣٥٠	٣٠	٠	٥٨٥٠	جاري				
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلى مثقب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل والفئة ٣ تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات والكثافات المعينة بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كمالا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات	م ٣	٢٢٨٠	١٢٥	١٠٥	٢٠	٢٨٥٠٠٠	جاري				
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوية من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل والفئة ٣ تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط	م ٢	٢٦٠	٣٨	٣٨	٠	٩٨٨٠	جاري				
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبة المباني ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفئة ٣ تشمل جميع المواد والمصنعات اللازمة	م ٣	٢٤٣٠	٥٨	٥٧	٠	١٣٨٥١٠	جاري				
	مابعد						١٢٥٦٧٦٠,٠٠					

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام



مهندس الهيئة

م / احمد سامي



مهندس الشركة

م / مينا ابراهيم



عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

من بدء العمل حتى تاريخ

مستخلص جاري (٥)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								١٢٥٦٧٦٠,٠٠			
٢٣	بلمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك أرضيات من أجود الأنواع بسبك لا يقل عن ٦ سم مطبق للمواصلات القياسية المصرية باللون المطلوب	م٢	٤١٠	٣٣٥	٠	٣٣٠	٣٣٠	جاري	١٣٥٣٠٠			
٢٤	بلمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز أول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيع اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض	م٢	٤٤٠	١٢٠	٠	١٢٠	١٢٠	جاري	٥٢٨٠٠			
٢٥	بلمتر الطولي توريد وتركيب كمسة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والثامنة سمك ٤ سم	م ط	١١٠٠	٢٦	٠	٢٦	٢٦	جاري	٢٨٦٠٠			
٢٦	بلمتر الطولي توريد وتركيب أعتاب او وزرات رخام سمك ٢ سم بارتفاع ١٥ سم	م ط	٣٦٠	٤	٠	٤	٤	جاري	١٤٤٠			
٢٧	بلمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمنتى للجوانب الخارجية والفئة تشمل الطرشرة الصومية للحوائط سمك ٠,٢ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل	م٢	١٩٠	٥٥٠	٠	٥٤٥	٥٤٥	جاري	١٠٣٥٥٠			
٢٨	بلمتر الطولي توريد وعمل عراميس طولية للجوانب بسبك لا يقل عن ٥ سم وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للرسومات المعتمدة للجوانب ولأصول الصناعة .	م ط	٤٠	٥٢٠	٠	٢٧٠	٢٧٠	جاري	١٠٨٠٠			
٢٩	بلمتر الطولي توريد وتركيب كراتيش وحلايت إسلامية GRP بارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم والبند يشمل التركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للرسومات المعتمدة .	م ط	٣٠٠	٤٣٣	٠	٢٤٦	٢٤٦	جاري	٧٣٨٠٠			
٣٠	بلمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسبك ٢ سم والفئة تشمل الطرشرة الصومية للحوائط سمك ٠,٥ سم	م٢	١٤٠	٨٩٠	٣٥٠	٥٣٠	٨٨٠	جاري	١٢٣٢٠٠			
٣١	بلمتر المسطح توريد وعمل دهانات للجوانب الخارجية (داري لايف - داري ميكس)	م٢	١٩٥	٥٥٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	جاري	٨٧٧٥٠			
٣٢	بلمتر المسطح توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه ببيوية البلاستيك على سطح أسمنتى (من النوع المعيا) من عينة معتمدة (مكيب - سلايس - او ما يمثله) لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والكراتيش .	م٢	١٨٠	٨٩٠	٠	٨٨٥	٨٨٥	جاري	١٥٩٣٠٠			
٣٣	بلمتر المسطح توريد وتركيب أبواب وشبابيك خشب موسكى فشرة فرو تجليد او حشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة والإبلاكاج زان سمك ٣ مم من الجهتين	م٢	٤٥٠٠	٣٠	٢٠	١٠	٣٠	جاري	١٣٥٠٠٠			
٣٧	بلمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس او فاميه ٦ مم باللون المطلوب والفئة كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٥٠	٣٦	٠	٣٥	٣٥	جاري	٢٩٧٥٠			
	مابعد								٢١٩٨٠٥٠,٠٠			

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام



مهندس الهيئة

م / احمد سامي




عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بدلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

مستخلص جاري (٥)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							٢١٩٨٠٥٠,٠٠			
٣٨	بالعد توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتريظ وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	طن	٥٥٥٠٠	١٩,٥	١٩,٥٠	٠	١٩,٥٠	١٠٨٢٢٥٠	جاري		
٣٩	بالعد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف	عدد	٥٧٥٠	١	٠	١	١	٥٧٥٠	جاري		
٤٠	بالعد توريد وتركيب مرحاض بلدي من أجود الأنواع من الفخار المطلي صيني فرز أول ذات صندوق الطرد المعلي من البلاستيك ذات الطية والسلمنة	عدد	٢٠٠٠	٥	٤	٠	٤	٨٠٠٠	جاري		
٤١	بالعد توريد وتركيب ميولة حوض مطقة من الصيني فرز أول والفئة تشمل محبس الزاوية و مشورة الطرد و سيفون الكبيلة والطلق وحجز من الرخام سمك ٢ سم	عدد	٤٨٠٠	٢	٠	٢	٢	٩٦٠٠	جاري		
٤٢	بالعد توريد وتركيب خلط ونش كامل بالمسورة والظسة والفقيز والخلط والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة	عدد	٣٥٠٠	٢	٠	٢	٢	٧٠٠٠	جاري		
٤٣	بالعد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من لاجود الأنواع والفئة تشمل فك القديم والتوريد	عدد	٢٠٠	٢	٠	٢	٢	٤٠٠	جاري		
٤٥	بالعد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣" والفئة تشمل التوريد والتركيب	عدد	٤٧٥	٥	٠	٥	٥	٢٣٧٥	جاري		
٤٦	بالعد توريد وتركيب سيفون جتتراب من امن ال PVC من الخارج قطر ١/٤ بوصة سم وله حلق مقس ١١ * ١١ بوصة فوقي فرشاة من الخرسانة العادية ٠,٧	عدد	١٢٦٠	٣	٢	٠	٢	٢٥٢٠	جاري		
٤٧	بالعد توريد وتركيب مزراب من PVC جرجوري لصرف مياه الامطار بمصفاة وعامود	عدد	٩٠٠	٣	٠	٣	٣	٢٧٠٠	جاري		
	ما بعده							٣٣١٨٦٤٥,٠٠			

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام



مهندس الهيئة

م / احمد سامي



مهندس الشركة

م / هيثم ابراهيم



عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلان المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٥)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	البالي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٣٣١٨٦٤٥,٠٠					
٤٨	بالعد توريد وبناء غرفة تقشيش مقاس ٠,٦ * ٠,٦ م ولاي علق والفئة تشمل بناء الفرفة بمبتي ممك طوية من الطوب الاسمستي المصمت فوق قرشة من الخرستة	عدد	٤١٠٠	٧	٥	٥	٢٠٥٠٠	جاري				
٤٩	بالعد توريد واتشاء خندق صرف (ترتش) طبقا لطبيعة التربة والفئة تشمل اصال الحفر	عدد	٦٥٠٠	٢	٢	٢	١٣٠٠٠	جاري				
٥٠	بالعد توريد وتركيب خلط حوض وجه جواد او ما يمثله من اجود الانواع	عدد	٢٠٠٠	٨	٠	٦	١٢٠٠٠	جاري				
٥١	بالعد توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢ من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب	عدد	١٦٠	٦	٠	٦	٩٦٠	جاري				
٥٥	بالعد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب	عدد	١٥٠	٤	٤	٤	٦٠٠	جاري				
٥٦	بالعد توريد وتركيب محبس بلية ١ من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ سمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمارت - GM - او ما يمثله) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحقط	عدد	٤٢٥	٣	٣	٣	١٢٧٥	جاري				
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ سمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمارت - GM - او ما يمثله) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحقط	م.ط	٣٢٥	٣٥	٩	٩	٢٩٢٥	جاري				
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ سمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمارت - GM - او ما يمثله) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحقط	م.ط	٤٢٠	١٤	١٠	١٠	٤٢٠٠	جاري				
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ سمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمارت - GM - او ما يمثله) والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقاع وكل ما يلزم لنهول العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٨٥	٢٥	١٦	١٦	٩٣٦٠	جاري				
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١" (BR - بالجر - او ما يمثله) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحقط والرقاع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهول العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٣٠	١٠	١٠	١٠	٢٣٠٠	جاري				
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢" (BR - بالجر - او ما يمثله) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحقط والرقاع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهول العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٢٠	١٢	١٢	١٢	٦٢٤٠	جاري				
٧٠	بالعد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣م٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين البيلين	عدد	١١٠٠٠	٢	٠	٢	٢٢٠٠٠	جاري				
	ما بعد						٣٥٣١٠٠٥,٠٠					

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام



مهندس الهيئة

م / احمد سامي




عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلامن المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

من بدء العمل حتي تاريخ

مستخلص جاري (٥)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
الإعمال الكهربائية :-											
ما قبله						٣٥٣١٠٠٥,٠٠					
بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٠٠ أمبير MCCB عدد ٣٦ مفتاح لحدي ٣٢-١٠ أمبير MCCB محمل علي البند الباربات بقطاع متصبة وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠٠٠	١	٠	١	٥٠٠٠٠	جاري				
٣ بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥x٤ مم ٢ ثومنيوم ثرموبلاستيك	م خط	٦٠٠	٥٠	٠	٥٠	٢٠٠٠٠	جاري				
٥ بالعدد توريد وتركيب كشف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية ٦٥ Ipx كمل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ واط LED	عدد	٨٢٥٠	١٥	٠	١٥	٥٧٧٥٠	جاري				
٦ بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٣٠٠	١٠	٠	١٠	٢٣٠٠٠	جاري				
٩ بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (بلفونيرة) كلمة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ واط من أجود الأنواع محمل علي البند كل ما يلزم لتتو العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠٠	٣٠	٠	٣٠	١٨٠٠٠	جاري				
ما بعده						٣٧٠٩٧٥٥,٠٠					

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام



مهندس الهيئة

م / احمد سامي



مهندس الشركة

م / مينا ايهايم



عمليه / اعمال انشاء مسجد جديد بديلامن المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٥)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	البالي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							٣٧٠٩٧٥٥,٠٠			
١٠	بالحدود توريد وتركيب واختبار كشك ١٢٠x٢ سم بترجة حامية ٦٥ P كمل بالملمية و النويل والترانس محل على البند كل ما يلزم لنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	عدد	١٢٠٠	٣٠	٠	٢٥	٢٥	٣٢٥٠٠	جاري		
١١	بالحدود توريد وتركيب واختبار مفتاح بيشينو ٢٦٥٣ امبير من اجود الأنواع وكل ما يلزم	عدد	١٢٠٠	١٠	٠	١	١	١٢٠٠	جاري		
١٢	بالحدود توريد وتركيب مفتاح قنارة لحدي ملجوك قطعة واحدة او ما شابهه و محل على البند كل ما يلزم لنهوا الصل و مقطع سلك للتوصيل ٢x٢ سم ٢ تحسن داخل مواسير مرتة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	عدد	٦٥٠	١٠	٠	١٠	١٠	٦٥٠٠	جاري		
١٣	بالحدود توريد وتركيب مفتاح قنارة ثنائي ملجوك او ما شابهه و محل على البند كل ما يلزم لنهوا الصل و مقطع سلك للتوصيل ٢x٢ سم ٢ تحسن داخل مواسير مرتة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	عدد	٧٠٠	٥	٠	٤	٤	٢٨٠٠	جاري		
١٤	بالحدود توريد وتركيب مفتاح قنارة ثلاثي ملجوك او ما شابهه و محل على البند كل ما يلزم لنهوا الصل و مقطع سلك للتوصيل ٢x٢ سم ٢ تحسن داخل مواسير مرتة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	عدد	٧٥٠	٨	٠	٤	٤	٣٠٠٠	جاري		
١٥	بالحدود توريد وتركيب برودة كهرباء ١٦ A و محل على البند كل ما يلزم لنهوا الصل و مقطع سلك للتوصيل ٢x٢ سم ٢ تحسن داخل مواسير ١٦ مم ٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	٧٥٠	١٥	٠	١٥	١٥	١١٢٥٠	جاري		
١٦	بالحدود توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و محل كل ما يلزم لنهوا الصل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	عدد	٦٠٠٠	٢	٠	١	١	٦٠٠٠	جاري		
١٨	بالمقطوعة توريد وتركيب نظام صوت للمسجد والبند يشمل عدد ٣ مكبرات صوت خارجية وعدد ٤ سماعات داخلية بموتش وكل مفاتيح لنهوا الصل	عدد	٤١٠٠٠	١	٠	١	١	٤١٠٠٠	جاري		
	مجموع							٣٨١٤٠٠٥,٠٠		٣٨١٤٠٠٥,٠٠	
	خصم ما سبق صرفه							٢٦٠٠٧٨٠,٠٠			
	الصافي							١٢١٣٢٢٥,٠٠			

يعتمد، رئيس الإدارة المركزية

 المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
 المهندس / مجدي عبد السلام

 مدير إدارة المشروعات
 م / كرام امام

تمت المراجعة

بالتفصيل من المنطقة

 مهندس الهيئة
 م / احمد سامي

م / احمد نصار

