

رقم البند	نوع العمل	كمية التمام	القيمة (جنيه)	المعدات	مقدار العمل السابق (إجراءه)	مقدار الأصل الذى تمت فى خلال هذه المدة	جمله مقدار الأصل الذى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الأصل الذى تمت حتى الآن	إستقطاع أى حذل	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات و التكسيب	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	- المحترسون من قبل
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة											- المحلل متواجد
	الجسات التكنيدية											- الأسواقات متواجدة
٥	بالمتر الطولى عمل جسات تكنيدية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	
(١-٥)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠٠,٠٠٠	م.ط	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	
(٢-٥)	٢ - علاوة فى حالة تواجدها الجسة فى مجرى النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠٠	م.ط	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	
(٣-٥)	٣ - علاوة فى حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧,٠٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	- برالى خمس عدد (٥) متواجده
(٤-٥)	٤ - علاوة فى الجرانيت											حق تاريخه
	أعمال الخوازيق											
٦	بالمقطوعة أعمال نقل ملكية الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	٦	٠,٠٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	خمس عدد ١ ملكية لحين نهو خازوق التجربة
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٧,٠٠٠	جاري	٥٠,٣١,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٣١,٩٥٠,٠٠٠	
(١-٧)	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
(٢-٧)	ب - علاوة فى تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت اجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٨٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٣,٠٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
(١-٨)	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٥٠	٢٨٥٠,٠٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	
		٦٢٠	٤١٥٠,٠٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
(١-٩)	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٤٤٨٨,٠٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	
(٣-٩)	ج - علاوة فى حالة الحفر الجرانيت	٣٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	طن	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قابسولات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧											
	أعمال الحفر											
١٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٤٤,٠٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٣م	٧٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨١,٠٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
(١-١٤)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وكسر احجار جرانيت	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٠٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
(٢-١٤)	ب - حفر و تكسيب جرانيت اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١٧٠٠	٩٠,٠٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٧,٠٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية											
	أعمال الردم											
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صلحة للردم ورشها والدهك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٤,٠٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
	أعمال الخرسانات											
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	١٥٠,٠٠٠	٣م	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٣م	٥١٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٥,٠٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
	الاصال الانشائية - الهيكل العلوي للكبارى											
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والهامت بالبر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣م	٣٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٤٠,٠٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمات سابقة اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣م	٢٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٠,٠٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكم والكوسسات العلوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٣م	٢٢٥٤,٠٠٠	٣١١,٠٠٠	٢٢٥٤,٠٠٠	جاري	٧,٤٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٣٨,٥٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العريات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠٠	٣م	٧٢٨٥,٠٠٠	١٠٦٧,٠٠٠	٨٣٥٢,٠٠٠	جاري	٤٨,٤٤١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٤٤١,٦٠٠,٠٠٠	
	أعمال صلب التسليح											
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ووص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	١٣٨٦٠	١٩٥٠,٠٠٠	طن	١٢٠٠٢,٠٠٠	٣٠٤,٠٠٠	١٢٣٠٦,٠٠٠	جاري	٢٣٩,٩٦٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٩,٩٦٧,٠٠٠,٠٠٠	
(١-٢٦)	أ - اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الفرستية شاملا سطح الفرسة المادية والوسائد والاصدة اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للكتاف والحوادث السادة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢م	٣٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٤,٠٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضدة للكرينة Anti Carbonation للعناصر الفرستية بالبر	٣٦٧٥٠	١٣٠,٠٠٠	٢م	١١٢٣٧,٠٠٠	٧٦٤١,٠٠٠	١٨٨٨٧,٠٠٠	جاري	٢,٤٥٤,١٤٠,٠٠٠	٧٣,٦٢٤,٢٠	٢,٣٨٠,٥١٥,٨٠٠	يصرف بنسبة ٩٧% لحين موافقتا بالاختبارات
٢٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضدة للكرينة Anti Carbonation للعناصر الفرستية بالمجرى المائي	٢٢٢٥٠	٢٧٠,٠٠٠	٢م	٦٨٣٤,٠٠٠	١١٥٣٩,٠٠٠	١٨٣٧٣,٠٠٠	جاري	٤,٩٦٠,٧١٠,٠٠٠	١٤٨,٨٢١,٣٠	٤,٨١١,٨٨٨,٧٠٠	يصرف بنسبة ٩٧% لحين موافقتا بالاختبارات
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣م	١٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦٦,٠٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥,			

مصلحة : الهيئة العامة للصرف الصحي

قسم : شؤون مالية
المبلغ المستحق إلى : شركة الطائفة العرب

الطلبات طيه ، أو : الحاكم (CA) وليت (نفسه) حرمه به عيل طه } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على الخارج
بمسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :


صاحب الحق أمة : المكافون العرب

بيانات الفواتير

[illegible]

رقم : _____

الختم ذو التاريخ ٢٣١٨١٣٩



كتب المراجعة

رئيس القسم

५.५

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل	بند
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات						
قرش	جنيته					
		عادى	إضافى	دمغة توقيع		
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش		
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						
١٩٩٩,٧٤						٥٩٧٥٧٩,٩٢



8-291

رئيس المصلحة

~~SECRET~~

علامة

ففي _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الاورادات

الحتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في _____ سنة ٢٠٢

يعتمد سحب
شيك
أذن تسوف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) سجدہ _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات قسم : امضاء الكاتب المنوط : _____