



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اعمال توريد وتصنيع وتركيبونقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار القطار الكهربائى السريع (السخنة- الاسكندرية - العلمين - مطروح) وتعديل موقع كسارة الطفلة بمرافقها وملحقاتها بالامر المباشر

تنفيذ شركة / اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية (ارسكو)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢١ / ٧ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
حصر الاعمال
صورة وثيقة التأمين
أصل استلام موقع
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى العقد رقم (١٧١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٤

اعمال توريد وتصنيع وتركيب ونقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار
اقطار الكهرباء السريع (السفحة- الاسكندرية - العلمين - مطروح) وتعديل موقع
كسارة الطفلة بمرافقها وملحقاتها بالامر المباشر

تنفيذ شركة / اسبك للتصنيع والمشروعات الصناعية (ارسكو)

برجاء التكرم بالإحاطه بان العقد بعالیه لا يشمل على اى محملات والمنصوص عليها
بكراسه الشروط .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢١ / ٧ / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ



2/1

عملية / أعمال توريد وتصنيع وتركيب ونقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) وتعديل موقع كسارة الطفلة بمرفقاتها وملحقاتها
الشركة المنفذة / ارسكو - اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية
العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

ملخص أعمال المستخلص رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال التصميم وإعداد الرسومات التنفيذية بأنواعها													
١	أعمال التصميم وإعداد الرسومات التنفيذية بأنواعها الميكانيكية والكهربائية للمشروع	٤٧٩,٩٩٨	✓	مقطوعة	١	✓	✓	١	٤٧٩,٩٩٨	٠	٠	٠	٤٧٩,٩٩٨	
٣	المعدات الكهربائية وأجهزة التحكم الآلي													
٣,١	أعمال التوريدات الكهربائية وتشمل (Total Equipment, LV Panels / MV Cables, LV Cables (Power / Control / Signal / Communication), Cable Routing BOQ, Lighting System (Field Equipment, VCS, Instruments, Earthing System (HMI Software Source, PMI Software, Laptop)													
٣,١,٣	MV Cables	١٣,٣٧١,٧٨٣	✓	مقطوعة	١	✓	✓	١	١٣,٣٧١,٧٨٣	٠	٠	٠	١٣,٣٧١,٧٨٣	
٣,١,٤	LV Cables (Power / Control / Signal / Communication)	٢١,٧٩٣,١٨٥	✓	مقطوعة	١	✓	✓	١	٢١,٧٩٣,١٨٥	٠	٠	٠	٢١,٧٩٣,١٨٥	
٤	أعمال التصنيع المحلي													
٤,٢	Main Clay Crusher كسارة الطفلة الأساسية													
٤,٢,٢	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بسير الطفلة الجديد رقم CLBC03 (MH02_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC 03) و التفاصيل الفنية المشار إليها بالملحق الفني	١٢٦,١٤	✓	كجم	٢٣,٠٠٠	✓	✓	١,٤١٨	١,٤١٨	٠	٠	٠	١,٤١٨	
٤,٣	Limestone Conveyors نواقل الحجر الجيري													
٤,٣,١	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC01 (MH01_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC01) و التفاصيل الفنية المشار إليها بالملحق الفني	١٢٥,٩٧	✓	كجم	٨٢,١٧٠	✓	✓	٢٩,٣٣٤	٢٩,٣٣٤	٠	٠	٠	٢٩,٣٣٤	
٤,٣,٢	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بغطاء السير الناقل الجديد رقم LSBC02 (MH01_002MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC02) و التفاصيل الفنية المشار إليها بالملحق الفني	١٢٥,٧٦	✓	كجم	٩,٧٥٠	✓	✓	٩٢٢	٩٢٢	٠	٠	٠	٩٢٢	
٤,٣,٣	AIJ07: LS Existing Belt St #2 (سير الحجر الجيري القائم محطة رقم ٢)													
١	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بالسير القائم في محطة رقم ٢ (محطة الذيل) رقم AIJ07 حسب الرسومات (HC694-M-AIJ07-040000) و التفاصيل الفنية المشار إليها بالملحق الفني	١٢٥,٦٧	✓	كجم	٢,٦٥٦	✓	✓	٢,٤٧٣	٢,٤٧٣	٠	٠	٠	٢,٤٧٣	
٥	أعمال الفك													
5.1	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة													
5.1.1	أعمال الفك للمعدات الميكانيكية والكهربائية و جميع الاكسسوارات الخاصة بالسير PWH حسب الرسومات (HC694-M-100-GA 10_01) و التفاصيل الفنية المشار إليها بالملحق الفني	١١,٢٣	✓	كجم	١٠٠,٩٥٠	✓	✓	١٠٠,٩٥٠	١٠٠,٩٥٠	٠	٠	٠	١٠٠,٩٥٠	
٦	أعمال التركيبات													
٦,١	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة													
٦,١,١	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بال PWH حسب الرسومات (HC694-M-100-GA 10_01) و التفاصيل الفنية المشار إليها بالملحق الفني	٢٧,٦٦٤	✓	كجم	١٠٠,٩٥٠	✓	✓	٩٠,٨٥٥	٩٠,٨٥٥	٠	٠	٠	٩٠,٨٥٥	
	إجمالي الأعمال													

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية



قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها
تحريرا في

المحاسب /

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

يعد

.....

جنيه

قرش

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد حسن

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الاستشاري العام

RHI

م / محمد إسلام

التوقيع :

.....

.....

الشركة

ارسكو - اسيك للتصنيع والمشروعات
الصناعية

مدير المشروع

م / أحمد شوقي

التوقيع :

.....

.....

بيان المنصرف من المفاولة		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٢٨٧٩٨٤٢٤٢	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه		٢٨٧٩٨٤٢٤٢	
الاستقطاعات	قرش		
رسم دمهة اصيلى			
تنمية موارد			
تامينات اعمال			
ضرائب أ.ن.ص			
استقطاعات اخرى			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره			
صافى المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية فقط وقدره			

تسلمت التحويل رقم	و أقر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل	
التاريخ	سنة
	المقاول

سنة

المقاو

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]