

رقم	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل المسجل	مقدار العمل التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال التي تمت الى الان	جاري	قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او جيز	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال تفريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100كجم/سم ²) و الحساب طبقا لمحاضر التسف ومعمل على البند الاتي :- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ازالة التربة الجائبة باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم/سم ² 3- توريد التربة المطلوبة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات الترسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . السعر لا يشمل المتكورات .	50.50	م ³	0.00	63419.57	63419.57	جاري 1	3202688.29		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة
	-علاوة 7.5 جنيه/م ³ للكميات المنفذة بعد يناير 2023 .	7.50		0.00	63419.57	63419.57		475646.78		المهندسين متواجدون
	بالمتر المكعب اعمال تظهير ناتج التسف و الحساب طبقا على محاضر التسف بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد اعلى من 100 كجم/م ² . ومعمل على البند الاتي :- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ازالة التربة الجائبة باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم/سم ² 3- توريد التربة المطلوبة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات الترسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . السعر لا يشمل المتكورات .	39.50	م ³	0.00	62256.54	62256.54	جاري 1	2459133.33		تجهيزات الموقع متواجدة
	- علاوة 5.5 جنيه/م ³ للكميات المنفذة بعد يناير 2023 .	5.50		0.00	62256.54	62256.54		342410.97		وسائل الانتقال والمكتب الادارية متواجدة
3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربة صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقا لمحاضر التسف (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	م ³	0.00	63419.57	63419.57	جاري 1	2219684.95		وصول جهازا على ان يجهز امانة بالادارة
5	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومعمل على البند الاتي :- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ازالة التربة الجائبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة المطلوبة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات الترسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		م ³				جاري 1			
	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم ² للكميات المنفذة بعد يناير 2023	88.00		0.00	26214.25	26214.25		2306854.00		
	ذات اجهاد (400-500) كجم/سم ² للكميات المنفذة بعد يناير 2023	95.00		0.00	53014.38	53014.38		5036366.10		
6	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المعاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى 2 كيلو .		م ³				جاري 1			
	يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كيلو متر زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم									
	السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المعاجر									
	مسافة النقل 6 كيلو	37.10		0.00	2532.67	2532.67		93962.06		
	علاوة 4.5 جنيه/م ³ استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتعاسكة	4.50		0.00	2532.67	2532.67		11397.02		
	الاجمالى							16148143.48		

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مدير عام مشروعات

رئيس الادارة المركزية

مصطفى مسعود

17148123, 21
البريد

17148123, 21
المستفيد
البريد

17148123, 21

17148123, 21
17148123, 21

17148123, 21
17148123, 21

17148123, 21

17148123, 21

17148123, 21

17148123, 21

17148123, 21
17148123, 21
17148123, 21



17148123, 21