

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم ١١٤+٥٠٠ الى الكم ١١٦+٥٠٠ بطول ١,٥ كم لمرحلة التطهير والحفر والردم

الشركة المنفذة: شركة ايفل (احمد علي حمودة عبد العال)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (١).

عقد رقم (١٥٠٦-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- 1- استمارة ٥٠ ع.ح
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان الاعمال
- 4- اصل حصر اعمال
- 5- صورة محضر مسافة نقل ناتج الحفر
- 6- صور ريكوسات
- 7- صور تجارب معملية
- 8- اصل برنامج زمني
- 9- اصل محضر استلام الموقع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

الجملة ٢٢٢٦٦٠٢٢٥

قرش ٢٢٢٦٦٠٢٢٥

جنيه ٢٢٢٦٦٠٢٢٥

التاريخ _____ رقم _____

بيانات الفواتير

مصلحة المصلحة العامة للصرف المركزي

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

الطلبات طبة ، أو : _____

بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج _____

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط _____

الختم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قرش _____

جنيه _____

قسم _____

فرع _____

نقل _____

بند _____

إجمالي الأصل ٢٢٢٦٦٠٢٢٥

قرش _____

جنيه _____

رسم الدفعة صافي القيمة المطلوب صرفها

عادي _____

إضافي _____

دمغة توقيع _____

قرش _____

قرش _____

قرش _____

سنة ٢٠٢

رئيس المصلحة _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

الإقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

الإقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري _____

بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات _____

بتاريخ _____

الإمضاء : _____

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____

إمضاءات موظفي الشطب _____

سنة ٢٠٢ _____

شيك _____

إذن صرف _____

يعتمد سحب _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠٢ _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

علامات المراجع ورئيس المصلحة () _____



رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____

إمضاءات موظفي الشطب _____

سنة ٢٠٢ _____

شيك _____

إذن صرف _____

يعتمد سحب _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠٢ _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

علامات المراجع ورئيس المصلحة () _____

رقم : _____

شيك _____

إذن صرف _____

سحب (٣) _____

تحت رقم : _____

الشيكات _____

الحوالات _____

الشككات _____

قيد في سجل (٤) _____

الختم ذو التاريخ _____



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 114+500 الى الكم 116+000 بطول 1.5 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 2024 / 07 / 30

تنفيذ: شركة ابليل "احمد على حمودة عبدالعال"

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1506) بتاريخ : 2024 / 05 / 02

رقم البند	نوع العمل	اللمة طبقا للعقد	اللمة	كمية البند باخر مقايمة معتمدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	لمة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	لمة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) وسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندسين المشرفين.											براعى تطبيق نصوص العقد
	ابتداء من 2024-3-22	٧٤,٥٠	3م	١٥٤٨٧,٩١٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جاري	٧٨٢٢٥٠,٠٠		٧٨٢٢٥٠,٠٠	
1-2	علاوة مسافة نقل 18 كم	٢٤,٠٠	3م	١٥٤٨٧,٩١	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جاري	٢٥٢٠٠٠,٠٠		٢٥٢٠٠٠,٠٠	التقارير (المبنى - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
1-3	كارتة توريد أتربة	١٣,٠٠	3م	١٥٤٨٧,٩٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جاري	١٣٦٥٠٠,٠٠		١٣٦٥٠٠,٠٠	
1-4	قيمة المواد المحجورية للآتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠	3م	١٥٤٨٧,٩٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جاري	٤٧٠٤٠٠,٠٠		٤٧٠٤٠٠,٠٠	
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة قلتر من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والنترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس 1: 2: 4 من 4 أو من 6 بنسبة 1: 1: 1 والبال معمل المرونة 2: 1 من ترجبة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الماء بجهت لوس انجلوس عن 45% واللغة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة المعتمدة وتقرير الاستشاري وتطبيقات المهندسين المشرفين - لمسافة نقل 20 كم - اللغة شاملة قيمة المواد المحجورية يتم احتساب 1.3 جنيه للكم طبقاً لمسافة النقل.											وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
	لمسافة نقل 20 كم	٣٤٤,٠٠	3م	١٢٥٥٥,١٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	١٥٠٥,٠٠	جاري	٥١٧٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧٧٢٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
1-2	علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 86.5 - 20 = 66.5 كم) كم بعد الزيادة بعد تاريخ 2023/5/4	٨٦,٤٥	3م	١٢٥٥٥,١٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	١٥٠٥,٠٠	جاري	١٣٠١٠٧,٢٥	٠,٠٠	١٣٠١٠٧,٢٥	معدات الموقع متواجدة
1-3	كارتة توريد السن	٢٥,٠٠	3م	١٢٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	١٥٠٥,٠٠	جاري	٣٧٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٢٥,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٢٣٢٦٦٠٢,٢٥			مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات								٢٣٢٦٦٠٢,٢٥			لمسافة غير متوقعة صناعية
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) جاري								٢٣٢٦٦٠٢,٢٥			



سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في 1 سنة 2024

على الحساب

تحريراً في 1 سنة 2024

مدير عام
المشروعات

الاسم/

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع

الاسم/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

عن استشاري المساحة

(مرفقاً بـ)

الاسم/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

تحريراً في 1 سنة 2024

عن استشاري المساحة

(مرفقاً بـ)

الاسم/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
 لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 114+500 الى الكم 000+116 بطول 1.5 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة ايفل "احمد على حمودة عبدالعال"

اسم المقاول :

العقد رقم (1506) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
١٥	١١٦٢٢٠	5% تأمين أعمال
٢٠	٥٢٥٧٦	رسم الدمغة
١٥	٢٩١٥٨	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		15% مصاريف ادارية
		14% ضريبة قيمة مضافة
	٤٢٠٠٠	جمع مبلغ 'ندارت' واربعين الف مائة فقط من عشر نظير عدم مواصلة سيارة لمدة (٨٦) يوم

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٢٢٢٦٦٠٢	٢٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٢٢٢٦٦٠٢	٢٥
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١١٠٧٩٠	٦٠
حساب التامينات الاجتماعية	٢٩٨٨٤	٦٥
الصافي النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,