



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
١١٤.٥٠٠ الي كم ١١٦.٠٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه – العدوة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب أيفل " احمد على حمودة عبدالعال "

عقد رقم ١٠٨٤ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :

- المشروع ليس عليه سيارة محملات
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اتربة في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٨

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس

طارق يوسف الجزار

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم ١١٤+٥٠٠ الى الكم ١١٦+٠٠٠ بطول ١,٥ كم لمرحلة التطهير والحفر والردم

الشركة المنفذة: شركة ايفل (احمد علي حمودة عبد العال)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (١).

عقد رقم (١٠٨٤-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- 1- استمارة ٥٠ ع.ح
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان الاعمال
- 4- اصل حصر اعمال
- 5- صورة محضر مسافة نقل ناتج الحفر
- 6- صور ريكوستات
- 7- صور تجارب معملية
- 8- اصل برنامج زمني
- 9- اصل محضر استلام الموقع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

الجملة ٥٢١٤٨٩

الشكايات الرسائل



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم ١١٤+٥٠٠ الى الكم ١١٦+٠٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه العدو (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة ايفل "احمد على حمودة عبدالعال"

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣٠

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٨٤) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠١

رقم البند	نوع العمل	الغنة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالخر مقايصة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطبقة للمواصلات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن ١ : سن ٢ : سن ٤ او سن ٦ بنسبة ١:١:١:٥ والا يقل معامل المرونة ١:2:١ من ترجبة لوح التحميل عن ٥٠ ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والغنة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الغنة شاملة قيمة المواد المحجورية . يتم احتساب ١,٣ جنيه للكم طبقا لمسافة النقل .										يراعى تطبيق نصوص العقد	
												وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
												التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
	لمسافة نقل ٢٠ كم	٣٤٤,٠٠	م٣	١٢٥١٥,١٠	٠,٠٠	١١٨٨٩,٠٠	١١٨٨٩,٠٠	جارى	٤٠٨٩٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨٩٨١٦,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٢-١	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦,٥ - ٢٠٠ = ٦٦,٥ كم) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٦,٤٥	م٣	١٢٥١٥,١٠	٠,٠٠	١١٨٨٩,٠٠	١١٨٨٩,٠٠	جارى	١٠٢٧٨٠٤,٠٥	٠,٠٠	١٠٢٧٨٠٤,٠٥	معدات الموقع متواجدة
٣-١	كارتة توريد السن	٢٥,٠٠	م٣	١٢٥١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨٩,٠٠	١١٨٨٩,٠٠	جارى	٢٩٧٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٢٢٥,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجد
اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												٥٤١٤٨٤٥,٠٥
ما سبق صرفه												٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جارى												٥٤١٤٨٤٥,٠٥



سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع

مدير عام
المشروعات

الاسم

عن الاستشاري

الاسم

التوقيع

٢٠٢٤

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن استشاري المسلحة

(سرفينج سيلتم)

مدير المشروع

الاسم/ تاجر شرف الدين

الخط التوقيع

٢٠٢٤

الشركة المنفذة

الاسم

التوقيع

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي

السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم ٥٠٠+١١٤ الى الكم ١١٦+٠٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه العدو (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة ايفل "احمد على حمودة عبدالعال"

اسم المقاول :

العقد رقم (١٠٨٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
٢٥	٢٧٠٧٤٢	٥% تأمين أعمال
٢٦٠	١٢٤١٦٤	رسم الدمغة
٩٥	٥١ ٥٦٩	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		١٥% مصاريف ادارية
		١٤% ضريبة قيمة مضافة

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
٠٥	٥٢١١٨٢٥	بيان الاعمال التي تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه
٠٥	٥٢١١٨٢٥	
		جملة الاستقطاعات
		صافي المبالغ المستحق
		الشيكات
٨٠	٢٥٧ ٨٤٩	حساب مصلحة الضرائب
٩٥	٩٢ ٨٢٥	حساب التأمينات الاجتماعية
		الصافي النهائي

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،،