

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال القطار الكهربائى
فائق السرعة (٦ أكتوبر/ ابوسمبل) (١) من الكم ٦١٢.٤٩٦ الى الكم ٦١٢.٩٩٦ بطول ٥٠٥ كم
تنفيذ (شركة الدولى للمقاولات العمومية) .


عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦١٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

مشروع القطر الكهربائي فالمرحلة (٦ أكتوبر / ايو حبل) (١)

مبلغ ٦١٩,١٩٦ الى المبلغ ٦١٩,٩٩٦ بطول ٥,٧ كم

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٨ ٧٠٢ ٦٠٠ / -	جملة الاعمال	١٥ ٢٥٤ / - تأمين ٥%
٨ ٢٩٥ ٥١٩,٨٠	السابق صرفه	٧٧٦٩,٩٠ دمغات
	المستحق صرفه	خصم معمل المنطقة
٣٠٧ ٠٨٠,٢٠	جملة الاستقطاعات	
٢٢١٤٢,٩٠		
٢٨٢ ٩٥٦,٢٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الدول للقيام بالعملي وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/٨/١٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



رقم	بيانات الفواتير	مصلحة
الختم ذو التاريخ	قرش	قسم
٢٠	جنية	المبلغ المستحق إلى شركة الدول للقاهرة - العربية
٢٠	٢٨٢٩٥٦	الطلبات طية أو ..
كشوف المراجعة	٢٠	بموجب
رئيس القسم	٢٠	صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
	٢٠	إذن صرف على
	٢٠	شيك على البنك المركزي في
	٢٠	شيك على الخارج
	٢٠	صاحب الحق أو
	٢٠	يسحب باسم
	٢٠	ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	الختم ذو التاريخ
١١٥	بيان	٢٠
٩٩٦	نوع الخصم	٢٠
٩٩٦	قرش	٢٠
٩٩٦	جنية	٢٠
٩٩٦	قسم	٢٠
٩٩٦	فرع	٢٠
٩٩٦	لصل	٢٠
٩٩٦	بند	٢٠
٩٩٦	مليم	٢٠
٩٩٦	جنية	٢٠
٩٩٦	بيانات الاستقطاعات	٢٠
٩٩٦	إضافي	٢٠
٩٩٦	دمغة توقيع	٢٠
٩٩٦	قرش	٢٠
٩٩٦	جنية	٢٠
٩٩٦	قرش	٢٠
٩٩٦	رسم الدمغة	٢٠
٩٩٦	إضافي القيمة المطلوب صرفها	٢٠

رئيس المصلحة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتكاليف

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

(أو) بأن لمبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط السجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم

روجع ، في سنة

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة

المبلغ

إمضاء الكاتب المنوط

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سبب

(٤) قيد أو سجل

الشيكات / الحوالات تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف

الشيكات / الحوالات رقم

إمضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة



مستخلص جاري 2 عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (6 أكتوبر - أبو سمبل) (1)
من كم 612+080 إلى 613+023
قطاع العقد من الكم 612+496 إلى الكم 612+996 بطول 0.5 كم



13/7/2024 الى تاريخ

عن المدة من بداية العمل

تنفيذ شركة الدولي للمقاولات العمومية

(2024/2023/613)

عقد رقم (1)

المنطقة المركزية الثامنة .

رقم البند	البند	الفئة	الوحده	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات			
									جديدة	جديدة	جديدة				
1-1	بالمتر المكعب اصالح حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جفله (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	-		-	-	-	-		-	-	-	- لوجات المشروع (متواجد) - التوحيات الارشادية والتنظيرية (متواجد) - لاقطات المشروع (متواجد) - برتلنج زمني (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) - لايوجد صيانة محملة على العقد - لايوجد سيارة محملة على العقد - بيان المعات متواجد			
		السعر في ديسمبر	26.00	م3	-	70,000	70000-	0.00	0						
		علاوة زيادة السولار 0.7 م/3م للكميات المنفذة ابتداء من 2023/5/4	0.70	م3	-	40,000	40000-	0.00	0						
		السعر في مارس	30.20	م3	17,500.00	17500	17,500.00	528,500							
		السعر في ابريل	30.30	م3	12,500.00	12,500.00	0	378,750							
		السعر في مايو	30.50	م3	15,000.00	15000	0	457,500							
		السعر في يونيو	30.90	م3	15,000.00	15000	0	463,500							
		السعر في سبتمبر	32.90	م3	11,500.00	9000	0	296,100							
		1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً للمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	-		-	-	-	-	-	-		-	-	0 0 1806000 1293750 1561500 1584000 333000
				السعر في يناير	31.00	م3	-	208161	208161-	0					
				علاوة زيادة السولار 0.7 م/3م للكميات المنفذة ابتداء من 2023/5/4	0.80	م3	-	118161	118161-	0					
السعر في مارس	34.40			م3	52500.00	52500	0	1806000							
السعر في ابريل	34.50			م3	37500.00	37500	0	1293750							
السعر في مايو	34.70			م3	45000.00	45000	0	1561500							
السعر في يونيو	35.20			م3	45000.00	45000	0	1584000							
السعر في سبتمبر	37.00			م3	10340.81	9000	0	333000							
190340.8															
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص															
اجمالي قيمة الاستقطاعات															
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات															
ماسبق صرفه															
اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)															



عن الهيئة
مدير الاعمال
مدير المشروع
محاسب/
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /

