

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال القطار الكهربائي
فائق السرعة (٦ أكتوبر/ ابوسمبل) (١) من الكم ٦١١.٩٩٦ الى الكم ٦١٢.٤٦٩ بطول ٠.٥ كم
تنفيذ (شركة الدولى للمقاولات العمومية) .


عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٦٩)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

مشروع القطار الكهربائي على مساره (٦ أكتوبر - ابوجبل) (١)
بالملي ٦١,٩٩٦ الى ٦١,٩٩٦ بطول ٥٠٠ م

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢ ٥٨٠ ٩٢٠ / ٥١	جملة الاعمال	١٧٩ ٠٢٦ م ٥٠
—	السابق صرفه	٨٦ ٢١٩ م ٢٠
—	خصم معمل المنطقة	—
٢ ٥٨٠ ٩٢٠ / ٥١	المستحق صرفه	٥٥٥٠٠ / -
٢٧٠ ٦٢٨ / ٨٠	جملة الاستقطاعات	٢٠٢٤ / ١٧١٠ م ٥٠
٢ ٣١٠ ٢٩١ / ٧١	الصافي	—

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الدول للمقاول = الموصى وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تَقْيِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ -

رئيس المصلحة

12/19



(۱) اقرار کاتب سے

(١) اقرار بأن القيمة

15. 15. 15. 15. 15.

(او) بهان لمبلغ

ختم ذو التاريخ



بکيل الحسابات

1) (د)

۲)

4) ...

الختم ذو التاريخ .. ()

8)

9)

7)



مستخلص جاري 1 عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (6 أكتوبر - أبو سمبل) (١)
من كم 612+080 إلى 613+023
قطاع العقد من الكم 611+996 إلى الكم 612+496 بطول 0.5 كم



16/7/2024

الى تاريخ

عن المدة من بداية العمل

تنفيذ شركة الدولي للمقاولات العمومية

(2024/2023/1269)

عقد رقم (2)

المنطقة المركزية الثامنة .

رقم البند	البند	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	-	م3	10,132.195	0	10,132.195	10,132.195	جاري 1	333349.22	-	-	- لوحات الارشاديه والتحفيرييه (متواجد) - لوحات الارشاديه والتحفيرييه (متواجد) - لافتات المشروع (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - فريق العمل والعمل (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	32.90	م3	10,132.195	0	10,132.195	10,132.195		336015.00	-	-	-
	السعر في سبتمبر حتى 2024-3-22	34.20	م3	65,842.11	0	65,842.11	65,842.11			-	-	-
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او.....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	-	م3	54555.77	0	54555.77	54555.77		2018563.49	-	-	- لا يوجد عمالة محملة على العقد يوجد سيارة محملة على العقد - بيان المعدات متواجد
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى .	37.00	م3	54555.77	0	54555.77	54555.77		893002.80	-	-	-
	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	38.30	م3	124,435.01	0	124,435.01	124,435.01			-	-	-
	السعر في سبتمبر حتى 2024-3-22									-	-	-
	السعر ابتداء من 2024-3-22									-	-	-
الاجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمالى بعد الاستقطاعات												
ماسبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)												

عن الهيئة

مدير عام المشروعات
التوقيع

مدير الاعمال
التوقيع

مدير المشروع
التوقيع

الاستشاري العام (مسترا)

المكتب الاستشاري الهندسي (أ. د. خالد قنديل)

استشارى مكتب المساحة (بسمارات فيزين)

الشركة المنفذه

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة

التوقيع

المكتب الاستشاري الهندسي (أ. د. خالد قنديل)

المكتب الاستشاري الهندسي (أ. د. خالد قنديل)

استشارى مكتب المساحة (بسمارات فيزين)

الشركة المنفذه