



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل علي البند الاتي ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ م ٢-ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتي ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	٨٨	١٧٠٥٥٠	م	١٧٠٥٥٠,٠٠٠	١٧٠٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			العلامات الارشادية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرفانات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد	
٧-١-٢	ذات اجهاد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/سم ^٢ بعد يناير ٢٠٢٤			م	١٧٠٥٥٠	١٧٠٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مسئول تامين سلامة المرور المتواجد الاجهزة المساحية متواجدة لافئات المشروع متواجدة برنامج زماني (مبدئي -الشهري -النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة
٩-١-٢	علاوة سولار ٢,٢ جنيه /م نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ من ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	١٧٠٥٥٠	م	١٧٠٥٥٠,٠٠٠	١٧٠٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم أعلي من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتي ٩٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٠	٥٩٨٢٤,٥٥	م	٥٥٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيه / م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	٥٩٨٢٤,٥٥	م	٥٥٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣)											

تحريرا في ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٢
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /

عن استشاري المساحة مكتب (smart design)
التوقيع /

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م ارجب سمير
التوقيع /

عن الاستشاري (ميسرا)
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /

مدير عام المشروعات
التوقيع /

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
التوقيع /

يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

على الحساب
تأهيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حنين
التوقيع /

..... بند الميزانية

2.23 / 11 / 10 :

مستحق صرفه		
------------	--	--

ایرادات				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

احمال قنينة المستخلص: (١)

تتفید فی سجل رقم (ع.م) برقم..

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

.....

يعتمد سحب

تحریر فی سنہ ۲۰

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب الموقوف

(٤) والدرج في كشف الحوادث رقم الكاتب المنوط

.....

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

جمله قيمه الاعمال النى تمت (راجع باطنه)

--	--	--

5-515

[illegible]

--	--

1

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

رسم دماغه اضافی..

ایرادات

[illegible]

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

اصلي
اضافي

..... إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

يَعْتَمِدُ سَحْبُ اَذُنُ صَرْفَا

تحريراً في سنة ٢٠

(١) شَطْب

(٢) صاحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب الممنون

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلّمت التحويل رقم و أقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) و اني تسلّمت المستحق لم

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقال

[illegible]