



تحية طيبة..... وبعد,,,

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مهندس /

مدير الشؤون المالية والإدارية

24.11.20

مرفقات

(١) حصر الاعمال
(٢) تقرير معمل العملية
(١) استمارة ٥٠ ع. ح

(1)

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٠٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم الأيد في الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ج ٥) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب ضيف إذن صرف رسم إمضاء الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد في سجل الدوائيات

(٥) ادرج في كشف الشيكات رسم إمضاء الكاتب المنوط

الشيكات الدوائيات

ضيف إذن صرف

(٦) استلمت إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة



مستخلص رقم (١٨) جاري عن مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسبوط قطاع ثاني في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعتمد الاساس و الاسفلت من كم ٦٠ الى كم ٦٦ منطقة التفتع بطول ٦.٦ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦ بتاريخ : ٢٠/٦/٢٠٢٢ عن الفترة من بدء العمل الى تاريخ : ٢٠٢٤/٠٩/١٧

رقم	البند	الكمية بالمتري	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري ام نهائي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمل توريد وتنفيذ التربة مع الغرش والدك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والمويل الحقلية وفي اسفل الانحلال بوردما المتكون بمعرفة وعلى حصة وتحت مسؤولية دون تدخل الجهة في تلك طبقات لشروط ومواصفات (مسافة تقى ١٠ كم).... الخ	٣٩,٦٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣١٤٠٠٠	٨٠٠٠	جاري	١٢٧٥١٢٠٠٠٠٠	٦٣٧٥٦,٠٠	١٢٦٨٧٤٤٤,٠٠	براعى خضق سواحد
٢	بتمتر المكعب اعمل حفر باستخدام معدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتنوية المصطح بالات التسوية و درش بدماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتمت الجيد بالهراسات توصيل الى اقصى كثافة جلقة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى)..... الخ	١٧,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠	٧٠٠٠	جاري	١٣٤٣٠٠٠٠٠٠	٦٧١٥,٠٠	١٣٣٦٢٨٥,٠٠	من سواحد سواحد
٣	بتمتر المكعب اعمل حفر بمعدات ميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ الخ	٧١,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مهندس المعمل سواحد
٤	بتمتر المكعب اعمل تكشير والارة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونق نتائج تكشير خارج مواقع مسافة التقى حتى ١٠ كم... الخ	٦٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل سواحد
٥	بتمتر المكعب عمل توريد وفرش طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المترجة نتاج تكشير الكسرات والمطابقة للمواصفات والنتج الدار بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% ك..... مسافة تقى حتى ١٠ كم... الخ	٣١٠,٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠	٨٩٠٠	٠	جاري	٢٧٥٩٠٠٠٠٠٠	١٣٧٩٥,٠٠	٢٧٤٥٢٠٥,٠٠	مطابق لاشرف سواحد
٦	قيمة تحصيل رسوم الكثرة و موازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	٩٨٠٠٠٠٠	٨٩٠٠	٠	جاري	٢٢٢٥٠,٠٠	١١١٢,٥٠	٢١١٣٨٧,٥٠	العلامات الارشادية والتوجيهية سواحد
٧	بتمتر المكعب اعمل توريد وفرش طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المترجة نتاج تكشير الكسرات والمطابقة للمواصفات والنتج الدار بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% ك..... مسافة تقى حتى ٢٠ كم... الخ	١٩٥,٠٠	٩٨٠٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٩٥٥٥٠٠٠٠٠٠	٤٧٧٧٥,٠٠	٩٥٠٧٢٢٥,٠٠	المهندس سواحد
٨	اعمل انشاء طبقة تشريب " مراب " باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير (M.C.O) بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢ طبقا لشروط ومواصفات..... الخ	٢٥,٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٤٠٠	٠	جاري	٨١٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٥٠,٠٠	٨٠٥٩٥٠,٠٠	سواحد لاشرف سواحد
٩	اعمل انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلية على السفلن تدرج ١٣ بسبك ١٦م باستخدام من الاحجار الصلبة المترجة نتاج تكشير الكسرات.... الخ	١٣١,٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠	٠	جاري	٥٨٩٥٠٠٠٠٠٠	٢٩١٧,٥٠	٥٨٦٥٨٢,٥٠	مهندس سواحد
١٠	اعمل انشاء طبقة لصل باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير RCT ٣٠٠٠ بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ اسفل طبقات الرصف..... الخ	٨,٣٥	٣٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جميع الاعمال تمت حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٧
١١	اعمل انشاء طبقة من طمية من الخرسانة الاسفلية على السفلن تدرج ٣ بسبك ٥م باستخدام من الاحجار الصلبة المترجة نتاج تكشير الكسرات.... الخ	١٢٥,٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>٢٧,٨٩٠,٠٤٩</p> </div>
١٢	بتمتر المسطح توريد وهب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٥ لحملية المويل الحقلية و لاكتف وتكون من ٣٠.٨ سم بونيت متدرج ٣٠.٤٠ رمل حرش ٢٥.٠٠ كجم اسمنت بورتلاند على... الخ	١٨٥,٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣	بتمتر الطوبى اعمل توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالقيبر جلاس (نيوجيرسي) وجهه بارتفاع ٩٠ سم اعلى القرشة طبقا لرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) (محتوى اسمنت لايق عن ٣٥٠ كجم/م ^٢ و باجهاد لايق عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ الخ	٦٤٠,٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤	بتمتر الطوبى اعمل توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالقيبر جلاس (نيوجيرسي) وجهه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى القرشة طبقا لرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) (محتوى اسمنت لايق عن ٣٥٠ كجم/م ^٢ و باجهاد لايق عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ الخ	٤٦٦,٠٠	٣٠٢٠,٦٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الاجمالي الى										

رئيس الادارة المركزية
علاء عبد العال حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

جشنى الاعمال

مهندس التنفيذ

مهندس الشركة

[illegible]