



مقولة : الشركة الفائزة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٥) جارى

عملية: استكمال رفع كفاءة طريق دسوق بطول ١٦ كم | عقد رقم ٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢ | تاريخ بدء العمل ٢٠٢١/١٢/١٧

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٨/٨/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجره	مؤثر الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	ام جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع او الجوز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش								جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية مع القرش والدمك على طبقت لاستكمال الجسر والاكتاف والمويل الجانبيه....	٢٠٠	٠	٣م	١٧٠٠٠	١٤٧٩٧	٠	١٤٧٩٧	جارى	٢٩٥٩٤٠٠	٠	٠	٢٩٥٩٤٠٠	٠	بواضى تطبيق جميع بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة الطبقات الاسفلتية والمساحات المنهاره بالرصف الحالى....	٨٠	٠	٣م	٢٥٠٠٠	٢١٨١٨	٠	٢١٨١٨	جارى	١٧٤٥٤٤٠	٠	٠	١٧٤٥٤٤٠	٠	المهندسون متواجدون
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجه ناتج تكسير الكسرات	١٢٠	٠	٢م	١٢٥٠٠٠	٩٢٤٥٥	٤٤٥٩	٩٦٩١٤	جارى	١١٦٢٩٦٨٠	٠	٠	١١٦٢٩٦٨٠	٠	مكتب الموقع متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.٣٠) بمعدل ١.٥ اكرام ٢ ٢	٢١	٠	٢م	١٢٥٠٠٠	٧٠٩١٦	٠	٧٠٩١٦	جارى	١٤٨٩٢٣٦	٠	٠	١٤٨٩٢٣٦	٠	المعمل متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣) بسمك ٦ سم بعد الدمك	١١٤	٠	٢م	١٢٥٠٠٠	٦٦٧٢٢	٠	٦٦٧٢٢	جارى	٧٦٠٦٣٠٨	٠	٠	٧٦٠٦٣٠٨	٠	بواسى صرافه المجهلات بفرقة داره المركبات حرة
٧	اعمال إنشاء طبقة لصف من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.٣٠٠٠) او بالمستحبات الاسفلتية المطبقة للشرط والمواسط بمعدل لا يقل عن ٤.٥ اكرام ٢ ٢	٥٠	٠	٢م	١٥٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٧٢٢٧	٩٧٢٢٧	جارى	٦٣١٩٧٥٠٥	٠	٠	٦٣١٩٧٥٠٥	٠	بشم خصم مبلغ وقدره (٤٥٤٩١.٩٥) فقط خمسة واربعون الفا واربعمائة وواحد وتسعون جنيها وخمسون قرشا نظير الاختبارات الحليه بعمل لخطمة
٨	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على الساخن تدرج (٤) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتكرجه ناتج تكسير الكسرات جيدة الإتصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/١٠	١٠٩	٠	٢م	١٥٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٧٢٢٧	٩٧٢٢٧	جارى	١٠٥٩٧٧٤٣	٠	٠	١٠٥٩٧٧٤٣	٠	- وثيقة التأمين خطفوا جده

الجملة

٣٦٦٥٩٧٨٢.٥

٣٦٦٥٩٧٨٣

المبالغ صرفه

٣٤١٤٣٩٨٤

٣٤١٤٣٩٨٤

المستحق

٢٥١٥٧٩٨.٥

٢٥١٥٧٩٨.٥

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين يظهر بظهوره وقدرها

للمحاسب /

رديج لوجد على صحته

يبلغ الى الشاغل مبلغ

اقر بصحة ذلك ملاحظت نهائيا

مهندس الشركة

محمود الشريم

مهندسين الصلابة

١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

م. محمد

م. محمد

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة

رئيس الادارة العامة