

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

اعمال الحفر والاربعان الصائغى، القطر، الكهلام للخط الثانى (الفوق - ب) سوف - لاقصر -
اسوان، اعطاهم) الخط الثانى (فوق - ارضى) المضمين بالم ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢
الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢ الم ١٧١ ٦٨٢,٥٢٢
عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	ب
١٩ ٥ ٦	جملة الاعمال	٢٩٠ ٢٦٤,٥
١٣ ٦٩٥ ٣١٠	السابق صرفه	١٢٩ ٧٢٧,١
	خصم معمل المنطقة	—
	المستحق صرفه	٥ ٨٠٥ ٢٩٠,١
	جملة الاستقطاعات	٤٢٩ ٩٩١,٥
	الصافي	٥ ٣٧٥ ٢٩٨,٥

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الإيجار للمناولة الصرفية وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير ٢٠٢٤/١/٢١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

مستخلص رقم (٧) جاري

مشروع: اتصال الجسر الترابي والاصال الصناعية لاسفل القطار الكهربائي للخط الثاني (التعميم - ترسيب - اقصم - اسوان - ابرمسيل) القطاع الخامس (قوس/زمنت) في المسافة من الكم ١٨٢+٧٨٣ الى الكم ١٨٤+٧٨٣ بطول ٢٠٠٧٥٠ كم

الحصن المنفذ في المسافة من الكم ١٨٢+٧٨٣ حتى الكم ١٨٦+٣٨٠ بطول ٣٠٥٩٧ كم

في المدة من يوم العمل حتى ٢٠٢٣/٢/٢٧

مع / شركة الاحاد للمقاولات العمومية

بتاريخ ٢٠٢٣/١/٠٣

المقعد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٣/٤٧٣

البيد	نوع العمل	القياس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاصل الذي تمت خلال المدة	اجمالي الاصل الذي تمت حتى الان	جاري	جارية	قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او خصم	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-١	اصال تحضير الموقع من الاشجار والزرورعات والمخلفات التي يستلزم لها استخدام (الورق او البلاستيك)	١١,٠٠٠	م ^٢	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠٠	يراعى تطبيق بروتوكول العقد
٢-١	اصال تكسير وازالة المسطحات المتدهورة بالرسف الحالى	٦١,٠٠٠	م ^٢	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	فرق العمل والعمل متواجد
٢-٢	اصال حف باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتصلبة عند الصخرية باستخدام بيلدوز (باستخدام بيلدوز)	٢٦,٠٠٠	م ^٢	٢٢١٠٠٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٢-٢	علاوة زيادة سولار	٠,٧٠		٢٢١٠٠٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الطاولات الارشادية والتوجيهية متواجدة
٤-٢	اصال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات الجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم / م ^٢ من يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠٠٠		٣٢٥٠٠,٠٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠٠	جاري	٤٩٠٠٠,٠٠٠	٤٣١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	البرنامج الارشادي متواجد
٤-٢	علاوة زيادة سولار وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠		٣٢٥٠٠,٠٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠٠	جاري	٤٩٠٠٠,٠٠٠	١٠٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	بيان الاعمال متواجد
٤-٢	علاوة زيادة الجهاد (٧) جنبيات لكل ١٠٠٠ كجم/اسم لكل متر مكعب	١٤,٠٠٠	م ^٢	٥٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جاري	٦٠٠,٠٠٠	٨٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التقرير المبني و التعديل الشهري والتصنيف شهري متواجد
٤-٢	علاوة زيادة الجهاد (٧) جنبيات لكل ١٠٠٠ كجم/اسم لكل متر مكعب	٢١,٠٠٠	م ^٢	١٧٠,٠٠٠	١٨٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	٢٠٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مكتب الجهاد الف متواجد
٤-٢	علاوة زيادة الجهاد (٧) جنبيات لكل ١٠٠٠ كجم/اسم لكل متر مكعب	٢٨,٠٠٠		١٣٣٣,٠٠٠	٤٢٧,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	جاري	١٨٠٠,٠٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد جداول في العقد
٤-٢	علاوة زيادة الجهاد (٧) جنبيات لكل ١٠٠٠ كجم/اسم لكل متر مكعب	٤٢,٠٠٠		١٣٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	جاري	٢٣٠٠,٠٠٠	٩٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	مكتب الجهاد الف متواجد
٤-٢	اصال تحميل وتوريد اترية مطبقة للامصالات وتشغيلها	٦٠,٠٠٠	م ^٢	٦٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٩٥٠٠,٠٠٠	جاري	٩٥٠٠,٠٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التقرير المبني و التعديل الشهري والتصنيف شهري متواجد
٩	علاوة زيادة سولار	١,٨٠		٦٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٩٥٠٠,٠٠٠	جاري	٩٥٠٠,٠٠٠	١٨٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	بيان الاعمال متواجد
	الإجمالي								١٩٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

جيشي المشروع (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

المحاسب :

الإستشاري العام (سيبسترا)

المشروع (سيبسترا)

استطرد المساحة (اورليات كونسولت)

الشركة المنفذة (الوحدة للمقاولات العمومية)


التوقيع :

رئيس الادارة المركزية
المنطقة القامة بقنا

التوقيع :

عماد حسين

التوقيع :



جميع ارجح العمل مع اذون ٢
لجنة اعادة المراجعة ٢٠٢٣

المبلغ	١٩ ٥٠٠ ٦٠٠/-
المبلغ	١٢ ٦٩٥ ٤١٠/-
<hr/>	
المبلغ	٥ ٨٠٥ ٢٩٠/-

تأجير	٢٩٠ ٢٦٤٠٠
دفعات	١٣٩ ٧٢٧١-

المبلغ	٢٩ ٩٩١,٥٠
<hr/>	
المبلغ	٥ ٣٧٥ ٢٩٨,٥٠

~~_____~~



التكاليف	١٩ ٥٠٠ ٦٠٠/-
التكاليف	١٢ ٦٩٥ ٢١٠/-
التكاليف	٥ ٨٠٥ ٢٩٠/-

التكاليف	٢٩٠ ٢٦٤١٥٠
التكاليف	١٢٩ ٧٢٧١-

التكاليف	٢٩٩ ٩٩١,٥٠
التكاليف	٥ ٢٧٥ ٢٩٨,١٥

[Handwritten signature]

