

البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	نسبة الصرف	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيته	إستقطاع أو حجز جنيته	الباقى بعد الإستقطاع جنيته	ملاحظات
١	قبل المفاوضة	١٠٢٥	١١	م.ط	٢٣٠	٢٣٠	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
١	بعد المفاوضة	٢٣٣	١٢	م.ط	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	جاري ٣	%٩٨	٢,٧٠٤,٨٠	٢,٧٠٤,٨٠	٢,٧٠٤,٨٠	لوحات المشروع متواجدة
٢	قبل المفاوضة	٣٢٨	٣٦٠	م.ط	٣٢٧	٣٢٧	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
٢	بعد المفاوضة	٣٣٠	٤٥٠	م.ط	٣٢٧	٣٢٧	٣٢٧	جاري ٣	%٩٨	١٤٤,٢٠٧,٠٠	١٤٤,٢٠٧,٠٠	١٤٤,٢٠٧,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	قبل المفاوضة	٩٤٠	٨٧	م.ط	٥٨٨	٥٨٨	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المهندسون والعمال متواجدون
٤	بعد المفاوضة	٥٩٠	١١٥	م.ط	٥٨٨	٥٨٨	٥٨٨	جاري ٣	%٩٨	٦٦,٢٦٧,٦٠	٦٦,٢٦٧,٦٠	٦٦,٢٦٧,٦٠	البرنامج الزمني متواجد
٥	قبل المفاوضة	٧٥٠	٦٠	م.ط	٤٨	٤٨	٠	جاري ٣	%٩٨	٣,٠٥٧,٦٠	٣,٠٥٧,٦٠	٣,٠٥٧,٦٠	التجهيزات الموقعية و مكاتب الاستشارى متواجدة
٥	بعد المفاوضة	٥٠	٦٥	م.ط	٤٨	٤٨	٤٨	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٦	قبل المفاوضة	٢٣٥٠	٨٧	م.ط	٢,١٦٨	٢,١٦٨	٠	جاري ٣	%٩٨	٢١٢,٤٦٤,٠٠	٢١٢,٤٦٤,٠٠	٢١٢,٤٦٤,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٥	بعد المفاوضة	٢١٨٠	١٠٠	م.ط	٢,١٦٨	٢,١٦٨	٢,١٦٨	جاري ٣	%٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٧	قبل المفاوضة	٥٢٠	١٢١	م.ط	٤٠٢	٤٠٢	٠	جاري ٣	%٥٠	٣٢,١٦٠,٠٠	٣٢,١٦٠,٠٠	٣٢,١٦٠,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٦	بعد المفاوضة	٤٠٥	١٦٠	م.ط	٤٠٢	٤٠٢	٤٠٢	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٨	قبل المفاوضة	١٦٥	٧٥	م.ط	٣٤	٣٤	٠	جاري ٣	%٩٨	٢,٩٩٨,٨٠	٢,٩٩٨,٨٠	٢,٩٩٨,٨٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٧	بعد المفاوضة	٤٠	٩٠	م.ط	٣٤	٣٤	٣٤	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٩	قبل المفاوضة	١٢٠	١٥٠	م.ط	٤	٤	٠	جاري ٣	%٩٨	٧٤٤,٨٠	٧٤٤,٨٠	٧٤٤,٨٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٨	بعد المفاوضة	١٠	١٩٠	م.ط	٤	٤	٤	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٣	قبل المفاوضة	٤٠	٥,٤٢١	يوم	٣٦	٣٦	٠	جاري ٣	%٩٨	١٧٦,٤٠٠,٠٠	١٧٦,٤٠٠,٠٠	١٧٦,٤٠٠,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٩	بعد المفاوضة	٣٦	٥,٠٠٠	يوم	٣٦	٣٦	٣٦	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٨	قبل المفاوضة	١	٢٤٤,٨٠٠	عدد	١	١	٠	جاري ٣	%٩٨	٢٦٤,٦٠٠,٠٠	٢٦٤,٦٠٠,٠٠	٢٦٤,٦٠٠,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٠	بعد المفاوضة	١	٢٧٠,٠٠٠	عدد	١	١	١	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٩	قبل المفاوضة	١٥٥٠	٤,٢٠٠	م.ط	١,٤٨٢	١,٤٨٢	٠	جاري ٣	%٩٨	٧,٧٤١,٠٧٨,٨٠	٧,٧٤١,٠٧٨,٨٠	٧,٧٤١,٠٧٨,٨٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١١	بعد المفاوضة	١٤٨٤	٥,٣٣٠	م.ط	١,٤٨٢	١,٤٨٢	١,٤٨٢	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٢٠	قبل المفاوضة	١	١٨٩,٠٠٠	عدد	١	١	٠	جاري ٣	%٩٨	٢٠١,٨٨٠,٠٠	٢٠١,٨٨٠,٠٠	٢٠١,٨٨٠,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٢	بعد المفاوضة	١	٢٠٦,٠٠٠	عدد	١	١	١	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٢١	قبل المفاوضة	١٩٠	١,٥٧٥	م.ط	٦١	٦١	٠	جاري ٣	%٩٨	١٢٣,١٤٦,٨٠	١٢٣,١٤٦,٨٠	١٢٣,١٤٦,٨٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٣	بعد المفاوضة	٦٣	٢,٠٦٠	م.ط	٦١	٦١	٦١	جاري ٣	%٩٨	٨,٩٧١,٧١٠,٢٠	٨,٩٧١,٧١٠,٢٠	٨,٩٧١,٧١٠,٢٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة

الاجمالي

يُعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة الثالثة عشر"
"البحيرة - كفر الشيخ"
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر
المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٤

تحريراً في سنة ٢٠٢٤
قرش جنيته
يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات
يُعتمد ،

مهندس الهيئة
المهندس / أحمد الشاعر
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كارم إمام
مهندس / أحمد أبو دققة

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
المهندس / وليد سمير
استشاري الهيئة
المهندس / أحمد سامي
مكتب التقييم الهندسي الاستشاري

المهندس / وليد مسير

الشركة المنفذة : جاما للبنية التحتية

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٩

مستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠١ / ٩

عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى															عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٢					بناريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٩	
رقم البند	رقم البند	نوع العمل - بنود المفاضلة	الكمية بالمقايضة	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	نسبة الصرف	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات							
								جنيه	جنيه	جنيه	١٥,٩٧٠,٨١١,٤٠	٠,٠٠	١٥,٩٧٠,٨١١,٤٠								
اجمالي ما سبق																					
قبل المفاضلة	٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري (box section) شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ الخ	٤٢٥٠	٣,٠٩٨	م ^٣	١٧٧	١٧٧-	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
		علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/م ^٣	٤٣٠٠	١٠٠	م ^٣	١٧٧	١٧٧-	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
	١٧	بالمتر المكعب خرسانة FAIR FACE مسلحة لزوم القطاع الصندوقي شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستاتها حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنتى ٤٥٠ كجم/م ^٣ الخ .	٥٢٠	٣,٩٩٠	م ^٣	٠	٥٦	٥٦	جاري ٣	%٩٨	٢١٨,٩٧١,٢٠		٢١٨,٩٧١,٢٠								
بعد المفاضلة	١٧-أ	ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٥١٩	٤,٠٩٠	م ^٣	٠	٥٤	٥٤	جاري ٣	%٩٨	٢١٦,٤٤٢,٨٠		٢١٦,٤٤٢,٨٠								
	١٧-ب	ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٤٦٢	٤,١٩٠	م ^٣	٠	٠	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
	١٧-ج	ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٢٣٩	٤,٢٩٠	م ^٣	٠	٠	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
	١٧-د	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٢٦٢	٤,٣٩٠	م ^٣	٠	٠	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
	١٧-ر	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	١٠١٤	٤,٤٩٠	م ^٣	٠	٢٥٩	٢٥٩	جاري ٣	%٩٨	١,١٣٩,٦٥١,٨٠		١,١٣٩,٦٥١,٨٠								
	١٧-ط	ارتفاع حتى ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٥٩٤	٤,٥٩٠	م ^٣	٠	٥٣٤	٥٣٤	جاري ٣	%٩٨	٢,٤٠٢,٠٣٨,٨٠		٢,٤٠٢,٠٣٨,٨٠								
	١٧-هـ	ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣٥٩٣	١٢٠	م ^٣	٠	٩٠٣	٩٠٣	جاري ٣	%٩٨	١٠٦,١٩٢,٨٠		١٠٦,١٩٢,٨٠								
	١٧-و	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/م ^٣	٢٩٥٠	٢٣,٥٠٠	طن	٨٥٠	٨٥٠-	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
	٢٦	بالطن توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) أطوال حتي ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري... الخ .	١٧٨٢	٥٣,٠٠٠	طن	٠	١,١٣٢	١,١٣٢	جاري ٣	%٩٨	٥٨,٧٩٦,٠٨٠,٠٠		٥٨,٧٩٦,٠٨٠,٠٠								
	بعد المفاضلة	١٨		٢٥٠٠	٥١	م ^٢	٧١٥	٧١٥-	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠							
قبل المفاضلة	٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد.... الخ .	١٥٠٠	٦٠	م ^٢	٠	٧١٥	٧١٥	جاري ٣	%٩٨	٤٢,٠٤٢,٠٠		٤٢,٠٤٢,٠٠								
بعد المفاضلة	١٩																				
قبل المفاضلة	٣٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات..... الخ .	١٣	٣٧,٥٠٠	عدد	٤	٤-	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
		١- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط.	٨	٦٩,٠٠٠	عدد	٠	٠	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
		٢- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط .	٨	١٣٥,٠٠٠	عدد	٢	٢-	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
		٣- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوايط .																			
بعد المفاضلة	٢١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز.... الخ .	١٣	٥٧,٥٠٠	عدد	٠	١	١	جاري ٣	%٩٨	٥٦,٣٥٠,٠٠		٥٦,٣٥٠,٠٠								
	٢١-أ	١- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتي ٤٠٠ طن بجوايط .	٨	١٠٧,٥٠٠	عدد	٠	٨	٨	جاري ٣	%٩٨	٨٤٢,٨٠٠,٠٠		٨٤٢,٨٠٠,٠٠								
	٢١-ب	٢- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتي ٥٥٠ طن بجوايط .	٨	٢١٠,٠٠٠	عدد	٠	٢	٢	جاري ٣	%٩٨	٤١١,٦٠٠,٠٠		٤١١,٦٠٠,٠٠								
	٢١-ج	٣- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوايط .	٩٢٠٠	١٧	م ^٣	٩٣٢	٩٣٢-	٠	جاري ٣	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠								
	٣٨	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ .	٩٤٠	٢٣	م ^٣	٠	٩٣٢	٩٣٢	جاري ٣	%٩٨	٢١,٠٠٧,٢٨		٢١,٠٠٧,٢٨								
بعد المفاضلة	٢٢										٨٠,٢٢٣,٩٨٨,٠٨	٠,٠٠	٨٠,٢٢٣,٩٨٨,٠٨								
اجمالي الاعمال																					
اجمالي ما سبق صرفه																					
اجمالي المستخلص																					
فقط تسعة وأربعون مليوناً ومنتان وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنية لاغير																					
يعتمد ،																					

يُعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة الثالثة عشر"
"الجيزة - كفر الشيخ"
مهندس / محمدي عبدالسلام عامر
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أتمدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٤

تحريراً في سنة ٢٠٢٤
قرش
يُدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات
يُعتمد ،
٣ / ٣

مهندس الهيئة
المهندس / أحمد الشاعر
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كارم إمام
مهندس / أحمد أبو دقينة

استشاري الهيئة
المهندس / أحمد سامي
مكتب الخليل الخليلي للإستشارات

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
المهندس / وليد سمير