

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى اسناد تنفيذ اعمال كوبري سيارات البوليفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنه - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلاً بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١/٨

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين



يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ

(٢)



(استماراة رقم ٥٥ ع ح)

جمهورية مصر العربية
استماراة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : **الجريدة العامة للطعام والكياري**
العنوان : **شركة كونكورد للمسيمير والرصاص**
البلد المستحق إلى : **الطلبات طيه ، أو مصري**
المبلغ المستحق إلى : **بموجب**

ضار مراجعته ووجد على صحة ونقدم لاعتماده إدارياً وصرف التيسة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج [صاحب الحق أو :]
يسحب باسم _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : **شركة كونكورد للمسيمير والرصاص**

بيانات الفواتير				
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	الجملة
				٢٤٨٨٩٦٩٦
				٢٤٨٨٩٦٩٦



(ب) الكاتب المنوط

الخطم ذو التاريخ

ووجه


رئيس المصلحة

علامة

في ٢٠١ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 جاري _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيدادات _____

الخطم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في ٢٠١ سنة _____ شيك _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ٢٠١ سنة _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٣٢ - ٢٠١٨



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(د)

إمضاءات موظفي الشطب


الخطم ذو التاريخ (٣) سحب شيك _____
 رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات الدخولات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات المصروفات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك _____
 _____إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____
 في ٢٠١ سنة _____

رقم اليند	نوع العمل	الوحدة	الفترة التقديرية بالجنيه	المقايسة	الكمية حسب المعايرة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت حتى تخلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٥	أولاً: الأعمال الصناعية بالمتر المكعب تكسير وأزالة أسفلت وطبقات أساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.	٣م	٦٠	٢٢٠٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	جارى	ـ	ـ	إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٦	٣م	٨٧	١٠٠	١٩٥	ـ	١٩٥	١٩٥	ـ	جارى	ـ	ـ	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدin في تربة متماسكة وشديدة التماسك.
٢٧	٣م.ط	٣٦٠	٩٠	ـ	٩٠	ـ	٩٠	ـ	جارى	ـ	ـ	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٨	٣م.ط	٤٣٦	٩٠	ـ	٦٥	ـ	٦٥	ـ	جارى	ـ	ـ	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٣٣	٣م	٦٥	٧٠٠	ـ	٧٠٠	ـ	٧٠٠	ـ	جارى	ـ	ـ	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٣٤	٣م	٢٤٤٨	١٢٠	ـ	١٢٠٠	ـ	١٢٠	ـ	جارى	ـ	ـ	لوحات المشروع متواجدة
٣٥	٣م	١٢١	١١٠	ـ	٥٤	ـ	٥٤	ـ	جارى	ـ	ـ	المعمل متواجد
٣٦	٣م	١٥٧٥	٧٥	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	جارى	ـ	ـ	المكاتب متواجدة
٣٧	٣م	٢٢٠٥	١٢٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	جارى	ـ	ـ	البرنامج الزمني متواجد
٣٨	٣م	٤٥٠	٤٠٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	جارى	ـ	ـ	الأمن الصناعي موجود
٣٩	٣م	٢٨٣٥	١٢٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	التقرير المبدئي موجود
٤٠	٣م	٣٠٠	٣٠٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
٤١	٣م	٢٩٤٠	٧٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخدع وحتى أسفل الاطارات
٤٢	٣م	٣٣٤٠	٤٧٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لازوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري
٤٣	٣م	٣٣٤٠	٤٧٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخدع وحتى أسفل الاطارات
٤٤	٣م	٣٠٩٨	٤٧٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لازوم الجزء العلوي للكوبري box section
٤٥	٣م	٢٠٠	٦٥٠٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ارتفاع زبادة الاجهاد الى ٥٥ كجم/سم²
٤٦	طن	٦٥٠٠	١٣٦	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	بالطن توريد وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات
٤٧	طن	٢٣٥٠	١٢٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبري
٤٨	طن	٦٥٠٠	١٣٦	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	التشوينات
٤٩	طن	٦٥٠٠	٧٥	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات
٤١	طن	٢٣٥٠	١٢٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخدع وحتى أسفل الاطارات.
٤٢	طن	٢٣٥٠	١١٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات
٤٣	طن	٢٣٥٠	١٢٠	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبري
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية												
تصريف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												
السابق												
الباقي												
٢٥,٠٨٥,٠٩٢,٩٠												
٢٥,٠٨٥,٠٩٢,٩٠-												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م/ انصار محمد نصر طيخ	مدير عام الشئون المالية والإدارية م/ مصطفى عدال جواد	الهيئة العامة للطرق والجسور	الاستشاري العام مكتب يورو كونسلت م/ أحمد السيد محمد	الشركة المنفذة - مدير المشروع م/ محمد صابر حسن
<p>أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول</p> <p>تحريباً في / ٢٠٢٣ / على الحساب قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ نهائياً</p> <p>ملاحظة : الفئات غير الواردة بصلك الشروط وأعتمدت من مدیر المصاledge يعتمد ،،،</p>		<p>مدیر المشروع / راشد شحاته ابراهيم</p> <p>مدیر عام المشروعات / جهاد محمد سعد</p> <p>جهاد</p>		



التوقيع :
المشروع
م / محمد صابر حسن

التوقيع :
الهادى
م / اشرف

التوقيع :
المنفذة - مدير
الشركة
م / محمد صابر حسن

اسم العمل
اسم المقاول

رقم و مقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة		القيمة
		فروش
جنيه	فروش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٤٨٢٧٣٩٩٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٥٥٠٨٥٠٩٤٩٠
مستحق صرفه		٢٢٤٨٨٩٠٥١٠
الاستقطاعات	فروش	جنيه
رسم دمغة اصلی		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
صافي المبلغ المستحق		

تحريرا في سنة رئيس المصلحة علامة
 اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
 اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
 بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء
 تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ع.د) برقم الكاتب المنوط
 تحريرا في سنة روج علاقات الكاتب المنوط
 شيك اذن صرف يعتمد سحب
 رئيس الحسابات بمحلي
 تحريرا في سنة الكاتب المنوط
 (١) شطب
 (٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم الكاتب المنوط
 (٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المنوط
 (٤) وادرج في كشف الحالات رقم رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
 سلمت التحويل رقم و اقر بانتى اوافق على هذا الحساب المقدم بيانه(*) وانتى تسلمت المستحق لى
 وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
 المقاول
 التاريخ سنة

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)					
الجملة	استقطاعات	قيمة التحويل	تاريخ الميزانية	تحويل	رقم الاستمارة
فروش	جنيه	فروش	جنيه	فروش	جنيه
جملة المبالغ السابقة صرفها					
باقي المقاول					
المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠					
فروش	جنيه	فروش	جنيه	فروش	جنيه
قيمة التحويل					
الجمة					
جملة قيمة التحويل					
باقي المقاول					



شاملة المدة من ٢١/١١/٢٠٢٢ إلى ٢٣/١١/٢٠٢٣

نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن نهاي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	اسقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات	رقم البلد
أولاً: الأعمال الصناعية										
بالمتر المكعب أعمال وتكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	٣م	٦٩	٣٠٠	.	١٣٢	١٣٢	.	٩,١٠٨	.	٤
بالمتر المكعب لزوم التحويلة المروية أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	٣م	٢٢٤	٢١٠	.	٢٠٠	٢٠٠	.	٤٤٨,٠٠٠	/	٦
المتر المكعب حفر استكشافى بعمالة بدويه او معدات خفيفه فى ارض الموقع العام فى تربة متباينة وشديدة التمساك والبند يشمل المعدات الازمة للحرف والاجهزه والأعمال المساحية الازمة وكل ما يلزم لتهه العمـاـ	٣م	١٠٠	٢١٩	.	٢٠٨	٢٠٨	.	٢٠,٨٠٠	/	٢٤
بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها الى أي موقع هما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	.	١٠٧	١٠٧	.	٤٤,٩٤٠	/	٢٥
بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة جرانيت او بازلتينيه يوجه اعلى من ٤٠٠ كجم / سم ٢ وحتى ٧٠٠ كجم / سم والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها الى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	.	٧٢	٧٢	.	٤٣,٢٠٠	/	٢٦
بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع في تربة جرانيت او بازلتينيه يوجه اعلى من ٤٠٠ كجم / سـم ٢ متوسط ٧٠٠ كجم / سـم ٢ العمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنشآت والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١١٠	١٣٢	.	١٣١٧	١٣١٧	.	١٤٤,٨٧٠	/	٢٩
بالمتر المكعب توريد وردم بالرمال النظيفة المقودة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكبوري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسرع يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك كلثافة حادة عن ٢٥ سم مع الرش بال المياه والدملك جيداً واستخدام الات الدملك الديناميكى للوصول إلى أقصى عادي ومحتوىأسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/ ٣م وجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/ ٣م والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٠٠	٨٠	٥٤	٥٤	٥٤	.	٨,٣٧٠	/	٣٠
بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتفالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوىأسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/ ٣م وجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/ ٣م والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٩٧	١٠٠	.	٦٥	٦٥	.	١٢٧,٤٠٠	/	٣١
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لأساسات والبلاطات الانتفالية على ان يكون الخليط والمملک ميكانيكي على الاقل المقاومه المميزة للمكعب القياسي للخرسانه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عند ٣٠٠ كجم/ سـم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/ ٣م اسمنت بورتلاندي عادي	٣م	٢٦٧	١٣٨	.	١٢٦٨	١٢٦٨	.	٣,٣٨٥,٥٦٠	/	٣٢
علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/ سـم ٢ وزيادة محنتي الاسمنت الى ٤٤٥ كجم/ ٣م اسمنت بورتلاندي عادي	٣م	٢٤٠	١٣٨	.	٧٠	٧٠	.	١٦٨,٠٠٠	/	٣٣
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لاغرفة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدمات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخليط والمملک ميكانيكي وعلى الاقل المقاومه المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المساحة عن ٤٠٠ كجم/ سـم ٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محنتي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/ ٣م اسمنت بورتلاندي عادي ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخد وحـى أسفل الاطارات .	٣م	٤٠٥	٣٤٠	.	٤٥١	٤٥١	.	١,٥٣٣,٤٠٠	/	٣٤
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهايات العرضية فوق اعدمة الكبوري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخد وحـى أسفل الاطارات	٣م	٣٥٤	١٦٨	.	١٦٧	١٦٧	.	٥٩١,١٨٠	/	٣٥
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكبوري box section شامل البلاطة السفلية والهيابات والبلاطة العلوية وكوستتها علاوة زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم/ سـم	٣م	٣٦٥	٣٨٠	.	١١٣	١١٣	.	٤,٠٢٥,٩٥٠	/	٣٨
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عاليه الاجهاد لزوم الكهرباء سابقة الصب بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عاليه الاجهاد لزوم الكهرباء سابقة الصب	طن	٢٤٠	٣٨٨	.	١١٣	١١٣	.	٢٦٤,٧٢٠	/	٣٩
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عاليه الاجهاد لزوم الكهرباء سابقة الصب	طن	١١٢٠	١٢٩	.	٦٣	٦٣	.	٧,٠٥٦,٠٠٠	/	٤٠
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتدبيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)	طن	٤١٥٠	١٦٥٠	.	٧٣٥	٧٣٥	.	٣٠,٥٠٢,٥٠	/	٤١
إجمالي الأعمال بالأسعارات النهائية بعد المفاوضة										
السابق										
الباقي										
الهيئة العامة للطرق والكبارى										

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصر محمد نصر طبيخ	مدير عام الشئون المالية والإدارية ١/ مصطفى عبد الجوارد	اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في / المحاسب / على الحساب	مدير المشروع / راشد شحاته ابراهيم	الاستشاري العام مكتب يورو كونسلت م / احمد السيد محمد
		يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة: الفاتن غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من		م / اشرف الهادي
		مديرة المصلحة يعتمد ،،،	مديرة عام المشروعات / جهاد محمد سعد	التـوقـع :
				الـشـركـةـ المـنـفذـةـ - مدـيرـ
				المـشـروعـ مـصـابـرـ حـسـنـ
				التـوقـعـ :

اسم العمل القيمة رقم التصديق (عدد الملحقات) رقم المستند نوع الميزانية فرع بند حرف اسم المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

..... تسلمت التحويل رقم و اقر بانتى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانتى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
..... المقاول التاريخ سنة ٢٠٠