

العقد رقم ٩٦/٢٠١٠/٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥

تنفيذ شركة: المقاولون العرب

شاملة المدة من بدء العمل إلى: ٢٠٢٤/١/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفترة	المفردات	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	الباقي من الاستقطاع	الباقي من الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	
١	توريق وتشغيل اترية ..... الخ			٦٩٤٠٠,٤٥	٠,٠٠	٦٩٤٠٠,٤٥	٣م	١٢	٥٠	مهندسو العمليه موجودون
٢	إنشاء حمايات من الخرسانه العاليه			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٤٥٠	—	مهندس المعمل موجود
٣	تسخير وازالة المسطحات المنهارة			٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٣م	٢٥	—	المعمل موجود
٤	توريق وتشغيل طبقة اساس			١٧٩٨٩١,٤٢	٠,٠٠	١٧٩٨٩١,٤٢	٣م	٨٩	—	الاستراحة متواجدة
٥	توريق وتشغيل طبقة تشريب			٦٨٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧٥٠٠,٠٠	٢م	٣	—	علامات الارشاد والتغذير
٦	إنشاء طبقة اساس بيتومني			٦٥٣٥٦٠,٣٥	٠,٠٠	٦٥٣٥٦٠,٣٥	٢م	٣١	—	موجودة
٧	إنشاء طبقة لصق ٥ كجم/م			١٠٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	٢م	١	٥٠	الافتات موجودة
٨	سطحية سمك ٥ سم			٦٢٨٩٦,٩٤	٠,٠٠	٦٢٨٩٦,٩٤	٢م	٢٥	—	خصم عدد ٢ سيارة لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من ٢٠٢١/٩/٣٠
٩	كشط وازالة المسطحات المنهارة			١١٤٤٩,٢٧	٠,٠٠	١١٤٤٩,٢٧	٣م	١٢٥	—	وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ تاريخ محضر الاسلام
١٠	ترميم بالملحوظ الاسفلتي			٤١١١,٥٣	٠,٠٠	٤١١١,٥٣	٣م	٤٠٠	—	الابتداى الجزئى
١١	توريق وصب خرسانه عادي للارصفة			٢١٥,٣٩	٠,٠٠	٢١٥,٣٩	٣م	٤٣٧	٥٠	عدد (١) سيارة تراجع بمعرفه الادارة
	الاجمالى البنود الاصلية			٥٩٧١٩٣٩٠,٢٣						بنود الزائدة عن ١٢٥ % تم المقاوضة عليها
٣	تسخير وازالة المسطحات المنهارة			٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٣م	٦٠,٠٠	—	مدة شهرين
٥	توريق وتشغيل طبقة تشريب			٣٨٠٠٨٠,٦٥	١٨٥٠٠,٠٠	٣٦١٥٨٠,٦٥	٢م	١٤,٧٠	—	مع مراعاه خصومات محضر الاسلام الابتداى
٦	إنشاء طبقة لصق ٥ كجم/م			١٢٨٢٤٣,٧٠	٠,٠٠	١٢٨٢٤٣,٧٠	٢م	٥,٩٠	—	الجزئى المرفق
٧	كشط وازالة المسطحات المنهارة			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٤٥,٠٠	—	
	اجمالى بنود تم المقاوضة عليها			١٢٠٤٣٨٢٢٣,٣٩						بنود مستحدثه( مقاوضة اولى وثانية )
١	توريق وتشغيل طبقة اساس سmek ٤٠ سم			٤١٣٦٤١٧٠,٢٥	٢١٢١٢٣,٩٥	١٠٩٠٠,٠٠	٣م	١٩٥	—	
٢	إنشاء طبقة رابطة من خرسانة اسفليتية ٧ سم			٣٩٩٨٥٧٣٠,١٠	٤٦٤٩٥٠,٣٥	٢٠٦٥٠,٠٠	٢م	٨٦	—	
٣	إنشاء طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتية ٦ سم			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٨٠	—	
٤	إنشاء طبقة سطحية بسمك ٦ سم			٤٠٨٥٦٠٧٦,٨٠	٤٦٤٢٧٣,٦٠	٤٦٤٠٠,٠٠	٢م	٨٨	—	
٥	اعمال حفر جميع انواع الارتبة			٤٣٦٢٩٩٥,٤٣	٢٥٦٦٤٦,٧٩	٠,٠٠	٣م	١٧	—	
٦	تحميل واعادة تشغيل طبقة الاساس ..... الخ			٧٨١١٨٥٠,٣٣	٢١١١٣١,٠٩	٠,٠٠	٣م	٣٧	—	
	اجمالى بنود مستحدثه ( مقاوضة ثانية )			١٣٤٣٨٠٨٢٢,٩١						
				٢٠٦١٤٤٠٣٦,٥٣	٠,٠٠	٢٠٦١٤٤٠٣٦,٥٣				

اقرر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٩٧٨٨٧٤٥٦,٥٣ سبق صرفها إلى المقاول

قرش      جنية  
يدفع للمقاول على الحساب ٨٢٥٦٨٠ فقط

رجوع فوجد على صحة .

المهندس ..... مدير الأعمال .....

اقر بصحة ذلك .

تحرير في ١١٥ /٤/٢٠٢٤  
المقاول ..... المقاول .....

مدير عام المشروعات .....

ملاحظات الفنات: ..... غير الواردة بضم الشروط اعتمدت من .....

رئيس الادارة المركزية ..... مهندس / ..... بدر عبد التواب بدر

مهندس / ..... بدر عبد التواب بدر

٢٠٢٤