



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الثانية بالإسماعيلية قسم المحفوظات  
رقم الصادر: ٥٠٧٠٢  
عدد المرفقات: ٤  
التوقيع: .....  
التاريخ: ١١/٤/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ( ٤٨ ) جاري لعملية تقوية وتغطية طريق الشط / ميت أبو الكوم / القنطرة شرق بطول ٥٤ كم .

عقد رقم : ٢٠١٠/٢٠٠٩/٩١ بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٠ .

تنفيذ : شركة المقاولون العرب .

وبناءً علي موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي إحتساب الفترة من ٢٠٢٢/٥/٣١ م ( تاريخ الإستلام الإبتدائي ) إلي ٢٠٢٣/١١/١٢ م ( تاريخ الإستئناف ) فترة توقف. برجاء التكرم بالإحاطه والتوجيه باللائم مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإضافة المدة المشار إليها لمدة تنفيذ المشروع ليصبح تاريخ النهو هو ٢٠٢٤/٨/٣٠ م .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١/٢٢ م

مرفقات عدد ( ٣ ) مستخلص - إستمارة ٥٠٠٠ ج  
- خطاب الحملات - خطاب السيارات - خطاب العمالة  
تقارير معملية .

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



(استمارة رقم ٥٠ «ع. ح» )

جمهورية مصر العربية  
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: **الهيئة العامة للغنى والكسب**

قسم: \_\_\_\_\_

المبلغ المستحق إلى: **شركة المقاولون العرب**

موجب: } الطلبات طيه ، أو : **مستخلص رقم ٢٤٨٠ جمار**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: \_\_\_\_\_

شيك على البنك المركزي في: \_\_\_\_\_

شيك على الخارج: **صاحب الحق أو : شركة المقاولون العرب**

يستحب باسم \_\_\_\_\_

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: \_\_\_\_\_

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
1		1٢٥٦٥٨٠	-

الجملة **1٢٥٦٥٨٠**

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

كتب المراجعة \_\_\_\_\_

رئيس القسم \_\_\_\_\_

٢٠٢ \_\_\_\_\_

تقيد في السجل برقم: \_\_\_\_\_

الكاتب المنوط \_\_\_\_\_

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					1٢٥٦٥٨٠	-
	إجمالي الأصل <b>1٢٥٦٥٨٠</b>					
بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش		
عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش جنيه	قرش جنيه		
			رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

رئيس المصلحة \_\_\_\_\_

علامة \_\_\_\_\_

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: \_\_\_\_\_

الإيرادات: \_\_\_\_\_

بتاريخ: \_\_\_\_\_

الإمضاء: \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

(٣) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم: \_\_\_\_\_

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: \_\_\_\_\_

رُوجع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يحتمد سحب \_\_\_\_\_

إذن صرفه \_\_\_\_\_

مدير أو رئيس الحسابات \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ بمبلغ \_\_\_\_\_

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٠-٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»): \_\_\_\_\_

إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: \_\_\_\_\_

إمضاء موظفي الشطب: \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

(٣) سحب \_\_\_\_\_

رقم: \_\_\_\_\_

شيك \_\_\_\_\_

إذن صرفه \_\_\_\_\_

شاملة المدة من بدء العمل الى: ٢٠٢٤/١/١٥

تنفيذ شركة: المقاولون العرب

العقد رقم ٢٠١٠/٢٠٠٩/٩٤ بتاريخ: ٢٠١٠/٤/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	إستقطاع		الباقي من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	توريد وتشغيل اترية.... الخ	١٢	٥٠	٣م	٦٩٤٠٠,٤٥	٠,٠٠	٦٩٤٠٠,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مهندسا العملية موجودون
٢	انشاء حمايات من الخرسانة العادية	٤٥٠	—	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مهندس المعمل موجود
٣	تكسير وازالة المسطحات المنهارة	٢٥	—	٣م	٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل موجود
٤	توريد وتشغيل طبقة اساس	٨٩	—	٣م	١٧٩٨٩١,٤٢	٠,٠٠	١٧٩٨٩١,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستراحه متواجده
٥	توريد وتشغيل طبقة تشريب	٣	—	٢م	٦٨٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	علامات الارشاد والتحزير
٦	انشاء طبقة اساس بينومينى	٣١	—	٢م	٦٥٣٥٦٠,٣٥	٠,٠٠	٦٥٣٥٦٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	موجودة
٧	انشاء طبقة لصق ٥ كجم/م <sup>٢</sup>	١	٥٠	٢م	١٠٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الافتات موجودة
٨	سطحية سمك ٥ سم	٢٥	—	٢م	٦٢٨٠٩٦,٩٤	٠,٠٠	٦٢٨٠٩٦,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خصم عدد ٢ سيارة لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من ٢٠٢١/٩/٣٠
٩	كنط وازالة المسطحات المنهارة	١٢٥	—	٣م	١١٤٤٩,٢٧	٠,٠٠	١١٤٤٩,٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ تاريخ محضر الاستلام
١٠	ترميم بالمخلوط الاسفلتى	٤٠٠	—	٣م	٤١١١,٥٣	٠,٠٠	٤١١١,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الابتدائى الجزئى
١١	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة	٤٣٧	٥٠	٣م	٢١٥,٣٩	٠,٠٠	٢١٥,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد (١) سيارة تراجع بمعرفة الادارة خصم عدد ٢ سيارة ابتداء من تاريخ استئناف العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١/١٥
الاجملى البنود الاصلية												
بنود الزائدة عن ١٢٥% تم المفاوضة عليها												
٣	تكسير وازالة المسطحات المنهارة	٦٠,٠٠	—	٣م	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مدة شهرين
٥	توريد وتشغيل طبقة تشريب	١٤,٧٠	—	٢م	٣٦١٥٨٠,٦٥	١٨٥٠٠,٠٠	٣٨٠٠٨٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مع مراعاة خصومات محضر الاستلام الابتدائى
٦	انشاء طبقة لصق ٥ كجم/م <sup>٢</sup>	٥,٩٠	—	٢م	١٢٨٢٤٣,٧٠	٠,٠٠	١٢٨٢٤٣,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الجزئى المرفق
٧	كنط وازالة المسطحات المنهارة	٢٤٥,٠٠	—	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اجملى بنود تم المفاوضة عليها												
بنود مستحدثه (مفاوضة اولى وثانية )												
١	توريد وتشغيل طبقة اساس سمك ٤٠ سم	١٩٥	—	٣م	٢٠١٢٢٣,٩٥	١٠٩٠٠,٠٠	٢١٢١٢٣,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	انشاء طبقة رابطة من خرسانة اسفلتية ٧ سم	٨٦	—	٢م	٤٤٤٣٠٠,٣٥	٢٠٦٥٠,٠٠	٤٦٤٩٥٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	انشاء طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتية ٦ سم	٨٠	—	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	انشاء طبقة سطحية بسمك ٦ سم	٨٨	—	٢م	٤٦٤٢٧٣,٦٠	٤٦٤٠٠,٠٠	٤١٧٨٧٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	اعمال حفر جميع انواع الاترية	١٧	—	٣م	٢٥٦٦٤٦,٧٩	٠,٠٠	٢٥٦٦٤٦,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	تحميل واعادة تشغيل طبقة الاساس..... الخ	٣٧	—	٣م	٢١١١٣١,٠٩	٠,٠٠	٢١١١٣١,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اجملى بنود مستحدثه (مفاوضة ثانية )												
٢٠٦١٤٤٠٣٦,٥٣												

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٩٧٨٨٧٤٥٦,٥٣ سبق صرفها إلى المقاول

المهندس ..... مدير الأعمال

المحاسب /

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٨٢٥٦٥٨٠ فقط

رؤج فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات

ملاحظات الفئات: غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا فى ١/١٥ / ٢٠٢٤ أقر بصحة ذلك .

رئيس الإدارة المركزيه

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

المقاول