

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
المنطقة الثانية بالإسماعيلية قسم المحفوظات
رقم الصادر: ٣٠٦٧٠٢٠١٠٩٠٥٠٢
عدد المرفقات: ٤٨
التاريخ: ٢٤/١١/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نترى بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٤٨) جاري لعملية تقوية وتغطية طريق الشط / ميت أبو الكوم / القنطرة شرق بطول ٥٤ كم .

عقد رقم : ٢٠١٠/٢٠٠٩/٩١ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٠

تنفيذ : شركة المقاولون العرب .

وبناءً على موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي إحتساب الفترة من ٣١/٥/٢٠٢٢م (تاريخ الإسلام الابتدائي) إلي ١٢/١١/٢٠٢٣م (تاريخ الإستئناف) فترة توقف .
يرجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإضافة المدة المشار إليها لمدة تنفيذ المشروع ليصبح تاريخ النهاية هو ٣٠/٨/٢٠٢٤م .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحرير: ٢٠٢٤/١/٢٢

مرفقات عدد (٣) مستخلص - إستمارة ٥٠٤
- خطاب المحملات - خطاب السيارات - خطاب العمال
- تقارير معملية .

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



(استمارة رقم ٥٠ «ع.ح»)

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: (البنك المركزي المصري)

قسم: _____
 المبلغ المستحق إلى: سودة ٦٦٧٩ لقى ولفن الصراف
 موجب { الطلبات طيه، أو:
 مستخرج رقم (٤٨) بـ جاري

صار مراجعته وردد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: _____
 شيك على البنك المركزي في: _____
 شيك على الخارج { صاحب الحق أو:
 يسحب باسم: سودة ٦٦٧٩ لقى ولفن الصراف
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: _____

بيانات الفواتير				
الجملة	قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٦٦٧٩	-	-	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٥
٦٦٧٩	-	-	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٥

الختم ذو التاريخ

كتاب المصلحة

(أمين) القائم

٢٠٢

بيان) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات		نوع الخصم					
النحو	النحو	بندر	بنصل	فرع	نصل	قسم	جنيه	قرش
بعض مستخلص رقم (٨٧) بـ جاري لعمدة لقون وتقديرها بـ جاري الطامين أو الخارج / القنطرة شرق بمقدار ٤٥ كم	بعض مستخلص رقم (٨٧) بـ جاري لعمدة لقون وتقديرها بـ جاري الطامين أو الخارج / القنطرة شرق بمقدار ٤٥ كم	-	-	-	-	-	-	-
تفيد سودة ٦٦٧٩ لقى ولفن الصراف	تفيد سودة ٦٦٧٩ لقى ولفن الصراف	-	-	-	-	-	-	-
بيانات الاستقطاعات	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
عادي إضافي دمغة توقيع	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
رس الدمة	رس الدمة	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
صافي القيمة المطلوب صرفها	صافي القيمة المطلوب صرفها	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والمتزاولات : _____
 الإمضاء: _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
 الإمضاء: _____
 (أو) بأن المبلغ مضاد بحساب الإيرادات: _____
 الإمضاء: _____

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

روج في ————— سنة ٢٠٢
 يعتمد سحب شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

- في ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ _____
 رقم المستند (وهو رقم القيد في المفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») ————— إمضاء الكاتب المنوط :
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
 إمضاءات موظفى الشطب
 (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط :
 (٤) إثبات صرف: _____

الممثلة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤١١٠٤ - ٢٠٢٠



(٥)

الختم ذو التاريخ

العقد رقم ٩٦/٩٦ بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥

تنفيذ شركة: المقاولون العرب

رقم البند	نوع العمل	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	الباقي من الاستقطاع	شاملة المدة من بدء العمل إلى: ٢٠٢٤/١/١٥		ملاحظات
									قرش	جنيه	
١	توريق وتشغيل اترية..... الخ			٦٩٤٠٠,٤٥	٠,٠٠	٦٩٤٠٠,٤٥	٣م	١٢	٥٠		مهندسو العمليه موجودون
٢	إنشاء حمايات من الخرسانة العالية			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٤٥٠	—		مهندس المعمل موجود
٣	تكسير وازالة المسطحات المنهارة			٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٣م	٢٥	—		المعلم موجود
٤	توريق وتشغيل طبقة اساس			١٧٩٨٩١,٤٢	٠,٠٠	١٧٩٨٩١,٤٢	٣م	٨٩	—		الاستراحة متواجدة
٥	توريق وتشغيل طبقة تشريب			٦٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧٥٠,٠٠	٢م	٣	—		علامات الارشاد والتلزير
٦	إنشاء طبقة اساس بيتموني			٦٥٣٥٦٠,٣٥	٠,٠٠	٦٥٣٥٦٠,٣٥	٢م	٣١	—		موجة موجة
٧	إنشاء طبقة لصق ٥ كجم/م٢			١٠٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	٢م	١	٥٠		الافتات موجودة
٨	سطحية سمك ٥ سم			٦٢٨٩٦,٩٤	٠,٠٠	٦٢٨٩٦,٩٤	٢م	٢٥	—		خصم عدد ٢ سيارة لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من ٢٠٢١/٩/٣٠
٩	كشط وازالة المسطحات المنهارة			١١٤٤٩,٢٧	٠,٠٠	١١٤٤٩,٢٧	٣م	١٢٥	—		وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ تاريخ محضر الاسلام
١٠	ترميم بالملحوظ الاسفلتي			٤١١١,٥٣	٠,٠٠	٤١١١,٥٣	٣م	٤٠٠	—		الابتدائى الجزئى
١١	توريق وصب خرسانة عادية للارصفة			٢١٥,٣٩	٠,٠٠	٢١٥,٣٩	٣م	٤٣٧	٥٠		عدد (١) سيارة تراجع بمعرفه الادارة
	الاجمالى البنود الاصلية			٥٩٧١٩٣٩٠,٢٣							خصم عدد ٢ سيارة ابتداء من تاريخ استئناف العمل ٢٠٢٤/٠١/١٥ وحتى تاريخ ١٢/١١/٢٠٢٣ بنود الزائدة عن ١٢٥ % تم المقاوضة عليها
٣	تسخير وازالة المسطحات المنهارة			٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٣م	٦٠,٠٠	—		مدة شهرين
٥	توريق وتشغيل طبقة تشريب			٣٨٠٠٨٠,٦٥	١٨٥٠٠,٠٠	٣٦١٥٨٠,٦٥	٢م	١٤,٧٠	—		مع مراعاه خصومات محضر الاسلام الابتدائى
٦	إنشاء طبقة لصق ٥ كجم/م٢			١٢٨٢٤٣,٧٠	٠,٠٠	١٢٨٢٤٣,٧٠	٢م	٥,٩٠	—		الجزئى المرفق
٧	كشط وازالة المسطحات المنهارة			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٤٥,٠٠	—		
	اجمالى بنود محدثه(مفاوضة اولى وثانية)			١٢٠٤٣٨٢٣,٣٩							
١	توريق وتشغيل طبقة اساس سمك ٤٠ سم			٢١٢١٢٣,٩٥	١٠٩٠٠,٠٠	٢٠١٢٢٣,٩٥	٣م	١٩٥	—		
٢	إنشاء طبقة رابطة من خرسانة اسلقتية ٧ سم			٤٦٤٩٥٠,٣٥	٢٠٦٥٠,٠٠	٤٤٤٣٠,٣٥	٢م	٨٦	—		
٣	إنشاء طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتية ٦ سم			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٨٠	—		
٤	إنشاء طبقة سطحية بسمك ٦ سم			٤٦٤٢٧٣,٦٠	٤٦٤٠٠,٠٠	٤١٧٨٧٣,٦٠	٢م	٨٨	—		
٥	اعمال حفر جميع انواع الارضية			٢٥٦٦٤٦,٧٩	٠,٠٠	٢٥٦٦٤٦,٧٩	٣م	١٧	—		
٦	تحميل واعادة تشغيل طبقة الاساس الخ			٢١١١٣١,٠٩	٠,٠٠	٢١١١٣١,٠٩	٣م	٣٧	—		
	اجمالى بنود محدثه(مفاوضة ثانية)			١٣٤٣٨,٨٢٢,٩١							
				٢٠٦١٤٤٠٣٦,٥٣	٠,٠٠	٢٠٦١٤٤٠٣٦,٥٣					
				٢٠٦١٤٤٠٣٦,٥٣	٠,٠٠	٢٠٦١٤٤٠٣٦,٥٣					

أقر بان الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٩٧٨٨٧٤٥٦,٥٣ سبق صرفها إلى المقاول

يدفع للمقاول على الحساب ٨٢٥٦٨٠ فقط

ملاحظات الفنات: غير الواردة بتصك الشروط اعتمدت من

تحرير في ١١٥/١/٢٤

المقاول المقاول

رجوع فوجد على صحة .

المهندس مدير الأعمال

مدير عام المشروعات

المحاسب / المحاسب /

ملاحظات الفنات: غير الواردة بتصك الشروط اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
بدر عبد التواب بدر

