

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٧٣١٠٥١٠.٤٨) (فقط
وقدره سبعة مليون وثلاثمائة و عشر الفا وخمسمائة وعشر جنيها و ٤٨ قرشا لا غير)
قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة فى
الأعمال عن المستخلص (٩ جارى) عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه
الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٢٣

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيع



Two handwritten signatures in blue ink.



قسم :

المبلغ الم

الطلبات طيه ، أو :

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۶ اِذْنِ صَرْفِ عَلٰی :-

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج ، صاحب الحق أه :

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۹۹۷-جے

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

جاری

(أو) بان المبلغ مصاف بحساب : الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ سنة ————— روجع فى (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

امضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشنكات

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط :

الحواشي


امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

(۶) استلمت


Abo Al Nomros Schedule-02



Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Budgeted Nonlabor Units	Budgeted Nonlabor Units	2023												2024
							Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan			
Abo Al Nomros Schedule-02											1360	2007	1943	1036					
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب-41	98	11-Jul-23	16-Oct-23	6346														
ABNM1010	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	100					21	32	31	16						
ABNM1110	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	21					21									
ABNM1210	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	32						32								
ABNM1640	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	31							31							
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن-48	98	11-Jul-23	16-Oct-23	181					39	57	55	30						
ABNM1650	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	39					39									
ABNM1660	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	57						57								
ABNM1670	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	55							55							
ABNM1680	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	30								30						
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك)-51	98	11-Jul-23	16-Oct-23	217					47	69	66	35						
ABNM1850	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك)-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	47					47									
ABNM1860	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك)-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	69						69								
ABNM1870	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك)-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	66							66							
ABNM1880	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك)-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	35								35						
54	عب توريد وردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاستعمال-54	98	11-Jul-23	16-Oct-23	230					49	73	70	38						
ABNM2090	بالمتر المكعب توريد وردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاستعمال وحول جسم الكوبري-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	49					49									
ABNM2100	بالمتر المكعب توريد وردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاستعمال وحول جسم الكوبري-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	73						73								
ABNM2110	بالمتر المكعب توريد وردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاستعمال وحول جسم الكوبري-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	70							70							
ABNM2120	بالمتر المكعب توريد وردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاستعمال وحول جسم الكوبري-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	38								38						
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستعمال والبلاطات الانتقالية-56	98	11-Jul-23	16-Oct-23	4					1	1	1	1						
ABNM1690	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستعمال والبلاطات الانتقالية-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	1					1									
ABNM1700	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستعمال والبلاطات الانتقالية-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	1						1								
ABNM1710	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستعمال والبلاطات الانتقالية-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	1							1							
ABNM1720	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستعمال والبلاطات الانتقالية-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	1								1						
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاستعمال والبلاطات الانتقالية-57	98	11-Jul-23	16-Oct-23	19					4	6	6	3						
ABNM1890	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاستعمال والبلاطات الانتقالية-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	4					4									
ABNM1900	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاستعمال والبلاطات الانتقالية-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	6						6								
ABNM1910	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاستعمال والبلاطات الانتقالية-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	6							6							
ABNM1920	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاستعمال والبلاطات الانتقالية-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	3								3						
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والإكشاف فوق منسوب ظهر المخذات-58	98	11-Jul-23	16-Oct-23	76					16	24	23	12						
ABNM2010	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والإكشاف فوق منسوب ظهر المخذات-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	16					16									
ABNM2020	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والإكشاف فوق منسوب ظهر المخذات-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	24						24								
ABNM2030	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والإكشاف فوق منسوب ظهر المخذات-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	23							23							
ABNM2040	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والإكشاف فوق منسوب ظهر المخذات-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	12								12						
59	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعادة الكوبري-59	98	11-Jul-23	16-Oct-23	27					6	9	8	4						
ABNM1730	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعادة الكوبري-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	6					6									
ABNM1740	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعادة الكوبري-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	9						9								
ABNM1750	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعادة الكوبري-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	8							8							
ABNM1760	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعادة الكوبري-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	4								4						
63	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها-63	98	11-Jul-23	16-Oct-23	450					96	142	138	73						
ABNM1810	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	96					96									
ABNM1820	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	142						142								
ABNM1830	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	138							138							
ABNM1840	بالمتر المكعب اعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	73								73						
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط السددة-64	98	11-Jul-23	16-Oct-23	20					4	6	6	3						
ABNM2050	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط السددة-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	4					4									



Handwritten signature and text in Arabic, including the name 'محمد بن محمد'.




إيديكس البرمجيات لمساعدة عملاء الخدمات
 عضو الاتحاد المصري للمهندسين
 كود بري اعلي بناتقان ابو النمرس
 PJ-070

Abo Al Nomros Schedule-02



Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Budgeted Nonlabor Units	Budgeted Nonlabor Units	2023												2024
							Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan			
ABNM2060	بالنتر المكعب خرسانة مسلحة للحواسط السفلى-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	6						6								
ABNM2070	بالنتر المكعب خرسانة مسلحة للحواسط السفلى-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	6							6							
ABNM2080	بالنتر المكعب خرسانة مسلحة للحواسط السفلى-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	3								3						
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 66	98	11-Jul-23	16-Oct-23	296					63	94	91	48						
ABNM1930	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 تنفيذ جميع العناصر الإضافية للتكويري-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	63					63									
ABNM1940	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 تنفيذ جميع العناصر الإضافية للتكويري-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	94						94								
ABNM1950	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 تنفيذ جميع العناصر الإضافية للتكويري-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	91							91							
ABNM1960	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 تنفيذ جميع العناصر الإضافية للتكويري-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	48								48						
69	بالنتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عزلة-69	98	11-Jul-23	16-Oct-23	4382					939	1386	1341	715						
ABNM1970	بالنتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عزلة-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	939					939									
ABNM1980	بالنتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عزلة-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	1386						1386								
ABNM1990	بالنتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عزلة-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	1341							1341							
ABNM2000	بالنتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عزلة-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	715								715						
70	بالنتر توريد وتركيب ركاز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية-70	98	11-Jul-23	16-Oct-23	12					3	4	4	2						
ABNM1770	بالنتر توريد وتركيب ركاز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية-1	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	3					3									
ABNM1780	بالنتر توريد وتركيب ركاز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية-2	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	4						4								
ABNM1790	بالنتر توريد وتركيب ركاز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية-3	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	4							4							
ABNM1800	بالنتر توريد وتركيب ركاز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية-4	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	2								2						
73	بالنتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبة-73 (1:2)	98	11-Jul-23	16-Oct-23	332					71	105	102	54						
ABNM2130	بالنتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبة-1 (1:2)	20	11-Jul-23*	30-Jul-23	71					71									
ABNM2140	بالنتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبة-2 (1:2)	31	01-Aug-23*	31-Aug-23	105						105								
ABNM2150	بالنتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبة-3 (1:2)	30	01-Sep-23*	30-Sep-23	102							102							
ABNM2160	بالنتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبة-4 (1:2)	16	01-Oct-23*	16-Oct-23	54								54						



مستخلص فروق أسعار رقم (9) في الفترة من 11/7/2023 حتى 16/10/2023

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار (ك-ع/1ع-ع)	القيمه المستحقه (نسبة الزيادة او الخفض * فئة العنصر * إجمالي الكمية لكل شهر)
									أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	21.43	80	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0120475	20.65
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32	31.63	80	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0120475	30.49
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31	30.61	80	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0120475	29.50
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16	16.33	80	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0120475	15.74
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	38.79	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0555465	14,111.39
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32	57.26	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0608431	22,817.42
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31	55.41	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0634031	23,010.46
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16	29.55	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0819410	15,860.43
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك)	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	46.50	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0240950	56.02
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32	68.64	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0240950	82.70
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31	66.43	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0240950	80.03
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16	35.43	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0240950	42.68
54	بالمتر المكعب توريد ورماد برمالي نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	49.29	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0240950	172.19
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32	72.76	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0240950	254.19
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31	70.41	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0240950	245.99
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16	37.55	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0240950	131.19
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	0.86	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0842682	127.49
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32	1.27	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0919923	205.44
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31	1.22	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0957257	206.88
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16	0.65	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.1227602	141.50

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نصر محمد نصر طبع

المحاسب/

مدير عام الشؤون المالية
استاذ/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ ايمن محمد السيد

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئه

مدير المشروع

م/ وائل محمود أحمد

عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني

م/ وائل محمود أحمد

الدولية للمهندسة والمقاولات
عضو الاتحاد المصري لمشاريع الهندسة والبناء ٩٩٣٦
كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس
التوقيع

PJ-070

مستخلص فروق أسعار رقم (9) في الفترة من 11/7/2023 حتى 16/10/2023

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئه العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبه الزياذه او الخفض في الاسعار (ك-ع-1ع/1ع)	القيمه المستحقه (نسبة الزيادة او الخفض *فئة العنصر*إجمالي الكمية لكل شهر)
											أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	21	0.21	19	4.07	2480	23.20%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0718875	725.86
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	31	0.32		6.01	2480	23.20%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0782875	1,166.90
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	30	0.31		5.82	2480	23.20%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0813808	1,173.88
		2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	16	16	0.16		3.10	2480	23.20%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.1037808	798.39
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	21	0.21	76	16.29	3100	23.30%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0721454	3,642.31
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	31	0.32		24.04	3100	23.30%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0785730	5,855.78
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	30	0.31		23.27	3100	23.30%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0816797	5,890.94
		2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	16	16	0.16		12.41	3100	23.30%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.1041762	4,007.17
59	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	21	0.21	27	5.79	3290	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0698241	1,329.10
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	31	0.32		8.54	3290	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0760034	2,135.64
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	30	0.31		8.27	3290	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0789900	2,147.96
		2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	16	16	0.16		4.41	3290	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.1006176	1,459.24
63	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبساتها	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	21	0.21	450	96.43	3350	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0698241	22,555.67
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	31	0.32		142.35	3350	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0760034	36,243.14
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	30	0.31		137.76	3350	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0789900	36,452.29
		2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	16	16	0.16		73.47	3350	22.40%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.1006176	24,764.26
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	21	0.21	20	4.29	2970	21.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0662130	842.80
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	31	0.32		6.33	2970	21.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0720061	1,352.98
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	30	0.31		6.12	2970	21.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0748061	1,360.25
		2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	16	16	0.16		3.27	2970	21.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0950820	922.10

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئه

عن الهيئه العامه للطرق والكباري

المحاسب/

مهندس المكتب الفني
م/ وائل محمود أحمدمدير المشروع
م/ بيلي صلاح البيليمدير المشروع
م/ وائل محمود أحمدمدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعدمدير عام الشؤون المالية
استاذ/ مصطفى عبد الجوادرئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نصر محمد نصر طيخ

مستخلص فروق أسعار رقم (9) في الفترة من 11/7/2023 حتى 16/10/2023

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع-1ع/1ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة او الخفض * إجمالي الكمية لكل شهر)
										أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	296	63.43	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.8076004	1,485,523.23
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32		93.63	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.8076004	2,192,915.24
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31		90.61	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.8234889	2,163,927.22
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16		48.33	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.8076004	1,131,827.22
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	4382.1	939.02	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0060238	593.93
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32		1,386.17	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0060238	876.75
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31		1,341.46	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0060238	848.47
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16		715.44	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0060238	452.51
70	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	12	2.57	33000	0.00%	25.00%	0.00%	1.00%	217.5	380.3	566	353.6	273.6	741.2	622	396.2	0.2384517	20,234.33
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32		3.80	33000	0.00%	25.00%	0.00%	1.00%	217.5	380.3	566	353.6	279.6	741.2	622	396.2	0.2384517	29,869.72
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31		3.67	33000	0.00%	25.00%	0.00%	1.00%	217.5	380.3	566	353.6	282.5	741.2	622	396.2	0.2384517	28,906.18
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16		1.96	33000	0.00%	25.00%	0.00%	1.00%	217.5	380.3	566	353.6	303.5	841.2	683.6	396.2	0.3041892	19,666.77
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (1:2)	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	21	0.21	332	71.14	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0240950	514.26
		2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	31	0.32		105.02	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	279.6	913.6	622	396.2	0.0240950	759.14
		2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	30	0.31		101.63	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	282.5	923.6	622	396.2	0.0240950	734.65
		2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	16	0.16		54.20	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	303.5	913.6	683.6	396.2	0.0240950	391.81
إجمالي المستخلص																							7,310,510.48

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئه

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري

المحاسب/

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نصر محمد نصر طهينخ

مدير عام الشؤون المالية
استاذ/ مصطفى عبد الجوادمدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعدمدير المشروع
م/ وائل محمود أحمدمهندس المكتب الفني
م/ وائل محمود أحمد

مدير المشروع
م/ بيلي صلاح البيلي

مهندس المكتب الفني
م/ وائل محمود أحمد

عضو الاتحاد المصري لمشاري الهندسة والبناء ٩٩٢٦
كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس
التوقيع: PJ-070