

العمير : الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعهير

تنفيذ: الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير
(قطاع غرب النيل -) البحيرة لتنفيذ المسافة من كم ٢٤٣+٠٠٠ إلى كم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالمراقب المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثالثة عشر

الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير

عن عملية : استئناف أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
 (قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم ٢٤١٠٠٠ إلى كم ٢٤٣٠٠٠ بطول ٢ كم استكمال أعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثالثة عشر

ستخلاص رقم (٥) ختامي

عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ - ٦ - ١٥

العقد رقم: (٨٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) التاريخ : ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	اسقطاع او جز	باقي بعد الاستقطاع	ملحوظات
											ملحوظات
اعمال الحفر											
١-٢	٤٠٠,٨ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٠,٥ كم)	٢٦,٥٠	٦٥٠٠	٣م	٢٤٥٣٥	٠	٤٩٣١٥٣,٥٠	ختامي	٤٩٣١٥٣,٥٠	٠,٠	٤٩٣١٥٣,٥٠
	١٧٠٠,٥٠ كم طبقا للمقاوضة	٢٦,٥٠	٦٥٠٠	٣م	٢٤٥٣٥	٠	٦٨٦٩٨,٠٠	اختامي	٦٨٦٩٨,٠٠	٠,٠	٦٨٦٩٨,٠٠
	١٠٠,٥٠ كم طبقا للمقاوضة	٣,٨٥	٦٥٠٠	٣م	٧٧٥٩,٥٠	٧٧٥٩,٥٠	٧٧٥٩,٥٠	اختامي	٢٠٥٦٢٦,٧٥	٠,٠	٢٠٥٦٢٦,٧٥
	١٠٠,١ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٠,٥ كم) طبقا للمقاوضة	٣,٨٥	٦٥٠٠	٣م	٧٧٥٩,٥٠	٧٧٥٩,٥٠	٢٩٨٧٤,٠٨	اختامي	٢٩٨٧٤,٠٨	٠,٠	

اعمال البلاطات الخرسانية

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

一八七〇年四月九日

173-7-30-6

اجمالی ماتم ادرجہ سابق

1

اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

۱۳۴۵۳۹۴، ۴

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٥)

نيس الادارة المركزية المنطقة الثالثة عشر


بالبحيرة وكفر الشيخ

ال مشروعات

المشروع

الهيئة : الشاعر حمد

الاستشاري العام
سيسترا للإسثمارات الهندسية
م. باهيز الدين
تم راجعه الأعمال فنياً دون تصحيحها



فيذ : الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعهير

تنفيذ: الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير
(قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم ٢٤١+٠٠٠ الى كم ٢٤٣+٠٠٠ بطول ٢ كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالامر المباشر)

عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ - ٦ - ١٥

بتأريخ : ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٥

العقد رقم : (٨٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاواضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او جز	باقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
اعمال الحفر												
١-٢	٤٩٣١٥٣,٥٠	٠,٠٠	٤٩٣١٥٣,٥٠	ختامي	٢٤٥٣٥	٠	٢٤٥٣٥	٣م	٦٥٠٠	٢٠,١٠	بال限り المكعب اعمال حفر باستخدام (البلوز) وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة فهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرخش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٥٩% من الكثافة الجافة القصوى) ومholm على البد تحميل ونقل الاتربة الزلادة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملةاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨٪ جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان .	براعي تطبيق نصوص التعاقد التقارير (الميداني الأسبوعي - الشهري) والبرنامج الزمني متواجدة
	٦٨٦٩٨,٠٠	٠,٠	٦٨٦٩٨,٠٠	ختامي	٢٤٥٣٥	٠	٢٤٥٣٥	٣م	٦٥٠٠	٢,٨٠	علاوة ٨٪ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٥ كم)	١-٢
	٢٠٥٦٢٦,٧٥	٠,٠	٢٠٥٦٢٦,٧٥	ختامي	٧٧٥٩,٥٠	٧٧٥٩,٥٠	٠	٣م	٦٥٠٠	٢٦,٥٠	مسافة النقل حتى ٥,٥ كم طبقاً للمقاواضة	
	٢٩٨٧٤,٠٨	٠,٠	٢٩٨٧٤,٠٨	ختامي	٧٧٥٩,٥٠	٧٧٥٩,٥٠	٠	٣م	٦٥٠٠	٣,٨٥	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٥ كم) طبقاً للمقاواضة	

اعمال البلاطات الخرسانية

	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠	٣٨٧٦٢-	٣٨٧٦٢	٢م	٤٣٠٠	٤٣٢	٣٥ م٣ سن دولوميت متدرج +٤,٠ م٣ سن لحمية الأكتاف والميول الجانبيّة تتكون من،٨,٠ م٣ سن حرش + رمل حرش + كجم أسمنت بورتلاني عادي + فير على أن يكون السنون نظيف ومجفف والرمل خالي من الشوائب والطفللة والأملال والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاط للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إنجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / س٢م٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
	١٢٤٩٢٤٠٥,٦٢	٠,٠٠	١٢٤٩٢٤٠٥,٦٢	ختامي	٢٧٩٩١,٠٥	٢٧٩٩١,٠٥	٠	٢م	٤٣٠٠	٤٤٦,٣٠	الكمية المنفذة من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤-٣-٢٢	
	٥٣٦٢٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣٦٢٦٧٢,٠٠	ختامي	١١٩٧٠,٢٥	١١٩٧٠,٢٥	٠	٢م	٤٣٠٠	٤٤٨	الكمية المنفذة بعد ٢٢ ٢٠٢٤-٣-٢٢	

احمال، قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجمالی ماتم ادراجه سابق

اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

اجمالي قيمة المستخلص رقم (٥)

میر المنشرو عات

المشروع

الهيئة :
أحمد الشاعر
توقيع /

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م. ابراهيم زهر الدين
تم رفع الاعلاع فتح بورصة الكويت
د. ناصر محمد حمدان العتيبي

الشركة المنفذة
الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتعمير والتجميل

بيان ملكية وثائق اراضي

مشهداً رقم ٢٠٣ مساحة ١٧٩٤٦ متر مربع

المساكن المنشآت

العنوان: شارع العصافير، قرية العصافير، مركز العصافير، المحافظة: الاسم الائتماني: مكتب عز الدين عبد العليم

العنوان: شارع العصافير، قرية العصافير، مركز العصافير، المحافظة: الاسم الائتماني: مكتب عز الدين عبد العليم

م



EnTrans
CONSULTING



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein
استكمال الجسر الترابي بخط انشاء القطار الكهربائي السيناء - الماسحة الادارية - الطعين الجديدة، مطروح) - (قطاع غرب النيل
Section - 3 "From West of the River Nile to Wadi El Natroun" From Station 121+562.467 To Station 248+158.746

المؤسسة القومية للمشروعات




قطاع الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير من الكم 241+000 إلى الكم 243+000 بطول 2.0 كم						
الملحوظات	الاجمالي		عدد 837 أعمال الحفر والخرسانات	عدد 836 أعمال الحفر والخرسانات	عدد 811 الإنجاهين	رقم العقد
	102,130,392		19,948,696	19,981,696	62,200,000	قيمة العقد
	0		عدد 4 جاري + 1 ختامي	عدد 8 جاري + 1 ختامي		رقم آخر مستخلص
	80,852,426.68		0	18,652,429.94	62,199,996.74	اجمالي قيمة المصرف لكل عقد
الكمية الإجمالية المعتمدة في الحصر	الكمية الإجمالية المصروفة	الكمية الإجمالية المصروفة للعقد	الكمية الإجمالية المصروفة للعقد	الكمية الإجمالية المصروفة للعقد	السعر	الوحدة
34,790	34,790			34,790	2م	البهد
	34,790			34,790	5	التدهير
						مسافة النقل حتى 0.50 كم
189,194.50	189,194.50		32,294.50	156,900	3م	الحفر
			24,535	156,900	20.1	مسافة النقل حتى 0.50 كم
			24,535	156,900	2.8	علاوة مسافة نقل 0.8 كم (مسافة النقل المعتمدة 4.0 كم - 0.5 كم)
			7,759.50	0	26.5	مسافة النقل حتى 0.50 كم طبقاً للمفاصدة
			7,759.50	0	3.85	علاوة مسافة نقل 1.1 كم (مسافة النقل المعتمدة 4.0 كم - 0.5 كم)
161,936.60	161,936.60		0	161,936.6	3م	الردم
			0	161,936.6	57	مسافة النقل حتى 2.0 كم
			0	18,652.8	129.6	علاوة مسافة نقل 1.2 جنية لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 110 كم - 2.0 كم) مجرم مطر غرب سفنكس
			0	141,026.2	151.2	عطا تاريخ 31/05/2022
			0	2,257.6	53.4	عطا مسافة نقل 1.4 جنية لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 110 كم - 2.0 كم) مجرم مطر غرب سفنكس
			0	2,634.8	42.0	عطا مسافة نقل 1.2 جنية لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 46.5 كم - 2.0 كم) مجرم السادس
			0	159,301.8	44.8	رسوم المادة المحجرية (سعر المادة المحجرية 30 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد) مرحلة أولى نسبة الاستقطاعات %1.12 × سعر المادة المحجرية 30 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد (%)1.25
			0	161,936.6	13	رسوم المادة المحجرية (سعر المادة المحجرية 32 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد) مرحلة ثانية نسبة الاستقطاعات %1.12 × سعر المادة المحجرية 32 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد (%)1.25
			0	16,074	3م	رسوم الكارتات و الموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق
16,074	16,074		0	16,074	100	مسافة النقل حتى 20.0 كم
			0	16,074	66	علاوة مسافة نقل 1.2 جنية لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 75 كم - 20.0 كم) كسارة الأمريكية
			0	16,074	131.04	رسوم المادة المحجرية (سعر المادة المحجرية 90 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد) نسبة المكمل 1.30 × نسبة الاستقطاعات %1.12 × سعر المادة المحجرية 90 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد (%)1.25
			0	16,074	25	رسوم الكارتات و الموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق
11,710	11,710		0	11,710	3م	 أساس Subgrade
			0	11,710	105	مسافة النقل حتى 20.0 كم
			0	11,710	66	علاوة مسافة نقل 1.2 جنية لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 75 كم - 20.0 كم) كسارة الأمريكية
			0	11,710	138.32	رسوم المادة المحجرية (سعر المادة المحجرية 95 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد) نسبة المكمل 1.30 × نسبة الاستقطاعات %1.12 × سعر المادة المحجرية 90 جنية / م³ حسب المحضر المعتمد (%)1.25
			0	11,710	25	رسوم الكارتات و الموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق
58,257.11	58,257.11		39,961.30	18,295.81	2م	 خرسانة حماية الميول
تم عمل مستخلص فروق أسعار			0	18,295.81	355	بداية تنفيذ خرسانة الميول شهر 6 / 2023 (سيتم عمل مستخلص فروق أسعار)
			0	0	432	بداية تنفيذ خرسانة الميول شهر 6 / 2023
			27,991.05	0	446.3	الكمية المنفذة من شهر سبتمبر 2023 حتى 2024-03-22
			11,970.25	0	448	الكمية المنفذة بعد 2024-03-22
183	183		0	183	3م	 قدمة خرسانة حماية الميول
			0	183	2200	

يعتمد الهيئة العامة للطرق والكبارى

م /

احمد عصمت



الشركة المنفذة

الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

محمد عصمت



قطاع الشركه العامة للاستصلاح الارضي والتنمية والتعمير من الكيلو 241+000 الى الكيلو 243+000 بطول 2 كم

اسم البند : (6) اعمال خرسانة عادي لحماية الميل


مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمن - مطروح)

بالندر المسطوح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سmek 15 سم لحماية الأكلاف والميول الجاذبية تتكون من 0.8 م3 دلو يوم متدرج + 0.4 م3 دلو هرش + 0.4 كجم استنت بورتلاندي عالي تغير على أن يكون السنن نظيف ومكسول والرمل خالي من الشوائب والطفيلات والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة أوجه لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطب المسطوح وتنتفع طبقاً لأصول الصناعة والرسوم التفصيلية المقتملة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

طريقة الحصر	الجانب	الحالة	الكمية (م)	الطول	المحطة		التاريخ	رقم الريكويس	م
					إلى	من			
	الأيسر	قطع	1260.11	100	241+100	241+000	2023-09-11	303	6-1
	الأيسر	قطع	1460.40	100	241+200	241+100	2023-09-16	304	
	الأيسر	قطع	1659.54	100	241+300	241+200	2023-09-20	305	
	الأيسر	قطع	1912.74	100	241+400	241+300	2023-09-26	306	
	الأيسر	قطع	1928.84	100	241+500	241+400	2023-10-10	307	
	الأيسر	قطع	1610.89	100	241+600	241+500	2023-10-17	308	
	الأيسر	قطع	2410.65	140	241+740	241+600	2023-10-23	309	
	الأيسر	قطع	685.08	40	241+780	241+740	2024-06-01	331	
	الأيسر	ردم	658.14	100	241+880	241+780	2023-06-05	293	
	الأيسر	ردم	773.27	120	242+000	241+880	2023-06-07	294	
	الأيسر	ردم	1343.30	200	242+200	242+000	2023-06-10	295	
	الأيسر	ردم	978.58	120	242+320	242+200	2023-06-12	296	
	الأيسر	ردم	3279.64	180	242+500	242+320	2023-06-14	297	
	الأيسر	ردم	4006.00	200	242+700	242+500	2023-06-16	298	
	الأيسر	ردم	2132.69	200	242+900	242+700	2023-08-27	301	
	الأيسر	ردم	1472.42	100	243+000	242+900	2023-09-04	302	
	الايمن	قطع	1318.92	100	241+100	241+000	2023-12-25	311	
	الايمن	قطع	1389.41	100	241+200	241+100	2024-01-01	312	
	الايمن	قطع	1458.72	100	241+300	241+200	2024-01-07	313	
	الايمن	قطع	1531.11	100	241+400	241+300	2024-01-13	314	
	الايمن	قطع	1600.88	100	241+500	241+400	2024-01-15	315	
	الايمن	قطع	1671.56	100	241+600	241+500	2024-01-17	316	
	الايمن	قطع	1741.88	100	241+700	241+600	2024-01-20	317	
	الايمن	قطع	1767.85	100	241+800	241+700	2024-02-21	318	
	الايمن	قطع	1764.66	100	241+900	241+800	2024-02-26	319	
	الايمن	قطع	1760.98	100	242+000	241+900	2024-03-02	320	
	الايمن	قطع	1731.60	100	242+100	242+000	2024-03-04	321	
	الايمن	قطع	1662.08	100	242+200	242+100	2024-03-17	322	
	الايمن	قطع	1604.42	100	242+300	242+200	2024-04-11	323	
	الايمن	قطع	1546.20	100	242+400	242+300	2024-04-14	324	
	الايمن	قطع	1493.32	100	242+500	242+400	2024-04-22	325	
	الايمن	قطع	1423.44	100	242+600	242+500	2024-05-15	326	
	الايمن	قطع	1382.70	100	242+700	242+600	2024-05-20	327	
	الايمن	قطع	1331.14	100	242+800	242+700	2024-05-22	328	
	الايمن	قطع	1333.96	100	242+900	242+800	2024-05-29	329	
	الايمن	قطع	1169.99	100	243+000	242+900	2024-06-01	330	

58257.11

المجموع



مهندس الشركة

التوفيق

حسين محمد

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تنفذ : الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير
قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم ٤٠٠٠ الى كم ٢٤١٠٠ بطول ٤٣ كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثالثة عشر

العقد رقم: (٢٠٤٦ / ٨٣٦) | تاريخ: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

بنیس الاداره المركزية للمنطقة الثالثة عشر
بالبحرة وکفر الشیخ

مدير المشروع مدير المشروع مدير المنشآت
م / أحمد أبو ديفقة م / كارم امام م / حمد الشاعر
التوقيع / التوقيع / التوقيع /

الشركة المنفذة: الشركة العامة لاستصلاح الارضي والتنمية والتعمير
استشاري المساح: مكتب XYZ

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ : الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير
(قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم ٢٤١٤٠٠٠ إلى كم ٢٤٣٤٠٠٠ بطول ٢ كم استكمال أعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر)



العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٨٣٦) ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٠ تاريخ :

عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ - ٦ - ١٠

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع جزء جنيه	استقطاع او جزء جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة جنيه	مقدار العمل السابق إجراءه والوحدة	كمية البند بالمقاييس قرش / جنيه	الفئة	نوع العمل		رقم البند
										النوع	العمل	
اعمال الحفر												
	٤٩٣١٥٣,٥٠	٠,٠٠	٤٩٣١٥٣,٥٠	جارى	٢٤٥٣٥	٠	٢٤٥٣٥	٣م	٦٥٠٠	٢٠,١٠	بالأمت المكعب اعمال حفر باستخدام (البلوزر وذلك بناء على توجيه المنفذة لسرعة نهو الاعمال) لجمع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأتربة التربوية والرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الطروبة المطلوبة والدمل الجديد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الارتبة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الممدوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طرقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب علاوة ٨,٨ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٥,٥ كم)	٤
	٦٨٦٩٨,٠٠	٠,٠	٦٨٦٩٨,٠٠	جارى	٢٤٥٣٥	٠	٢٤٥٣٥	٣م	٦٥٠٠	٢,٨٠		
اعمال البلاطات الخرسانية												
	١٦٧٤٥١٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٤٥١٨٤,٠٠	جارى	٣٨٧٦٢	٩٣٩١	٢٩٣٧١	٢م	٤٣٠٠	٤٣٢	بالأمت المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تكون من ٠,٨ - ١,٣ م سن دولوميت متدرج ٤ - ٤,٤ م رمل حرش + ٣٥ - ٤٥ كجم أسمدة بورتلاندي عادي غير على أن يكون السن نظيف ومجفف والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إيجاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب المسطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤
			١٧٣٠٧٠٣٥,٥٠								اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	
			١٣٢٥٠١٢٣,٥٠								اجمالي ماتم ادراجه سابقاً	
		٠,٠٠									اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
			٤٠٥٦٩١٢,٠٠								اجمالي قيمة المستخلص رقم (٤)	

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنفذة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدى عبدالسلام

مدير المشروع

مدير المشروع

عن الهيئة :


الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الرئيس كونسلتاج
مكتب إنترانس كونسلتاج

استشاري المساحة

الشركة المنفذة
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير

مكتب XYZ



م / كارم امام
م / أحمد ابو دقير
التوفيق / كفر الشيخ

م / أحمد الشاعر
التوقيع / كفر

التوقيع / كفر الشيخ

التوقيع / كفر الشيخ

التوقيع / كفر الشيخ

التوقيع / كفر الشيخ

٤٠٥٦٩١٢,٠٠



كم ٢ بطول ٤٤٣ إلى الكم : ٤٤١ من الكم :

كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤

Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع									Remarks	كميات الاحلال الاجمالية					كميات الاحلال المنفذة				
	الحفر				الردم						مسك الاحلال الموصى به في طلب الاستلام	مساحة قطاع الاحلال حسب الرفع	خصم ٢٠ سم تطهير في منطقة الردم	صافى مساحة قطاع الاحلال بعد خصم التطهير	كمية الاحلال الاجمالية تصاف على الحفر و الردم	كميات حفر الاحلال المنفذة		كميات رم الاحلال المنفذة		
	TOTAL الاجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الاجمالي		EXECUTED المنفذ									Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على القرمة	Area m2	Volume m3							Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
241+000.00	65.7	0.0	65.7	0.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	89.7	8.97	89.7	8.97	89.7	
241+020.00	69.7	1,353.9	69.7	1,353.9	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+040.00	76.3	1,460.6	76.3	1,460.6	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+060.00	80.9	1,571.9	80.9	1,571.9	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+080.00	86.3	1,671.8	86.3	1,671.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+100.00	95.5	1,818.2	95.5	1,818.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+120.00	97.6	1,931.0	97.6	1,931.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+140.00	106.7	2,043.0	106.7	2,043.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+160.00	114.4	2,210.7	114.4	2,210.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+180.00	121.8	2,361.8	121.8	2,361.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+200.00	129.1	2,508.9	129.1	2,508.9	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+220.00	135.1	2,641.2	135.1	2,641.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+240.00	139.3	2,743.7	139.3	2,743.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+260.00	146.3	2,855.5	146.3	2,855.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+280.00	151.7	2,979.2	151.7	2,979.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+300.00	151.1	3,027.4	151.1	3,027.4	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+320.00	148.6	2,996.8	148.6	2,996.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+340.00	152.6	3,011.8	152.6	3,011.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+360.00	155.2	3,077.7	155.2	3,077.7	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+380.00	152.0	3,071.4	152.0	3,071.4	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	179.4	8.97	179.4	8.97	179.4	
241+400.00	151.9	3,038.6	151.9	3,038.6	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		50 cm	8.97	0.0	8.97	89.7	8.97	89.7	8.97	89.7	
241+420.00	149.8	3,017.1	149.8	3,017.1	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+440.00	149.1	2,989.2	149.1	2,989.2	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+460.00	146.7	2,958.5	146.7	2,958.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+480.00	153.7	3,004.4	153.7	3,004.4	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+500.00	156.5	3,102.5	156.5	3,102.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+520.00	159.3	3,158.1	159.3	3,158.1	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+540.00	163.8	3,230.3	163.8	3,230.3	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+560.00	165.1	3,288.8	165.1	3,288.8	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+580.00	169.9	3,350.0	169.9	3,350.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+600.00	172.9	3,428.0	172.9	3,428.0	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241+620.00	180.1	3,530.5	180.1	3,530.5	0.0	0.0	Subballast 2	0.0	0.0		0.00									



Station	كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤												كميات الإحلال المنفذة			
	الحفر				الردم				Remarks	كميات الإحلال الإجمالية				كميات حفر الإحلال المنفذة		
	الاجمالي		EXECUTED		الاجمالي		EXECUTED			مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع	مساحة قطاع في مناطق الردم	خصم ٣٠ سم تطهير في مناطق الردم	صافي مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطهير	كمية الإحلال الإجمالية تضاف على الحفر و الردم	Area m2	Volume m3
Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على الفرمة	Area m2	Volume m3							Area m2	Volume m3
241+780.00	0.0	328.0	0.0	328.0	99.5	1,112.6	Subballast 2	99.5	1,112.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+800.00	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0	1,965.7	Subballast 2	97.0	1,965.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+820.00	0.0	0.0	0.0	0.0	94.6	1,916.2	Subballast 2	94.6	1,916.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+840.00	0.0	0.0	0.0	0.0	91.8	1,864.2	Subballast 2	91.8	1,864.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+860.00	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6	1,804.0	Subballast 2	88.6	1,804.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+880.00	0.0	0.0	0.0	0.0	88.5	1,771.0	Subballast 2	88.5	1,771.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+900.00	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	1,785.1	Subballast 2	90.0	1,785.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+920.00	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	1,769.3	Subballast 2	87.0	1,769.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+940.00	0.0	0.0	0.0	0.0	87.3	1,742.4	Subballast 2	87.3	1,742.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+960.00	0.0	0.0	0.0	0.0	90.3	1,776.1	Subballast 2	90.3	1,776.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
241+980.00	0.0	0.0	0.0	0.0	89.2	1,795.1	Subballast 2	89.2	1,795.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0	1,771.9	Subballast 2	88.0	1,771.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+020.00	0.0	0.0	0.0	0.0	85.3	1,733.2	Subballast 2	85.3	1,733.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+040.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.1	1,694.0	Subballast 2	84.1	1,694.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+060.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4	1,684.7	Subballast 2	84.4	1,684.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+080.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	1,684.1	Subballast 2	84.0	1,684.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+100.00	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4	1,674.5	Subballast 2	83.4	1,674.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+120.00	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8	1,682.0	Subballast 2	84.8	1,682.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+140.00	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	1,762.4	Subballast 2	91.5	1,762.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+160.00	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	1,866.9	Subballast 2	95.2	1,866.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+180.00	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	1,919.9	Subballast 2	96.8	1,919.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+200.00	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	1,360.8	Subballast 2	39.3	1,360.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+220.00	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	940.4	Subballast 2	54.7	940.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+240.00	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9	1,336.3	Subballast 2	78.9	1,336.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+260.00	0.0	0.0	0.0	0.0	101.8	1,807.3	Subballast 2	101.8	1,807.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+280.00	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2	2,270.4	Subballast 2	125.2	2,270.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+300.00	0.0	0.0	0.0	0.0	159.3	2,844.5	Subballast 2	159.3	2,844.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+320.00	0.0	0.0	0.0	0.0	194.3	3,535.6	Subballast 2	194.3	3,535.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+340.00	0.0	0.0	0.0	0.0	210.9	4,051.8	Subballast 2	210.9	4,051.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+360.00	0.0	0.0	0.0	0.0	188.0	3,988.5	Subballast 2	188.0	3,988.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+380.00	0.0	0.0	0.0	0.0	172.7	3,607.1	Subballast 2	172.7	3,607.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+400.00	0.0	0.0	0.0	0.0	173.2	3,459.6	Subballast 2	173.2	3,459.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+420.00	0.0	0.0	0.0	0.0	164.1	3,373.2	Subballast 2	164.1	3,373.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+440.00	0.0	0.0	0.0	0.0	189.3	3,533.9	Subballast 2	189.3	3,533.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+460.00	0.0	0.0	0.0	0.0	187.7	3,770.0	Subballast 2	187.7	3,770.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+480.00	0.0	0.0	0.0	0.0	246.0	4,336.9	Subballast 2	246.0	4,336.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0	5,339.8	Subballast 2	288.0	5,339.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+520.00	0.0	0.0	0.0	0.0	322.9	6,109.0	Subballast 2	322.9	6,109.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242+540.00	11.3	112.9	11.3	112.9	30.2</td											



Station	كميات الحفر و الردم المنفذة حتى تاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤										Remarks	كميات الإحلال الإجمالية						كميات الإحلال المنفذة				
	الحفر				الردم				كميات الحفر و الردم داخل القطاع			مسك الإحلال الموصى به في طلب الاستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع	خصم ٣٠ سم تطهير في منطقة الردم	صافى مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطهير	كمية الإحلال الإجمالية	كميات حفر الإحلال المنفذة على الحفر و الردم	كميات ردم الإحلال المنفذة				
	TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ		TOTAL الإجمالي		EXECUTED المنفذ															
Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المتبقى على القرمة	Area m2	Volume m3	Remarks	مسك الإحلال الموصى به في طلب الاستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع	خصم ٣٠ سم تطهير في منطقة الردم	صافى مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطهير	كمية الإحلال الإجمالية	كميات حفر الإحلال المنفذة على الحفر و الردم	كميات ردم الإحلال المنفذة	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		
242+560.00	1.2	125.1	1.2	125.1	255.4	2,856.5	Subballast 2	255.4	2,856.5		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+580.00	20.4	215.6	20.4	215.6	187.6	4,430.2	Subballast 2	187.6	4,430.2		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+600.00	32.2	525.9	32.2	525.9	136.4	3,240.4	Subballast 2	136.4	3,240.4		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+620.00	34.0	662.4	34.0	662.4	124.9	2,612.9	Subballast 2	124.9	2,612.9		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+640.00	34.2	681.7	34.2	681.7	113.9	2,387.6	Subballast 2	113.9	2,387.6		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+660.00	33.8	679.8	33.8	679.8	99.7	2,136.2	Subballast 2	99.7	2,136.2		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+680.00	34.2	680.4	34.2	680.4	80.8	1,805.5	Subballast 2	80.8	1,805.5		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+700.00	20.5	547.6	20.5	547.6	77.1	1,578.9	Subballast 2	77.1	1,578.9		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+720.00	21.6	421.3	21.6	421.3	50.1	1,271.2	Subballast 2	50.1	1,271.2		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+740.00	0.0	216.1	0.0	216.1	96.5	1,465.2	Subballast 2	96.5	1,465.2		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+760.00	32.4	324.2	32.4	324.2	74.2	1,707.0	Subballast 2	74.2	1,707.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+780.00	0.0	324.2	0.0	324.2	89.2	1,634.5	Subballast 2	89.2	1,634.5		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+800.00	13.1	130.6	13.1	130.6	81.3	1,705.3	Subballast 2	81.3	1,705.3		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+820.00	15.3	283.6	15.3	283.6	77.6	1,588.6	Subballast 2	77.6	1,588.6		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+840.00	6.1	214.1	6.1	214.1	107.3	1,848.8	Subballast 2	107.3	1,848.8		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+860.00	0.0	61.2	0.0	61.2	136.7	2,440.6	Subballast 2	136.7	2,440.6		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+880.00	0.0	0.0	0.0	0.0	154.1	2,907.8	Subballast 2	154.1	2,907.8		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+900.00	0.0	0.0	0.0	0.0	180.6	3,346.7	Subballast 2	180.6	3,346.7		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+920.00	0.0	0.0	0.0	0.0	190.3	3,709.5	Subballast 2	190.3	3,709.5		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+940.00	0.0	0.0	0.0	0.0	174.3	3,646.5	Subballast 2	174.3	3,646.5		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+960.00	0.0	0.0	0.0	0.0	168.5	3,427.9	Subballast 2	168.5	3,427.9		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242+980.00	0.0	0.0	0.0	0.0	180.4	3,488.8	Subballast 2	180.4	3,488.8		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
243+000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	174.4	3,547.9	Subballast 2	174.4	3,547.9		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	116,688.4	0.0	116,688.4			154,873.4			الاجمالى									3,588.0		3,588.0		

الكمية المنفذة م³	الكمية الإجمالية م³	البند
116,688.4	116,688.4	بين الأرض الطبيعية الأصلية و الفرمة
3,588.0	3,588.0	قطع الإحلال
382.6	382.6	٢٤٢+٨٤٠ قطع الإحلال بربح
61,535.5	61,535.5	كميات منفذة في المنطقة من ٢٤٠+٠٠٠ إلى ٢٤١+٠٠٠
7,000	7,000	كمية ارتكبة العيل وتشكيل قنوات التصريف في أماكن انزيم الجانب اليمين
189,194.5	189,194.5	الاجمالى

154,873.4	154,873.4	بين الأرض الطبيعية بعد التطهير و الفرمة
3,588.0	3,588.0	ردم الإحلال
198.3	198.3	٢٤٢+٨٤٠ ردم الإحلال بربح
-223.1	-223.1	خصم جسم البريج



الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،،،،

الموضوع :- أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم 241+000 الى كم 243+000 بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر) .

تنفيذ الشركة / العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (5) ختامي و استماره الصرف (50) ع ح .

برفاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()



مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقique

م/ أحمد الشاعر

الفيد: / / 2023 المنطقه الثالثة عشر

التاريخ: / / 2023

بشأن: حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نشرف بأن نرفق طيه المستخلص الخاتمي الخاص باعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم 241+000 الي كم 243+000 بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر)
تنفيذ الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتعمير

عقد رقم: 2024/2023/836

نشرف بأن نعلم سيادتكم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجرية سواء اتربيه او سن في هذا العقد

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر م/ أحمد أبو دقفة

١٤٢٠٢٠٢٠

الاستشاري

الشركة المنفذة



يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركبة للمناطق الـ13

بالبحيرة وحفر الشيخ

م/ مجدهي عبد السلام



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

الموضوع :- أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل)- البحيرة لتنفيذ المسافة من كم 241+000 الى كم 243+000 بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر) .

عقد رقم: 836 / 2023 / 2024

- تنفيذ الشركة / العامة للاستصلاح الارضي والتنمية والتعهير
بخصوص المستخلص رقم (5) ختامي

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- 1 تجهيزات المقاول الموقعة.
- 2 معلم الموقع.
- 3 الأجهزة المساحية.
- 4 لوحات المشروع عدد (2).
- 5 البرنامج الزمني.
- 6 أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- 7 السجلات.
- 8 توثيق الموقع.
- 9 التقارير الشهرية والاسبوعية.
- 10 صور فوتوغرافية + فيديوهات.
- 11 معدات ومهندسين المشروع.
- 12 بوليصة التأمين غير متواجدة .
- 13 مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري.
- 14 العلامات الارشادية.
- 15 لا يوجد عماله.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الادارة الذي يمثل
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

احسنوفه

م/ أحمد الشاعر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ



شهادة (1)

بخصوص عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم 241+000 الى كم 243+000 بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (2023 / 2024 / 836) تاريخ : 10 / 12 / 2023

تنفيذ الشركة : العامة للاستصلاح الارضي والتنمية والتعهير .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة) بالأتى :

- 1- تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود أعمال العملية عالية طبقاً للشروط والمواصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات.
- 2- يتم مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائى وایة خصومات مستحقة.
- 3- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقاً للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

احمد ابو دقique

م/ أحمد الشاعر

Ahmed Elshauer

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام



مجدي عبدالسلام

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ



شهادة (2)

بخصوص عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل)- البحيرة لتنفيذ المسافة من كم 241+000 الي كم 243+000 بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (836 / 2023 / 2024) تاريخ : 10 / 12 / 2023

تنفيذ الشركة : العامة للاستصلاح الارضي والتنمية والتعهير .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة) بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للمستخلص الخاتمى للعملية وأن الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً وووجدت أنها مطابقة للشروط والمواصفات وطبقاً للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

م/ أحمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبد السلام

٥٠٩٣٠



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ



شهادة (3)

بخصوص عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم 241+000 الي كم 243+000 بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (836 / 2023 / 2024) تاريخ : 10 / 12 / 2023

تنفيذ الشركة : العامة للاستصلاح الارضي والتنمية والتعهير .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة التزرت بكلية الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

م/ أحمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : - أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم 241+000 الى كم 243+000 بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 2024 / 2023 / 836

تنفيذ الشركة / العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة الخاتمية .

يرجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

احمد ابو دقique

م/ أحمد الشاعر

م/ كارم امام

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام عامر

المقاسة الختامية

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الجنة العامة للطاقة والبيئة - المنطقة الثالثة عشر

Digitized by srujanika@gmail.com

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٣٦) تاريخ : ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم اليند	نوع العمل		الفئة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
						قرش / جنيه
						قرش / جنيه

اعمال الحفر

٤٩٣١٥٣,٥٠	٢٤٥٣٥	٣م	٢٠,١٠	بالنطير المكعب اعمال حفر واستخدام (المبلوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعه فهو الاعمال) لجمع انواع التربة عدا التربة الصخريه وتسوية السطح بازالت التسويف والرش بالمواد الاصولية الموصول الى نسبه الرطوبه المطلوبه والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربه الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنووجة والرسومات التفصيلية المعتمده والبند يجتمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب علارة A . جنبه لكم في حالة الزيادة او النقصان .
٦٨٦٩٨,٠٠	٢٤٥٣٥	٢م	٢,٨٠	علارة A . جنبه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٥ . كم)
٢٠٥٦٢٦,٧٥	٧٧٥٩,٥٠	٣م	٢٦,٥٠	مسافة النقل حتى ٥٠ . كم طبقاً للمقاوضة <i>اكتملت مسافة حمل شرط بـ ٢٤</i>
٤٩٨٧٤,٨	٧٧٥٩,٥٠	٣م	٣,٨٥	علارة ١ . جنبه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٥ . كم) طبقاً للمقاوضة

اعمال البلاطات الخرسانية

٤٠٤٤	٠٠٠٠	٢٥	٤٣٢	٣٠٤٤٠	٣٠٤٤٠
					بالناء المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تكون من ٨،٠ - ٣،٠ سن دولوميت متدرج + ٤،٠ - ٣،٠ رمل حرش + ٢٥ كجم أسمدة بورتلاندي عادي + غير على أن يكون السن تظيف ومحسول والرمل خالي من الشوائب والطفيل والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وتتفق طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
١٢٦٩٢٤٠٥,٦٢	٢٧٩٩١,٠٥	٢٥	٤٤٦,٣٠	٢٠٢٤-٣-٢٢	الكمية المنفذة من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى
٥٣٦٢٦٧٢,٠٠	١١٩٧٠,٢٥	٢٥	٤٤٨	٢٠٢٤-٣-٢٢	الكمية المنفذة بعد
١٨٦٥٢٤٢٩,٩٤				٣٠٤٤٠	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة

اجمالی قيمة الاعمال المنفذة

م / أحمد الشاعر

الاستشاري العام)

د. المكتب الفني (الاستشاري) مدير المشروع (الاستشاري)

الشركة المنفذة: مهندس استشاري المساحة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: المستخلص الخاتمي لمشروع استكمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهرباء السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم 241+000 الى الكم 243+000 بطول 2 كم .

عقد رقم (836 / 2023 / 2024) بتاريخ: 10 / 12 / 2023

الشركة المنفذة: الشركة العامة للاستصلاح الارضي والتنمية والتعهير

نتشرف بأن نعلم سيادتكم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجرية سواء اتربيه او سن في هذا العقد .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام .

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو دقفة

م / اشرف رمضان

م / أحمد أسعد

م / سمير محمد رؤوف

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) ختامي

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٨٣٦ - ٢٠٢٣

عملية: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع



بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميوبل الجانبية تكون من ٨,٠ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٤,٠ م ٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاني عادي + فير على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / س٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١-٦)

تنفيذ الشركة / الشركة العامة لاستصلاح الارضي والتنمية والتعمر

الكمية بالمقاييسة	٢٤٣٠٠	مقدار العمل السابق	٢٤٣٨٧٦٢	الكمية (م ٢)	الاجمالي (م ٢)
بيان الاعمال بالمقاييسة	من	الموقع الكيلو متري	الجانب	الحاله	الكمية (م ٢)
أعمال البلاطات الخرسانية	241+000	241+780	الايسر	قطع	١٢٩٢٨,٢٥
	241+780	243+000	الايسر	ردم	١٤٦٤٤,٠٤
	243+000	241+000	الايمان	قطع	٣٠٦٨٤,٨٢
الاجمالي					
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المنفذة من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤-٣-٢٢					
الكمية المنفذة بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢					
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

عن الهيئة

د. سعيد
احمد عدنان

عن الشركة

د. رشيد كركيبي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر



العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٣٦

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) ختامي

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدورز وذلك بناء على توجيهه المنطقية لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨٪ جنية لكم في حالة الزيادة او النقصان.

رقم البند وبيانه:(١-٢)

تنفيذ الشركة / الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمر

٣م ٢٤٥٣٥	مقدار العمل السابق	٣م ٦٥٠٠	الكمية بالمقاييسة
----------	--------------------	---------	-------------------

الاجمالي ٣م	الكمية (٣م)	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقاييسة
		الى	من	
٣٢٢٩٤,٥٠	طبقاً للحصر المرفق	243+000	241+000	أعمال الحفر
الإجمالي				
٣٢٢٩٤,٥٠				

٣٢٢٩٤,٥٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٢٤٥٣٥	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٧٧٥٩,٥٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٣٢٢٩٤,٥٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى



عن الهيئة اع اور فهم	عن الشركة
-----------------------------	---------------

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر



العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٣٦

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) ختامي

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + في غير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفالة والأملام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسبات التربية الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / س٢ وتشطيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (٦-١)

تنفيذ الشركة / الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير

٢م ٣٨٧٦٢	مقدار العمل السابق	٢م ٤٣٠٠	الكمية بالمقاييسة		
الاجمالى	الكمية (٢م)	الحالة	الجانب	الموقع الكيلو مترى	بيان الأعمال بالمقاييسة
٥٨٢٥٧,١١	١٢٩٢٨,٢٥	قطع	الايمن	241+780	241+000
	١٤٦٤٤,٠٤	ردم	الايمن	243+000	241+780
	٣٠٦٨٤,٨٢	قطع	الايمن	243+000	241+000
٥٨٢٥٧,١١		الإجمالي			
	٥٨٢٥٧,١١	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
	٣٨٧٦٢	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
	١١٩٩,٣٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
	٣٩٩٦١,٣٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			



د/عهود
عن الهيئة
د/عهود
أوروفين

عن الشركة
د/عهود