

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ١٨٩٩٥٦١,٨٦ جنيهه (فقط مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وواحد وستون جنيها و ١٠٠/٨٦ قرشا) مرفقه بمذكرة تعويضات لأعمال مشروع تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسيوط / ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسيوط بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " (عقد رقم ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨) من مستخلص رقم (١) جاري حتي مستخلص رقم (٧) جاري .

تنفيذ:- شركة النيل العامة للانشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه بما يلزم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٥/٠١/١٩

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /

" إسلام محمد فتوري "

* مرفقات :-

- استمارة ٥٠ ع ح
- مذكرة تعويضات



مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: السيد العام للفرصة والذكاء
قسم: إدارة الشؤون المالية
المبلغ المستحق إلى: شركة الميل العام للإستشارات والمهندسين

بموجب { الطلبات الطبية ، أو :
شركة التأمين } شركة خلية (١-٧) ح /
لا على اذ واج الطر من الزايمه
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتمادة إداريا وصرف القيشة بواسطة
إذن صرف على :
} شيك على البنك المركزي فى : القاهرة
C شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قروش جنيهه
	١٨٩٩٥٧	فقه عليون وثما فاته بثمن وتعد الفا وحاشا وواحد مشور حزنا ٨٣ لا الجملة ١٨٩٩٥٧

رقم : _____
الختم ذو التاريخ ٨

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الکاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	نوع الخصم				بيانات	
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
			إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي إضافي دفعة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ



علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ : الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة) روجع فى

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير ورئيس الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكاك رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

" مذكرة بخصوص التعويضات صلبة "

رفع كفاءة وإزدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منقباد بطول ١٧,٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

تفليذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عن الفترة من ٢٠٢٢/ ١٠ / ١٠ وحتى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣٠

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة التعويضات	قيمة فروق الاسعار	الفرق
١	ج١	٢٠٢٢/١٠/١٦	٢٩٢٢٨٧,١٦	٠,٠٠	٢٩٢٢٨٧,١٦
٢	ج٢	٢٠٢٢/١١/٠٩	١٠٠٦٠٣,٦٥	٠,٠٠	١٠٠٦٠٣,٦٥
٣	ج٣	٢٠٢٢/١٢/١٣	١٨٨٣٣٥,٩٠	٠,٠٠	١٨٨٣٣٥,٩٠
٤	ج٤	٢٠٢٣/٠١/١٦	٢١٧٧٤٣,٥٣	٠,٠٠	٢١٧٧٤٣,٥٣
٥	ج٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٤٣٦١٦١,٦٠	٠,٠٠	٤٣٦١٦١,٦٠
٦	ج٦	٢٠٢٣/٠٣/١٨	٣١٦٦٧٧,٨٠	١٤٨٩٨,٤٠	٣٠١٧٧٩,٤٠
٧	ج٧	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٩١٤٣٥,٩٧	١٩٢٣٩,٨٠	٣٧٢١٩٦,١٧
	الإجمالي		١٩٤٣٢٤٥,٦٠	٣٤١٣٨,٢٠	١٩٠٩١٠٧,٤٠
	الإجمالي بعد خصم ٠,٥ % طبقا لمحضر المفاوضات		١٩٣٣٥٢٩,٣٧	٣٣٩٦٧,٥١	١٨٩٩٥٦١,٨٦

*** تم إعداد التعويضات طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢٤ ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود الأسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

عن الهيئة :

مدير المشروع

عن الشركة :

مهندس الشركة

مدير عام الصيانة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / إسلام مجدي فوزي



تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العدد رقم (٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

مستخلص تعويضات رقم (١)
عن عملية / رفع كفاءة / وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
في المدة من بدء العمل حتى ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود
الأسفلت فهي طبقا للمنكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
	اعمال الطرق											
١	اعمال حفر	٤٤,٥	م ٣	١٠٠٠٠٠	٤٤٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٢	٢٠٢٢/١٠/١٦	١٥	%١٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	%٣,٩٥	١٧٥٧٧٥,٠٠
٢	اعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للريم	٨٦	م ٣	٢٢٠٠٠	١٨٩٢٠٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٢	٢٠٢٢/١٠/١٦	١٥	%١٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	%٣,٩٥	٧٤٧٣٤,٠٠
٣	اعمال تطهير الموقع من الأشجار	٥,٢٥	م ٢	١٦٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٢	٢٠٢٢/١٠/١٦	١٥	%١٠٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	%٤,٧٨	٤٠١٥٢,٠٠
٦	تكسير مباني وخرسانات و نيوجيرسي	٨٠	م ٣	١٤٤	١١٥٢٠	٢٠٢٢/١٠/٠٢	٢٠٢٢/١٠/١٦	١٥	%١٠٠,٠٠	١٤٤,٠٠	%٤,٧٨	٥٥٠,٦٦
٢٠	إزاله تخيل وأشجار ومخلفات خارج النهر	١٠٠	بالعدد	٢٢٥	٢٢٥٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٢	٢٠٢٢/١٠/١٦	١٥	%١٠٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	%٤,٧٨	١٠٧٥,٥٠
	اجمالي قيمة التعويضات											
	اجمالي قيمة فروق الأسعار											
	الفرق											
												٢٩٢٢٨٧,١٦
												٠,٠٠
												٢٩٢٢٨٧,١٦

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من نسب التعويضات و الأوزان والمعاملات بالإدارة
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق الأسعار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



٣٥٨٨

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص تعويضات رقم (٢)

عن عملية / رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلووط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١١/٠٩

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٤١) المؤرخ في ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لإشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود
الأسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رليس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

رقم	نوع العمل	الفترة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الطرق												
١	اعمال حفر	٤٤,٥	٣ م	١١٠٠٠	٤٨٩٥٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٦	%٦٦,٦٧	٧٣٣٣,٣٣	%٣,٩٥	١٢٨٩٠,١٧
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠٩	٨	%٣٣,٣٣	٣٦٦٦,٦٧	%٤,٣١	٧٠٣٢,٤٨
٢	أعمال توريد وتشغيل أترية صالحة للردم	٨٦	٣ م	٢٣٠٠٠	١٩٧٨٠٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٦	%٦٦,٦٧	١٥٣٣٣,٣٣	%٣,٩٥	٥٢٠٨٧,٣٣
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠٩	٨	%٣٣,٣٣	٧٦٦٦,٦٧	%٤,٣١	٢٨٤١٧,٢٧
٦	تكسير مباني وخرسانات و نيوجيرسي	٨٠	٣ م	٢٠	١٦٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٦	%٦٦,٦٧	١٣,٣٣	%٤,٧٨	٥٠,٩٩
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠٩	٨	%٣٣,٣٣	٦,٦٧	%٥,١٤	٢٧,٤١
٢٠	إزاله نخيل وأشجار ومخلفات خارج النهر	١٠٠	بالعدد	٢٠	٢٠٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٦	%٦٦,٦٧	١٣,٣٣	%٤,٧٨	٦٣,٧٣
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠٩	٨	%٣٣,٣٣	٦,٦٧	%٥,١٤	٣٤,٢٧
اجمالي قيمة التعويضات												
١٠٠٦٠٣,٦٥												
اجمالي قيمة فروق الأسعار												
٠,٠٠												
الفرق												
١٠٠٦٠٣,٦٥												

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من نسب التعويضات و الأوزان والمعاملات بالإدارة
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق الأسعار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



٣٥٨٨

مستخلص تعويضات رقم (٣)

عن عملية / رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١٢/١٣

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
العقد رقم (٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود
الأسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

الترتيب	نوع العمل	الفترة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
	اعمال الطرق											
١	اعمال حفر	٤٤,٥	م ٣	١٥٠٠٠	٦٦٧٥٠٠	٢٠٢٢/١١/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٢	%٦٤,٧١	٩٧٠٥,٨٨	%٤,٣١	١٨٦١٥,٤٠
						٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٣	١٢	%٣٥,٢٩	٥٢٩٤,١٢	%٨,٥٣	٢٠٠٩٥,٦٨
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	٨٦	م ٣	٣٠٠٠٠	٢٥٨٠٠٠٠	٢٠٢٢/١١/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٢	%٦٤,٧١	١٩٤١١,٧٦	%٤,٣١	٧١٩٥١,٦٥
						٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٣	١٢	%٣٥,٢٩	١٠٥٨٨,٢٤	%٨,٥٣	٧٧٦٧٣,١٨
اجمالي قيمة التعويضات												
١٨٨٣٣٥,٩٠												
اجمالي قيمة فروق الأسعار												
٠,٠٠												
الفرق												
١٨٨٣٣٥,٩٠												


تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من نسب التعويضات و الأوزان والمعاملات بالإدارة
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق الأسعار

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





٣٥٨٨

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم (٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

عن عملية / رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلووط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
مستخلص تعويضات رقم (٤)
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١/١٦

محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود
الأسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
	اعمال الطرق											
١	اعمال حفر	٤٤,٥	٣ م	١٥٠٠	٦٦٧٥٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٥٥,٨٨	٨٣٨,٢٤	%٨,٥٣	٣١٨١,٨٢
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٦	١٥	%٤٤,١٢	٦٦١,٧٦	%١١,٤٦	٣٣٧٤,٨٠
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٨٦	٣ م	٢٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٥٥,٨٨	١٣٩٧٠,٥٩	%٨,٥٣	١٠٢٤٨٥,٤٤
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٦	١٥	%٤٤,١٢	١١٠٢٩,٤١	%١١,٤٦	١٠٨٧٠١,٤٧
اجمالي قيمة التعويضات												
٢١٧٧٤٣,٥٣												
اجمالي قيمة فروق الأسعار												
٠,٠٠												
الفرق												
٢١٧٧٤٣,٥٣												

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من نسب التعويضات و الأوزان والمعاملات بالإدارة
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق الأسعار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



٣٠٨١

مستخلص تعويضات رقم (٥)

عن عملية / رفع كفاءة / وإدراج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٢/٢٨

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم (٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود
الأسفلت فهي طبقا للمكبرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة		
	اعمال الطرق										
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	٨٦	م ٣	٤٢٠٠٠	٣٦١٢٠٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٦	٢٠٢٣/٠١/٣١	١٦	%٣٧,٢١	%١١,٤٦	١٥٤٠٢٢,٤٠
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٧	%٦٢,٧٩	%١٢,٤٤	٢٨٢١٣٩,٢٠
											٤٣٦١٦١,٦٠
											٠,٠٠
											٤٣٦١٦١,٦٠

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من نسب التعويضات و الأوزان والمعاملات بالإدارة
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق الأسعار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



يتمتع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص تعويضات رقم (٦)

عن عملية / رفع كفاءة / وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلووط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٣/١٨

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٤١) المؤرخ في ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود
الأسفلت فهي طبقا للممكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

رقم	نوع العمل	الفترة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
	اعمال الطرق											
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٨٦	م ٣	٢٣٠٠٠	١٩٧٨٠٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١	%٥,٥٦	١٢٧٧,٧٨	%١٢,٤٤	١٣٦٧٠,١٨
						٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٨	١٧	%٩٤,٤٤	٢١٧٢٢,٢٢	%١٦,٢٢	٣٠٣٠٠٧,٦٢
	اجمالي قيمة التعويضات											
	اجمالي قيمة فروق الأسعار											
	الفرق											
												٣١٦٦٧٧,٨٠
												١٤٨٩٨,٤٠
												٣٠١٧٧٩,٤٠

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكيد من نسب التعويضات و الأوزان والمعاملات بالإدارة
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق الأسعار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم (٢٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

مستخلص تعويضات رقم (٧)
عن عملية / رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣٠


محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود
الأسفلت فهي طبقا للمذكورة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
	اعمال الطرق											
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٨٦	م ٣	٢٨٠٠٠	٢٤٠٨٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٨	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	١٢	%١٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	%١٦,٢٢	٣٩٠٥٧٧,٦٠
٦	تكسير مباني وخرسانات ونيوجيرسي	٨٠	م ٣	٥٦	٤٤٨٠	٢٠٢٣/٠٣/١٨	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	١٢	%١٠٠,٠٠	٥٦,٠٠	%١٩,١٦	٨٥٨,٣٧
	اجمالي قيمة التعويضات											
	اجمالي قيمة فروق الأسعار											
	المروق											
												٣٩١٤٣٥,٩٧
												١٩٢٣٩,٨٠
												٣٧٢١٩٦,١٧

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من نسب التعويضات و الأوزان والمعاملات بالإدارة
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق الأسعار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



Handwritten signature of the company engineer.