

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى في المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠١/١٥)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جاري رقم (٦)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايمة	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		ملاحظات	
									جنيه	جنيه		
٩	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	١٧٦٠	٤٥٠	م.ط	٦٠٥	٠	٦٠٥	٢٧٢,٢٥٠	٠	٢٧٢,٢٥٠	١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥- المعدات متواجدة ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرامج الزمنية متواجدة ٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠- باقى المحملات بمعرفة الأدارة شاملة السيارات	
١٠	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٤	٥٤٠٠٠	عدد	٣	٠	٣	١٦٢,٠٠٠	٠	١٦٢,٠٠٠		
١١	بالعدد نقل خارجى لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٣	١٦٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	١٦٠,٠٠٠	٠	١٦٠,٠٠٠		
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28يوم عن 350كجم/سم ^٣	٨٣٠	٥٣٣٠	م.ط	١٤٨	٠	١٤٨	٧٨٨,٨٤٠	٠	٧٨٨,٨٤٠		
١٣.أ	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٨٣٠	١٢٠	م.ط	١٤٨	٠	١٤٨	١٧,٧٦٠	٠	١٧,٧٦٠		
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28يوم عن 350كجم/سم ^٣	٢٠٩٠	٧٦٤٠	م.ط	٥٨٩	٠	٥٨٩	٤,٤٩٩,٩٦٠	٠	٤,٤٩٩,٩٦٠		
١٤.أ	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٢٠٩٠	١٢٠	م.ط	٥٨٩	٠	٥٨٩	٧٠,٦٨٠	٠	٧٠,٦٨٠		
١٧	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعناية يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك)	٤٨٠	١٢٠	م.ط	١٩٧	٠	١٩٧	٢٣,٦٤٠	٠	٢٣,٦٤٠		
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس	٣٠٠	١٠٠	م.ط	١٩٠	٠	١٩٠	١٩,٠٠٠	٠	١٩,٠٠٠		
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى	٣٠٠	١٦٠	م.ط	٩٨	٠	٩٨	١٥,٦٨٠	٠	١٥,٦٨٠		
٢٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية	١٣٠	٢٠٦٠	م.ط	٥	٠	٥	١٠,٣٠٠	٠	١٠,٣٠٠		
الإجمالي									٠	٠	٦,٠٤٠,١١٠	

مدير المشروعات
قطاع جنوب الطريق الدائرى
التوقيع / ممدوح سليمان

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع / أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
التوقيع / محمد الشرفاءى

استشارى المشروع
مدير المشروع
التوقيع / مصطفى زنگار

مهندس المشروع
التوقيع / محمود محمد

أقر بصحة ذلك :
الشركة المتقنة
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المكتب الفنى
التوقيع / محمد حسن

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى في المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣) من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠١/١٥)

مستخلص جاري رقم (٦)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	القيمة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		ملاحظات
									جنيه	جنيه	
									٦,٠٤٠,١١٠	٦,٠٤٠,١١٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والمخدات	٧٥٠	٢٨٠٠	٣م	١٣٦	٠	١٣٦	جاري	٣٨٠,٨٠٠	٣٨٠,٨٠٠	
٢٢-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	٥٣٠	٣٦٠	٣م	١٣٦	٠	١٣٦	جاري	٤٨,٩٦٠	٤٨,٩٦٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ بارتفاع حتى ٦ م	٥٠٠	٣٦٤٠	٣م	١٣٤	٠	١٣٤	جاري	٤٨٧,٧٦٠	٤٨٧,٧٦٠	
٢٣-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	٥٠٠	١٢٠	٣م	١٣٤	٠	١٣٤	جاري	١٦,٠٨٠	١٦,٠٨٠	
٢٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى الهامات على إرتفاع حتى ٦ م	١٣٠٠	٣٨٤٠	٣م	٥٠٧	٠	٥٠٧	جاري	١,٩٤٦,٨٨٠	١,٩٤٦,٨٨٠	
٢٤-أ	علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	١٣٠٠	١٢٠	٣م	٥٠٧	٠	٥٠٧	جاري	٦٠,٨٤٠	٦٠,٨٤٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	٩٥٠	٤٦٩٠	٣م	٦٨٣	٠	٦٨٣	جاري	٣,٢٠٣,٢٧٠	٣,٢٠٣,٢٧٠	
٢٥-أ	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٥٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٩٥٠	٢٤٠	٣م	٦٨٣	٠	٦٨٣	جاري	١٦٣,٩٢٠	١٦٣,٩٢٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات الطويه اعلى الكمرات سابقة الصب	٦٥٠	٣٠٤٠	٣م	٢٧٣	٠	٢٧٣	جاري	٨٢٩,٩٢٠	٨٢٩,٩٢٠	
٢٦-أ	أ - علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٦٥٠	١٢٠	٣م	٢٧٣	٠	٢٧٣	جاري	٣٢,٧٦٠	٣٢,٧٦٠	
٢٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبسنتاتها	٨٢٠	٣٨٤٠	٣م	٥٥	٠	٥٥	جاري	٢١١,٢٠٠	٢١١,٢٠٠	
٢٧-أ	أ - علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٨٢٠	١٢٠	٣م	٥٥	٠	٥٥	جاري	٦,٦٠٠	٦,٦٠٠	
									١٣,٤٢٩,١٠٠	١٣,٤٢٩,١٠٠	الاجمالي

مدير المشروعات
قطاع جنوب الطريق الدائرى
التوقيع / ممدوح سليمان

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام الشئون المالية والادارية

التوقيع / أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع

التوقيع / محمد الشرفاوى

استشاري المشروع

مهندس المشروع

التوقيع / محمود محمد



أقر بصحة ذلك :

الشركة المتفذة

مهندس المكتب الفنى

التوقيع / محمد حسن



تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠١/١٥)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جاري رقم (٦)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		ملاحظات
									إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	
اجمالي ما سبق											
							١٣,٤٢٩,١٠٠	٠	١٣,٤٢٩,١٠٠		
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	١٢٨٥	٥٣٠٠٠	طن	٧٧٤	٣٠	٨٠٤	جاري	٤٢,٦١٢,٠٠٠	٠	٤٢,٦١٢,٠٠٠
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	٥٥	١١٥٠٠٠	طن	٢٩	٠	٢٩	جاري	٣,٣٣٥,٠٠٠	٠	٣,٣٣٥,٠٠٠
التشوينات											
٣٠	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوابط	١٠	٢٢٥٠٠	عدد	١٠	٠	١٠	جاري	٢٢٥,٠٠٠	٠	٢٢٥,٠٠٠
	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوابط	٣٨	١٥٠٠٠	عدد	٣٨	٠	٣٨	جاري	٥٧٠,٠٠٠	٠	٥٧٠,٠٠٠
	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن الى ٢٥٠ طن بدون جوابط	٢٠	٢٥٠٠٠	عدد	٢٠	٠	٢٠	جاري	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	١٢٨٥	٥٣٠٠٠	طن	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	١٥,٩٠٠,٠٠٠	٦,٣٦٠,٠٠٠	٩,٥٤٠,٠٠٠
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	٥٥	١١٥٠٠٠	طن	٠	١٣	١٣	جاري	١,٤٩٥,٠٠٠	٥٩٨,٠٠٠	٨٩٧,٠٠٠
الاجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال											
							٧٨,٠٦٦,١٠٠	٠,٠	٧٨,٠٦٦,١٠٠	٧١,١٠٨,١٠٠	٧,٩٥٨,٠٠٠

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك :

مدير المشروعات
قطاع جنوب الطريق الدائري
التوقيع / ممدوح سليمان

مهندس المشروع
التوقيع / محمد الشرفاوى
م / أحمد عبد الجواد

مدير المشروع

مهندس المشروع

الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفنى
التوقيع / محمد حسنى
م / مصطفى سعيد



التوقيع / م / محمود محمد

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (المرحلة الثانية) القطاع التاسع بطول (1.50 كم) (إشراف مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠١/١٥)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جاري رقم (٦)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		ملاحظات	
									جنيه	جنيه		
إجمالي مسبق												
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعرضات	١٨٠٠	١٢	م.ط	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠	بناءا الى موافقة السيد اللواء رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بإضافة كميات مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (المرحلة الثانية) القطاع التاسع بطول (1.50 كم) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات وتحت إشراف مكتب الرائد للاستشارات الهندسية الى مشروع تنفيذ أعمال كبرى توسعة الدائري (المروبوطة / المتصورة) العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)	
٩	بالمتر الطولي أعمال الجسات في التربة العادية والمتماسكة اجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	١٧٦٠	٤٥٠	م.ط	١١١٠	٠	١١١٠	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١١	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع	٣	١٦٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٤٠٤	٤٠٥٠	م.ط	١٢٤	٠	١٢٤	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١٢-أ	أ- علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة.	٤٠٤	١٢٠	م.ط	١٢٤	٠	١٢٤	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٨٣٠	٥٣٣٠	م.ط	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١٣-أ	أ- علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة.	٨٣٠	١٢٠	م.ط	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٢٠٩٠	٧٦٤٠	م.ط	٩٠	٠	٩٠	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١٤-أ	أ- علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة.	٢٠٩٠	١٢٠	م.ط	٩٠	٠	٩٠	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
١٧	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام	٤٨٠	١٢٠	م	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	١٢٨٥	٥٣٠٠٠	طن	٥٩,٤٦	٠,٠٠	٥٩,٤٦	جاري	٧١,١٠٨,١٠٠	٠		
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال												
٧٧,١٥٥,٠٦٠												

الاجمالي	مكتب المهندسون الاستشاريون العرب محرم باقوم	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	البند
٧٧,١٥٥,٠٦٠	٧١,١٠٨,١٠٠	٦,٠٤٦,٩٦٠	اجمالي قيمة الاعمال
٦٥,١٢٨,٠٦٠	٥٩,٠٨١,١٠٠	٦,٠٤٦,٩٦٠	اجمالي قيمة الاعمال السابقة
١٢,٠٢٧,٠٠٠	١٢,٠٢٧,٠٠٠	٠	اجمالي قيمة الاعمال الحالية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير المشروعات
قطاع جنوب الطريق الدائري
التوقيع / م / ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية والادارية
التوقيع / أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
التوقيع / م / محمد جابر

أقر بصحة ذلك :
مهندس المكتب الفني
التوقيع / م / محمد حسن

الشركة المنقذة
مدير المشروع
التوقيع / م / محمد حسن

استشاري المشروع
للإستشارات الهندسية
EI RAEID For Consulting Engineering
توسعة الدائري ومحاوره

٤٩٦٣٥