

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٥٧١٨١٦٦.٥٤) سولاً
جنيها فقط لا غير) قيمة حساب فـرروق أسعار (البيتومين / حديد / سولاً
اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن الفتره من ٢٠٢٤/١١/١ حتى ٢٠٢٤/٨/٣١ تـد
كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقـد
الكهربائى السريع (السخنة – العلمين – مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥/١٢/٢٠

يقم
رئيس الإدارة المركز
طارق يوسف الجزا
مهندس /
الهيئة العامة

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المركز الإدارى للمركز
قسم التخطيط
مهندس / طارق يوسف الجزا
التوقيع / ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٠

12

الختم ذو التاريخ

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular circle representing the cell membrane. Inside this circle is a smaller, more circular structure representing the nucleus. The nucleus contains a small dot, likely representing a nucleolus. The space between the nucleus and the cell membrane is filled with wavy lines, representing the cytoplasm. The drawing is done in blue ink on a white background.

A

٢١١٥٨٢٢٢

三

القسم الثاني

15

2.1

11-20

١) الكتاب

11

الختم دو التار



)

الحمد لله

3

(۱) اقرار کا تہ

(۲) اقرار بیان

(۱۰)

1

الختم ذو الـ

○

—

1

५५

3





—



11

1

—

مستخلص فروق الأسعار رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٣١


بيانات الأعمال بالمستخلص										نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
أولاً : أعمال التكسير ونقل المخلفات																							
٢٨	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات	م³	٥٠	يناير - ٢٠٢٤	٨٠	٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,٠١٧٩	٧١,٧٢			
ثانياً : أعمال الخرسانات																							
**٤١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ١٢ م	م³	٤٤١٨	يناير - ٢٠٢٤	٢٦٣	٠	٠,٢٣	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,١٣٢٩	١٥٤٤٥٥,٧٣			
***٤١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ١٥ م	م³	٤٦٢٠	يناير - ٢٠٢٤	٠	٠	٠,٢٣	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,١٣٢٩	٠,٠٠			
٤٢ - أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	م³	٩٣٧١	يناير - ٢٠٢٤	٥٤٦	٠	٠,١٥	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٢٩	٤٧٥٤٨١,٧٨			
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالير ارتفاع أعلى من ٩ م	م / ط	٦٣٥٤	يناير - ٢٠٢٤	١٣٧	٠	٠,١٨	٠	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,١١١٥	٩٧٠٧٤,٣١			
ثالثاً : أعمال الحديد بجميع أنواعه																							
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية	طن	٣٠٢٠٥	يناير - ٢٠٢٤	٢٥٦	٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	١,٤٣٨٧	١١١٢٤٩٤٠,٩٩			
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	٩٦٣٨٩	يناير - ٢٠٢٤	١٢	٠	٠,٠٣	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	١,٤٩٥٨	١٧٣٠١٢١,٥٤			
رابعاً : أعمال العزل																							
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م²	٦٣	يناير - ٢٠٢٤	٩٨٧	٠	٠	٠	٠	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٠٢	٥٦٠٦,١٤			
الإجمالي																				١٣٥٨٧٧٥٢,٢١			



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

مهندس طارق يوسف الجزار



مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أستاذ /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع /

مهندس إدارة المشروع

م / اسماء علي

التوقيع /

مهندس المشروع

م / محمد محسن

التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا

ع / فهد الجبوري

التوقيع /

م / فهد الجبوري

التوقيع /

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

م / اسلام سعيد

التوقيع /

م / بيتر رافت

التوقيع /

مستخلص فروق الأسعار رقم (٣) عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٢٤ حتى ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤

٢ /

بيانات الأعمال بالمستخلص				نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت			بيتومين
أولاً : أعمال التكسير ونقل المخلفات																		
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجيرسي أو مباني طوب.....	م ^٣	٨٥	فبراير - ٢٠٢٤	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٢,٤٠
٢	بالمتر الطولي تكسير وإزالة بردورات لزوم العوائق المعتزضة لمسار الكوبري.....	م / ط	١٥	فبراير - ٢٠٢٤	٢٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٩,١٧
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو إنترلوك لزوم العوائق المعتزضة لمسار الكوبري.....	م ^٢	٨٠	فبراير - ٢٠٢٤	٤٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨٨,٥١
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والأساس المتعارض مع مسار الكوبري.....	م ^٣	١٢١	فبراير - ٢٠٢٤	٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٠,٩٢
٧	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل أعمدة - إعلانات - لوحات إرشادية.....	طن	٣٢١٦	فبراير - ٢٠٢٤	٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٢,٠٨
٨	بالمتر الطولي أعمال تحويلة مرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة.....	م / ط	١٤٣٣	فبراير - ٢٠٢٤	٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧٩٨,٥٤
٩	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية.....	م / ط	١٤٣٣	فبراير - ٢٠٢٤	٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧٩٨,٥٤
الإجمالي																		



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع /

مهندس إدارة المشروع

م / اسماء علي

التوقيع /

مهندس المشروع

م / محمد محسن

التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا

ع / فتيمة البرقة

التوقيع /

م / فتيمة البرقة

التوقيع /

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / اسلام سعيد

التوقيع /

مدير المكتب الفني

م / بينات رافت

التوقيع /

H.A CONSTRUCTION

مستخلص فروق الأسعار رقم (٣) عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٢٤ حتى ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤

٢ /

بيانات الأعمال بالمستخلص																نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار																
م																				أ		هـ		٤٧٦٠,١٦									
ثانياً : أعمال الخرسانات																																	
٤١**	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة إرتفاع حتى ١٢ م	م³	٤٤١٨	فبراير - ٢٠٢٤	٨٧	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,١٣٢٩	٥١.٩٣,٧٢														
٤١***	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة إرتفاع حتى ١٥ م	م³	٤٦٢٠	فبراير - ٢٠٢٤	٣٦٨	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,١٣٢٩	٢٢٦.٠٠٢,٠٤														
٤٢ - أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد	م³	٩٣٧١	فبراير - ٢٠٢٤	١١٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٢٩	١٠١.١٨١,٠٨														
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر إرتفاع أعلى من ٩ م	م / ط	٦٣٥٤	فبراير - ٢٠٢٤	١١٠	٠	٠,١٨	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,١١١٥	٧٧٩٤٢,٨٨														
ثالثاً : أعمال الحديد بجميع أنواعه																																	
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الم طولية	طن	٣٠٢٠٥	فبراير - ٢٠٢٤	٣٢٣	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	١,٥٠٩٤	١٤٧٢٦٣٩٥,٥٤														
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	٩٦٣٨٩	فبراير - ٢٠٢٤	٣٣	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	١,٥٦٨٦	٤٩٨٩٣٦٢,٠٤														
رابعاً : أعمال العزل																																	
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م²	٦٣	فبراير - ٢٠٢٤	٤٩١	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٠٢	٢٧.٨٨٥٢٦,٣٣														
الإج																																	

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

م / بيدر رافت

التوقيع /

مدير المشروع

م / اسلام سعيد

التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا

م / سيف البروف

التوقيع /

م / سيف البروف

التوقيع /

مهندس المشروع

م / محمد محسن

التوقيع /

مهندس ادارة المشروع

م / اسماء علي

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أستاذ /

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

مهندس / طارق يوسف الجزار

مستخلص فروق الأسعار رقم (٤) عن الفترة من ٢٠٢٤ / ٣ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

بيانات الأعمال بالمشخصات																			نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	سولار														
أولاً : أعمال الخرسانات																																
٤١**	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ١٢ م	م³	٤٤١٨	مارس - ٢٠٢٤	٨٧	٠,٢٣	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢	٤٨٠,٤	٠,١٦٧٢	٦٤٢٧٨,٤٠													
٤١***	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ١٥ م	م³	٤٦٢٠	مارس - ٢٠٢٤	٤٦٤	٠,٢٣	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢	٤٨٠,٤	٠,١٦٧٢	٣٥٨٤٩٢,٤٩													
٤٢-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	م³	٩٣٧١	مارس - ٢٠٢٤	٩٥٥	٠,١٥	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢	٤٨٠,٤	٠,١٢١٥	١٠٨٧٦٧٥,٩٦													
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر ارتفاع أعلى من ٩ م	م / ط	٦٣٥٤	مارس - ٢٠٢٤	٥٠	٠,١٨	٠	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢	٤٨٠,٤	٠,١٤٥٨	٤٦٣٣٤,٩٥													
ثانياً : أعمال الحديد بجميع أنواعه																																
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المبطولية	طن	٣٠٢٠٥	مارس - ٢٠٢٤	٢٧٠	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢	٤٨٠,٤	١,٣٦٩١	١١١٦٥٥٧٩,١٢													
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	٩٦٣٨٩	مارس - ٢٠٢٤	١٦	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢	٤٨٠,٤	١,٤٢٦٠	٢١٩٩١٩١,٥٩													
ثالثاً : أعمال العزل																																
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م²	٦٣	مارس - ٢٠٢٤	١٦٢	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣٧	٩٥٦,٧٦													
الإجمالي																													١٤٩٢٢٥٠٩,٢٦			

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع / مهندس طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس إدارة المشروع / م / أسماء علي
مدير عام المشروعات / م / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مهندس المشروع / م / محمد محسن
الاستشاري العام سيسترا / م / فتيمة البوعزة
التوقيع /

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني / م / ببيتز رافت
مدير المشروع / م / اسلام سعيد
التوقيع /

مستخلص فروق الأسعار رقم (٥) عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

بيانات الأعمال بالمستخلص				نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم		قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
أولاً : أعمال الخرسانات																			
٤١**	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤١٨	إبريل - ٢٠٢٤	٨٨	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٦٧٢	٦٥٠١٧,٢٣
٤١***	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ١٥ م	م٣	٤٦٢٠	إبريل - ٢٠٢٤	٣٦٨	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٦٧٢	٢٨٤٣٢١,٦٣
٤١-أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع أعلى من ١٥ م	م٣	٤٨٢١	إبريل - ٢٠٢٤	٢٥٦٥	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٦٧٢	٢٠٦٧٩٧١,٧٧
٤٢-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	م٣	٩٣٧١	إبريل - ٢٠٢٤	٢٠٤	٠	٠,١٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٢١٥	٢٣٢٣٤١,٢٥
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر ارتفاع أعلى من ٩ م	م/ط	٦٣٥٤	إبريل - ٢٠٢٤	٢٣	٠	٠,١٨	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٤٥٨	٢١٣١٤,٠٨
ثانياً : أعمال الحديد بجميع أنواعه																			
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية	طن	٣٠٢٠٥	إبريل - ٢٠٢٤	١٠٧	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,١١٥٧	٣٦٠٥٩٥١,١٣
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	٩٦٣٨٩	إبريل - ٢٠٢٤	٤٧	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,١٦٥١	٥٢٧٨٤٥٣,٧٤
ثالثاً : أعمال العزل																			
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٣	إبريل - ٢٠٢٤	٧٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٣٣٨	١٠٣١,٠٩
																		١١٥٥٦٤٠١,٩١	
الإجمالي																			

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع

الاستشاري العام سيسترا

الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس إدارة المشروع

مدير المشروع

مدير المكتب الفني

التوقيع /

مهندس طارق يوسف الجزار

التوقيع /

م / جهاد محمد سعد

التوقيع /

م / اسماء علي

التوقيع /

م / محمد محسن

التوقيع /

م / أسلام سعيد

التوقيع /

م / بيتر رافت

التوقيع /

التوقيع /

مستخلص فروق الأسعار رقم (٦) عن الفترة من ٢٠٢٤/٥/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١

بيانات الأعمال بالمستخلص																			نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار											
أولاً : أعمال الخرسانات																																
٤١***	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمده ارتفاع حتى ١٥ م	م³	٤٦٢٠	مايو - ٢٠٢٤	٦٥٣	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٦٧٤	٥٠٥١٠٧,٩١													
٤٢-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	م³	٩٣٧١	مايو - ٢٠٢٤	١١٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٢١٧	١٣٢٢٥٤٦,٢١													
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر..... ارتفاع أعلى من ٩ م	م/ط	٦٣٥٤	مايو - ٢٠٢٤	١٥٢	٠	٠,١٨	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٤٦٠	١٤١٠٠٦,٤٥													
ثانياً : أعمال الحديد بجميع أنواعه																																
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية	طن	٣٠٢٠٥	مايو - ٢٠٢٤	٣٥٦	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,١١٥٧	١١٩٩٧٣٧٠,١١													
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	٩٦٣٨٩	مايو - ٢٠٢٤	٢٥	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,١٦٥٢	٢٨٠٧٧٤٩,٧٩													
ثالثاً : أعمال العزل																																
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م²	٦٣	مايو - ٢٠٢٤	٢١٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٣٣٨	٣٠٩٣,٢٦													

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧٧١٨٧٣,٢٣

١٦٧

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أستاذ /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع /

مهندس ادارة المشروع

م / اسماء علي

التوقيع /

مهندس المشروع

م / محمد محسن

التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا

م / فتيمة الموضو

التوقيع /

م / فتيمة الموضو

التوقيع /

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / اسلام سعيد

التوقيع /

مدير المكتب الفني

م / بيتر رافت

التوقيع /



مستخلص فروق الأسعار رقم (٧) عن الفترة من ١ / ٦ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيانات الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
						الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو انترلوك لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري	م ^٢	٨٠	يونيـو - ٢٠٢٤	١١٢	٠	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٣٢١,٣٠
٣٨ - أ	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير مجلفنة	عدد	١١٧٠٨٥	يونيـو - ٢٠٢٤	٢٦	٠,٢٢	٠,٠٣	٠	٠,٠١	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٧٩١	١١٥٤٠٢٢,٠٠
٣٨ - ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black Steel	عدد	٥٠٩٧٦	يونيـو - ٢٠٢٤	١٧	٠,٥٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٤٧	٧٢٣٣٥٠,٢٧
٤١ ***	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة إرتفاع حتى ١٥ م	م ^٣	٤٦٢٠	يونيـو - ٢٠٢٤	٩٤	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٩١٧	٨٣٢٦٩,٧٥
٤١ - أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة إرتفاع أعلى من ١٥ م	م ^٣	٤٨٢١	يونيـو - ٢٠٢٤	٤٣٣	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٩١٧	٤٠٠٢٦٠,٢٥
٤٢ - أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	م ^٣	٩٣٧١	يونيـو - ٢٠٢٤	٦١٦	٠	٠,١٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٣٧٥	٧٩٣٨٥١,٤٦
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر إرتفاع أعلى من ٩ م	م / ط	٦٣٥٤	يونيـو - ٢٠٢٤	١١٣	٠	٠,١٨	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٦٥٠	١١٨٤٨٩,٤٠
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الموطولية	طن	٣٠٢٠٥	يونيـو - ٢٠٢٤	٢٠٣	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,١١٥٧	٦٨٤١١٩٧,٠٠
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	٩٦٣٨٩	يونيـو - ٢٠٢٤	٢٣	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,١٦٨٣	٢٥٩٠١٦٠,٥٣
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م ^٢	٦٣	يونيـو - ٢٠٢٤	١١٥	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٣٣٨	١٦٩٣,٩٣
الإجمالي																			
١١٢٥٩٩١٥,٣٦																			١٦٩٣,٩٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع

الاستشاري العام سيسترا

الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس إدارة المشروع

مدير المشروع

مدير المكتب الفني

التوقيع / مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

التوقيع / م / جهاد محمد سعد

التوقيع / م / اسماء علي

م / محمد محسن

التوقيع / م /

م / اسلام سعيد

م / بيتز رافت

مستخلص فروق الأسعار رقم (٨) عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٤ حتى ٣١/٧/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
						الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية او ارضفة او نيوجيرسي او مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري	م ^٣	٨٥	يوليو - ٢٠٢٤	١٠٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١	٤٥١,٦٨
٤١-أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع أعلى من ١٥ م	م ^٣	٤٨٢١	يوليو - ٢٠٢٤	٦٩٢	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٠٩٠	٦٩٧٣٢٣,٢٩
٤٢-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	م ^٣	٩٣٧١	يوليو - ٢٠٢٤	٦١٤	٠	٠,١٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١٥٤٨	٨٩٠٦٩٦,٢٠
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر ارتفاع أعلى من ٩ م	م / ط	٦٣٥٤	يوليو - ٢٠٢٤	١٦٢	٠	٠,١٨	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١٨٥٨	١٩١٢١٣,٥٩
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية	طن	٣٠٢٠٥	يوليو - ٢٠٢٤	٢٣٣	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٢٤٤	٧٩١٣٠١٥,٥٦
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	٩٦٣٨٩	يوليو - ٢٠٢٤	١٨	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٧٧٠	٢٠٤٢٠٧٢,٠٦
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م ^٢	٦٣	يوليو - ٢٠٢٤	١٥٧	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٣٧٣	٢٣٤٦,٧٦

الإجمالي

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

م / بيتر رافت

التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا

مهندس المشروع

م / محمد محسن

التوقيع /

مهندس ادارة المشروع

م / اسماء علي

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أستاذ /

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /



مستخلص فروق الأسعار رقم (٩) عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
						الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
٢٢-١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية..... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م / ط	٨٠٥	إغسطس - ٢٠٢٤	٢١	٠	٠	٠	٠,٠٧	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٣٧٢	٦٢٨,٨٢
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم	م ٣	١٠٠	إغسطس - ٢٠٢٤	٩	٠	٠	٠	٠,٠١	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٠٥٣	٤,٧٨
٢٥-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢	م ٣	١٠١	إغسطس - ٢٠٢٤	٤	٠	٠	٠	٠,٢٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١٠٦٣	٤٢,٩٤
٣٢-ج	علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم ٢ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ٢ و RQD أقل من ٢٠%	م / ط	٥٠٣٧	إغسطس - ٢٠٢٤	٠,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٤٢٥	١٠٧,٠٦
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م ٣	١٨١٣	إغسطس - ٢٠٢٤	٢	٠	٠,٣٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٦٨٥	١٣٣٦,٢٨
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م ٣	٣٣٢٥	إغسطس - ٢٠٢٤	٤	٠	٠,٢٨	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٠٥٤	٤٠٦٢,٤٨
٤١***	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمده ارتفاع حتى ١٥ م	م ٣	٤٦٢٠	إغسطس - ٢٠٢٤	١٨٦	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٦٠٤	٢٢٣٧٦١,٨١
٤١-أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمده ارتفاع أعلى من ١٥ م	م ٣	٤٨٢١	إغسطس - ٢٠٢٤	٣٧٠	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٦٠٤	٤٦٤٤٨٣,٠٨
٤٢-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمات سابقة الصب	م ٣	٩٣٧١	إغسطس - ٢٠٢٤	٩٥٥	٠	٠,١٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١٨٨٣	١٦٨٥٢٠٢,٢٨
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر ارتفاع أعلى من ٩ م	م / ط	٦٣٥٤	إغسطس - ٢٠٢٤	٢١٣	٠	٠,١٨	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٢٦٠	٣٠٥٨٢٣,٤٥
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية	طن	٣٠٢٠٥	إغسطس - ٢٠٢٤	٣٠٦	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٢٤٤	١٠٣٩٢٢٠,٦٩
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	طن	٩٦٣٨٩	إغسطس - ٢٠٢٤	١٥	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٣٧	١٧١١٤١٤,٩٢
الإجمالي																			
١٤٧٨٩٣٦٨,٦٠																			

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م / بيتر رافت
م / اسلام سعيد
التوقيع /

مهندس المشروع

الاستشاري العام سيسترا
م / محمد محسن
م / اسماء علي
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس ادارة المشروع
م / جهاد محمد سعد
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مهندس عام الشؤون المالية والإدارية
م / جهاد محمد سعد
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /