

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة:

اعمال تنفيذ عدد ٢٢ { محطة من محطات التوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (التنفيذ عدد ٣) محطات (مستطرد بيهتم شبراً بها) }

من بدء العمل حتى تاريخ { ٠٢٥/١٢٠ }

العقد رقم { ٢٣٢٢٩٤٩ }

مستخلص جاري رقم { ٩ }

وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق والكباري والنقل البري
المنطقة: الرابعة عشر الدائري ومحاوره

رقم البلد	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفلترة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل المساقي إجراءه للمقطع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى استقطاع أو حجز	اليابى بعد الاستقطاع	تنفيذ شركة:	
											جنية	جنية
١	أعمال الحصانة بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى	٢٥٠	٥٥٢	م.م	٢٤٠	١٥	٢٣٥	جارى	١٢٩,٧٢٠	١٢٩,٧٢٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامه المرور متواجدة ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجدة ٦- وتألى التأمين مسلمه للادارة ٧- البرنامج الرئيسي متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجدة ٩- لوائح المشروع متواجدة ١٠- باقى المحاللات بمعرفة الادارة شاملة السيارات	
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسلفات وطبقات أساس باى سفل ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتهو العمل والبند شامل مما جمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف علاوة ١ جنبه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	٣٢٠	١٤٥	٣م	١٦٨٥	٠	٢١٠,٦٢٥	جارى	٢١٠,٦٢٥			
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مبانى او خرسانه عادي او مسلحه او اصصه او ديش مع نقل التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لعمليات المهندين المشرف وذلك مسافة تقل حتى ٣٠ كم وفالة شاملة مما جمه بالметр المكعب	٢٠٠	١٦٠	٣م	١١٧	٠	٢٠٠,٣٢٠	جارى	٢٠٠,٣٢٠			
٨	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مجانز تيجورس قامة وبنيد يشمل تكسير وإزالة الخوازيق المصنة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتقطيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف	٦٥٠	١٠٠	م.م	٣٢٢	٠	٣٢٠,٢٠	جارى	٣٢٠,٢٠			
١١	بالمتر المكعب حفر حذر في جميع أنواع التربة (ما عند المتساكي وشديدة التماسك والصخريه) وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات دفع طبل للحفر للعمل في الأماكن الضيقه والتي يصعب الوصول لللازم لازاله لواحد صغير (popcat) واستخدام خصيصاً الحفر بين الخوازيق الساذنة واسفل الكرات الرابطة لها باستخدام المعدات كبيرة على ان يتم إزاله الواحد باستخدام اوتاش وبنيد يشمل رفع ناتج الحفر على مرجانين باستخدام الوارد والحفارات مع نقل ناتج الحفر لاماكن التسخين على الطريق الدائري بجهاد بدل عن ١٥-١٥ كجم / سم ٢ حسب الأداء والقياسات المتفقية وناتج اي عائق مغرضه ونوح ماء الرش اذا لم الأمر والبند شامل مما جمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف	٦٠٠	٣٧٠	٣م	٧٨٨	٠	١٠٦,٥١٠	جارى	١٠٦,٥١٠			
١٢	بالمتر المكعب حفر حذر في المتماسكة وشديدة التماسك وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات دفع طبل للحفر بالمعنى المطلوب لللازم لازاله صغيره (popcat) وامتصاصه خصيصاً العمل في الأماكن الضيقه والتي يصعب الوصول للحفر بين الخوازيق الساذنة واسفل الكرات الرابطة لها باستخدام المعدات كبيرة على ان يتم إزاله الواحد باستخدام اوتاش وبنيد يشمل رفع ناتج الحفر على مرجانين لاماكن التسخين لعدم امكانية التسخين على الطريق الدائري بجهاد بدل عن ١٥-١٥ كجم / سم ٢ حسب الأداء وأهمياته الواضحة بارسومات التفصيلية وناتج اي عائق مغرضه ونوح ماء الرش اذا لم الأمر والبند شامل مما جمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف	٥٠٠	٣٩٠	٣م	٤٥٥٨٤	جارى	٦٤٥٨٤	جارى	٦٤٥٨٤			
١٤	بالمتر المكعب حفر حذر بين الخوازيق المصنوعة للمقاعد الملاصق بالمعنى المطلوب لازم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المسوب الصالح للتسخين حسب الأداء والقياسات الموضحة بالرسومات التفصيلية واسفر بعمل جوانب الحفر وإزالة اي عائق تعرضه ونوح ماء الرش اذا لم الأمر والبند شامل مما جمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف	٦٠٠	١٥٠	٣م	١٧٩	٠	٢٨,٦٤٠	جارى	٢٨,٦٤٠			
١٥	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة إزالة من سهل الملة عن ٥ سم مع الغمر بالسيان وبنيد وباستخدام الآلات الميكانيكية الحصول على اقى كافية طباق ازدياد سهل الملة عن ذلك وفواد الطحل الملوى لزرم وتحسب كمية الردم بعد الدمع والفلنة تشمل كل ما بلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف	٣٥٠	٢١٥	٣م	١٣٥٧	٠	٢٩١,٧٠٠	جارى	٢٩١,٧٠٠			
١٧	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة إزالة من سهل الملة عن ٢٥ سم مع الغمر بالسيان والمدمع والدمع الجديد والفلنة تشمل كل ما بلزم لزرم وتحسب كمية الردم على طباق ازدياد عن ٢٥ سم مع الغمر بالسيان والمدمع والدمع الجديد والفلنة تشمل كل ما بلزم لزرم طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف	٥٠٠	٢٩٠	٣م	٢٨٠	٠	٨١,٢٠٠	جارى	٨١,٢٠٠			
١٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمدة بورتلاندى عادي بحسب اتفاق بفل محتوى الاسمنت عن ٤٥٪ كغم المتر المكعب ولا تقل نسبة الخرسانة بعد ٢٨٪ يوم عن ٣٥٪ كجم/سم على ان يتم إزالة رويس الخوارق العلية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية واسفر بعمل جوانب حفر اصحاب التصريح (المسعر لا يشمل حديد الشليخ) وتهو العمل تهوا شامل مما جمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	٢٨٥٠	٣٩٣٥	م.م	٢٧٧١	٠	١٠,٩٣,٨٨٥	جارى	١٠,٩٣,٨٨٥			
الاجمالي												




كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة:

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبوس الترددية السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (متضمنة عدد (٣) محطات (مسطورة- بيتهيم -شاطئ العذبة)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة: الرابعة عشر - الدانوري ومحاؤرو



رقم البيان	نوع العمل	كلية الهندسة بالماضية	الفترة (جنوب) الوحدة	مقدار العمل للمقطع	مقدار العمل للمقطع	مقدار العمل في هذه المدة	الكمية المقطرة في المقطع الذي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى أمر نهائى	جارى أمر جنوب	إجمالي قيمة الأذن	إستقطاع أو حجز	بيان	المنطقة : الرابعة عشرـ الدادري ومحابهـ	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	وزارة النقل	
													من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١٢/٠٤)				
٥٨	بالمقر الطولى توride وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج اتفاق ٢ والبند يشمل التوريد والتراكيب والصيانة الدورية المعهدية وكافة الأعمال الازمة تنهى العمل كاملا طبقاً لرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات																
٦٨	بالعدد تحرير وزرع الشابر حديد التسليح باى قطعه والبند يشمل التحرير وتثبيت الشابر بمادة ابروكسيه مع تقديم المواصفات الفنية لعمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنزه العمل طبقاً لرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واسعراً يشمل حديد التسليح																
٦٩	بالعدد عمل اختبار core test على الكواكب في جميع الكباري الظاهرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف البنود المستحدثة																
١	بالمتر المسطح أعمال توride وصب بلاطات خرسانة سلك ٤٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والمدمك ويكون على ان لا تلقي المقادير المعدية للمكعب الفيسى عن ٤٠ كجم / سم³ ولزيادة محتوى الاسمنت عن ٤٥% استمدت بورتلاندى عالي ويتم عمل ٣/٤ كجم / سم³ وتتم تنظيف المكعب بالهواء مختبر مع اضافة مادة مقومة للاختناق والبرى (سيكا شيدور بوريكين) او ما يعادلها بمعدل ٦٤ كجم / م³ لثبات التسليح طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا تشمل توride وتنكيل وتوبريد حديد التسليح																
٤	بالعدد توride وتركيب كراسي اركان من نوع التبورين الصناعي المسلح Type C2 طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوائح المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد حتى حمل ١٨٠طن بجواه البنود المستحدثة																
٨	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية بالمعنى المطلوب لزوم الامساك بحيث عمل عمق الحفر لمتسوب الصالح للتامييس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة للرسومات التنفيذية والفترة تشمل نزح اي مياه ظهر في اثناء الحفر وسد الجوانب اذا لزم الامر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات الى المقالب العمومية لقياس طبقاً لابعاد الرسومات لكل ما يلزم نزه العمل كاملا طبقاً شروط المواصفات وتعليمات المهندس المشرف																
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في المتماسكة وشديدة التمساك والصخرية بالمعنى المطلوب لزوم الامساك بحيث عمل عمق الحفر لمتسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة للرسومات التنفيذية والفترة تشمل نزح اي مياه ظهر في اثناء الحفر وسد الجوانب اذا لزم الامر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات الى المقالب العمومية لقياس طبقاً لابعاد الرسومات لكل ما يلزم نزه العمل كاملا طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف																
١٠	بالمتر المكعب اعمال توride وفرض طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير المكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورونيا عن ٨% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٦% وقدتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد ممك الطبيقة بعد تمام الدك عن ١٥ سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى اقصى كثافة ها (٩٨% من الكثافة المطلوبة) الفترة تشمل اجراء التجارب المعملية و يتم التأكيد طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنزه العمل كاملا طبقاً لشروط المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.																
١١	بالعدد توride وتركيب dewels bars قطر ٣٢ ويطول ٤٥ سم املس مجلن شامل الموسير (الجرابات لزوم الفوائل الاشائية للرصيف الخرساني والسرير يشمل كل ما يلزم لنزه العمل وتعليمات المهندس المشرف																
الاجمالي																	
إجمالي قيمة الأذن حتى تاريخ المستخلص																	
ماسيق صرفه حتى المستخلص رقم (٧)																	
صافي المستخلص رقم (٨)																	

