

بخصوص :- ميثاق إعادة تصف مياه
مركب نالت
شركة :- السلام انشيو نال

السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (١) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣

مرفقات :-

عدد (٣) مستخلص اصل (١) صورة

عدد (١) اصل استمارة ٥٠ ع . ح

عدد () قوائم الكميات

عدد () تجارب المعمل

يعتمد،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد على "

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة :	بيانات الفواتير	رقم :
قسم :	قرش	الختم ذو التاريخ
المبلغ المستحق إلى : <u>ك. السلام انتزاسي</u>	جنيه	
بموجب : <u>الطلبات عليه ، أو : <u>الحساب المصرفي</u></u>	٥٦٣٤٤٤	كتب المراجعة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة		رئيس القسم
إذن صرف على :		
شيك على البنك المركزي في : <u>المدى</u>		
شيك على الخارج		
يسحب باسم : <u>صاحب الحق أو : <u>السلام انتزاسي</u></u>		
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :	الجملة	
	٥٦٣٤٤٤	
	٦٣	

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٥٦٣٤٤٤	٦٣
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

لجنة

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- جاري
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
- الإيرادات
- بتاريخ : _____
- الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

المحالات

الشيكات

(٥) قيد في سجل

(٥) قيد في سجل

بخصوص
عملية : الأعمال المتبقية لأعمال صيانة وإعادة رصف طريق مرسى علم/ إدفو
فى المسافة من كم ٤٠ إلى كم ٦٠ بطول ٢٠ كم (مرحلة ثالثة)

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها
بعقد العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /
خالد سعد على

بخصوص

عملية : الأعمال المتبقية لأعمال صيانة وإعادة رصف طريق مرسى علم/ إدفو
فى المسافة من كم ٤٠ إلى كم ٦٠ بطول ٢٠ كم (مرحلة ثالثة)

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم نهو جميع الأعمال بالعملية وتم عمل محضر استلام ابتدائي لتلك العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

خالد سعد على

مهندس /



بخصوص

عملية : الأعمال المتبقية لأعمال صيانة و إعادة رصف طريق مرسى علم/ إدفو
فى المسافة من كم ٤٠ إلى كم ٦٠ بطول ٢٠ كم (مرحلة ثالثة)

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم اجراء جميع التجارب المعملية الخاصه بالعملية بادارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

خالد سعد على

مهندس /

بخصوص

الأعمال المتبقية لأعمال صيانة وإعادة رصف طريق مرسى علم/ إدفو
فى المسافة من كم ٤٠ إلى كم ٦٠ بطول ٢٠ كم (مرحلة ثالثة)

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية
ووجدت مطابقة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه


خالد سعد على

مهندس /





بخصوص

الأعمال المتبقية لأعمال صيانة وإعادة رصف طريق مرسى علم/ إدفو
فى المسافة من كم ٤٠ إلى كم ٦٠ بطول ٢٠ كم (مرحلة ثالثة)

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركه حسننى السير والسلوك ولم
تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .


برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه


خالد سعد على

مهندس /



مقائمة ختامية لأعمال رفع كفاءة طريق مرسى علم /إدفو فى المعاملة من الكم ٣٦ إلى الكم ٦٠ بطول ٢٤ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR)

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	ق	جنيه	الغلة	الجملة
أولا : الأعمال الأصلية							
١	٢٩.٠٠٠.٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال حفر و ردم و نقل أتربة مع الدمك و الفرش و على طبقات لإستعمال الجسر و الاكتاف و المبول الجانبية بوردها المقاول بمعرفته و على حسابه من أى جهة يراها و تحت مسؤوليته على ألا تقل نسبة تحمل كالبورنيا لها عن ١٠ % مع الدمك على طبقات و لا يصرح باستخدام الأتربة من النوع (٣-١) و الغلة شاملة إزالة الحشائش إن وجدت و أعمال التطهير و النظافة التامة قبل البدء فى التنفيذ و محمل على البند تحميل و نقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .				
			فقط تسعة وعشرون ألف متر مكعب لاغير	٢٠			٥٨٠.٠٠٠
٢	.	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال نصف الصخور التى يزيد جهد الكسر لها عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ فى المناطق التى يوجد بها صخور تعترض مسار الطريق على أن يتم إبعاد ناتج التكسير بعيدا عن جسر الطريق بمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف .				
			فقط صفر لا غير	٨٠.٠			.
٣	٦٥١٦.١٠	م ^٣	إعمال إزالة المسطحات الزاحفة والمنهارة و المتواجدة بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها فى استكمال الطبقات و الاكتاف و المبول الجانبية و الغلة تشمل النقل و الفرش و الدمك و الغلة شاملة تشغيل و دمك طبقة الأساس أسفل الكشط و ذلك طبقا للشروط و المواصفات و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل و الغلة شاملة بالمتر المكعب				
			فقط ستة آلاف وخمسمائة و ستة عشر و ١٠٠٠ / ١٠٠٠ متر مكعب لاغير	٣٢٠			٢٠٨٥١٥٢
٤	٣٢٠٨.٥٠	م ^٣	أعمال توريد و تشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترجة ناتج فصل الميزات لا تقل نسبة تحمل كالبورنيا لها عن ٦٠ % مع الفرش و الدمك بحيث لا يزيد متوسط السمك للطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك مع استخدام أجهزة التحكم الألى لضبط المناسيب طبقا للمناسيب التصميمية و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف و الغلة شاملة بالمتر المكعب .				
			فقط ثلاثة الاف ومائتان و ثمانية و ٥٠٠ / ١٠٠٠ متر مكعب لاغير	١٧٠			٥٤٥٤٤٥
٥	١٧٧٠.٨٧.٠٥	م ^٣	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام البيتومين السائل متوسط التطاير (٣٠ - M.C.O) بمعدل ١.٥ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس المثبت بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا من أى مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش و أن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف				
			فقط مائة وسبعة وسبعون ألف وسبعة و ثمانون و ٥٠ / ١٠٠٠ متر مسطح لاغير	٢٠			٣٥٤١٧٤١
٦	٥٧٠	م ^٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة أولى من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٤ ج) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط و المواصفات و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل و الغلة شاملة بالمتر المسطح.				
			فقط خمسمائة وسبعون متر مسطح لاغير	٩٠			٥١٣٠٠
٧	١٠.٨٤٨١.٧٥	م ^٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C. 3000) بمعدل لا يزيد عن (٠.٥٠ كجم / م ^٢) ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التفصيلية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل بالمتر المسطح .				
			فقط مائة وثمانية ألف و أربعمائة واحد و ثمانون و ٧٥٠ / ١٠٠٠ متر مسطح لاغير	١٠			١٠٨٤٨١٧.٥
٨	٢٧٣٧٢٨.١٠٠	م ^٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٤ ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثلهها الغلة شاملة إجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف و الغلة شاملة بالمتر المسطح .				
			فقط مائتان وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة و ثمانية وعشرون و ١٠٠ / ١٠٠٠ متر مسطح لاغير	٨٠			٢١٨٩٨٢٤٨

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة		الجملة
				ق	جنيه	
٩	٥١٠٠٠	م ^٢	أعمال إنشاء حمايات من الغرسة العنابية سمك ١٥ سم طبقاً للوائح المعمدة للاكتاف والميول الجانبية والقنمات تتكون من بنسبة ٣٠٠,٨٠ م من من دولوميت متدرج + ٣٠٠,٤٠ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي على الأقل جهد كسر بعد ٢٨ يوم لأقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وذلك في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال الحفر واستكمال أرصفة الميول اللازمة وشد الجوانب ونزع المياه إن وجد وجميع ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات والبند يشمل عمل فواصل طولية وعرضية كل ٢ م مع ملئ الفواصل بمادة قابلة للإضغاط والفئة شاملة تشطيب السطح وحسب القطاع النموذجي والرسومات ودراسة الهيدرولوجية المقدمة من الشركة المنفذة والمعمدة من المنطقة وموافقة اعتماد معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.			٨٩٢٥٠٠٠
			فقط واحد وخمسون ألف متر مسطح لاغير		١٧٥	٣٨٧١١٧,٣٥
			إجمالي الأعمال الأصلية			١٣٥٤٩٠٩,٦٢٣
			تخفيض ٣,٥ % طبقاً للتعاقد			٣٧٣٥٦٧٩٣,٨٨
			إجمالي الأعمال الأصلية بعد التخفيض			
ثانياً : الأعمال المستحدثة تم مقاضاة الشركة عليها						
٠	١٧٧٢٣٢,٢٥٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.			١٠٦٣٣٩٣٥
			فقط مائة وسبعة و سبعون ألف و مائتان إثـان وثلاثون و ٢٥٠/١٠٠٠ متر مسطح لاغير		٦٠	٧٦٦١٦٩٣,٢٥
٠	٥٧٨٢,٤١	طن	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.			١٨٢٩٥٦٢٨,٢٥
			فقط خمسة آلاف وسبعمئة إثـان و ثمانون و ٤١٠/١٠٠٠ طن لاغير		١٣٢٥	٥٥٦٥٢٤٢٢,١٢٨
			إجمالي الأعمال المستحدثة			
			إجمالي الأعمال المستحدثة والأصلية خمسة وخمسون مليون وستمئة وإثنان وخمسون ألف وأربعمائة وإثنان وعشرون و ١٢٨/١٠٠٠ جنيهاً فقط لاغير			

يُختم

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
"خالد سعد علي"