

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار لمستخلص رقم (٣٣) جارى واستمارة ٥٠ ع.ح
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣

(التوقيع)
مهندس / عبد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



م

مصلحة : الحقيقة العامة للطرق والكبار

قسم : مجموعه الكتب
المبلغ المستحق إلى : الرجعة القاتلة لصروح الحق والكبار

الطلبات طه أ. م. م. { المذكرة الرفقة (عروق الجمار مخلصه) (٢٣) ٥/٥

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك الم

شيك على الخارج

يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٧٩٢٥١٢	
		S	
	الجملة		

رقم: _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

بِسْمِ الْقِسْمِ

2.2

تقييد في السجل برقم :

(ب) اليكاتب المذط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	١٣٩٦٥٥٦,٥٥ ~ تأمين		بند	فصل	قرش
			قسم	فرع	جنيه
			إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي إضافي دمغة توقيع				
	قرش جنيه قرش جنيه				
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				
	٥٠٩٩٥١,٣٢ ١٧٧٦٥١,٢٤				

علامة

في ————— سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الایرادات

المستم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب الشيك

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٢ هـ - ٢٠٢٢ - ١٠٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحبت _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل

(٤) قيد في سجل التسجيلات
تحت رقم : المعاملات إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدر في كشف الشيكاات رقم: امضاء الكاتب الموط:

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة :-
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكور ومع عقد المشروع



مهندسين فشرية

رئيس الإدارة المركزية
عبد الحليم كرومر

نهجها

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومتسبب وإن المبالغ المبينة يتطهره، وقرره
المقاول تحويرا في ٠٥/٠٧ سنة ٢٠٢٣
يدين إلى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحويرا في ٠٥/٠٧ سنة ٢٠٢٣
غير الواردة يصك الشروط اعتمدت من

ب المشرق وعلت

تتضمن المستودع العنقيد من الآلة (محرر باخوم)

تحریر افی ۰۵/۰۷، سنہ ۲۰۲۳

—2—

الصفحة رقم: ١٤ / ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بتاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

رقم البند	البلد	المدة	كمية البند بمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جدولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم انتهى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز جنيه	البقي يده الاستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً القطاع الشرقي												
٢- أعمال الطرق												
الإجمالي ما قبله												
٢-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بإحراقها الحالي	٧٥	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	م³	٤١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠,٠٠٠	جاري	٣٠,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠,٠٠٠	١- المهنتسون متواجدون
٣-١	أعمال تطوير التوقيع من الإسفلت ذات الارتفاع ١,٥ متر وما أقل والمرزوعات الموسمية وتشكيل إسفلت استلزامي	٥	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	م²	٢٧,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,٨٠٠,٠٠٠	جاري	١٣٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,٨٠٠,٠٠٠	٢- العمل متواجد
٤-١	بالحدود بين أرصفة الأرصفة من الأسفلت (الخ) ١,٥ متر وذلك للاستخدام المتعدد مثل (البويسي والمناجور والجوافه)	١٢٠	٢٩٨,٠٠٠	عدد	٢٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣- السيارات متواجدة
٥-١	بالمتر المكعب أعمال حفر خندق كريتال أعلى الاسوار	٨٦	١,٥٠٠,٠٠٠	م³	١,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٦٠٠,٠٠٠	جاري	٩٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٦٠٠,٠٠٠	٤- الاستراحات متواجدة
٦-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة أرصفة أو ديش أو بلديرات مع نقل نتاج التكسير خارج الموقع	٨٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	م³	٦,٠٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٦٤٠,٠٠٠	جاري	٢٠,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٦٤٠,٠٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حجر يستخدم المعونات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية و التربة شديدة التعاكس)	٥٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م³	٩,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٣,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٤٩٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٣,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٧٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٤,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٩٥٠,٠٠٠	جاري	١,٠٢٠,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٩٥٠,٠٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٧٥	١٦٥,٥٠٠,٠٠٠	م³	٢٢,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٦١,٢٥٠,٠٠٠	جاري	١,٦٦١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٦١,٢٥٠,٠٠٠	
١-٣-٢	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم / سم²	٩٠	٦٤,٥٠٠,٠٠٠	م³	٢٢,٤٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٢٠,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٠٢٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٢٠,٥٠٠,٠٠٠	
٣-٣-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم²	١٠٥	١٢,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٢,٦٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٢٦,١٥٠,٠٠٠	جاري	١,٣٢٦,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٢٦,١٥٠,٠٠٠	
٤-٣-٢	تكسير صخور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم²	٢,٦٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	م³	٩,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٣,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للرم	٢٨	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-١-٣	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٦	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	م³	٣٨,٩٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٠١,٧٣٢,٠٠٠	جاري	١,٤٠١,٧٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٠١,٧٣٢,٠٠٠	
٢-١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للرم ومقطعة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم إستكمال المنسوب التصميم لشكل الحصى والإكتاف (مسافة النقل حتى ٥٥٠ م)	١٩٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	٣٦,٥٢٨,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٣٢٠,٠٠٠	جاري	٥,٤٠١,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٠١,٣٢٠,٠٠٠	
٢-٢-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكليس من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة أخلاية من البقع	٤٩٨	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	م³	٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٨١٠,٠٠٠	جاري	١٧١,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٨١٠,٠٠٠	
٣-١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٢٧٥	٢,٠٠٠,٠٠٠	م³	١,٩٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٣,٠٠٠	جاري	١,٩٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٣,٠٠٠	
١-١-٥	للمواصفات والكث	٣٠٥	٩٢,٠٠٠,٠٠٠	م³	٨,٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٢٧,٠٠٠	جاري	٨,٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٢٧,٠٠٠	
٢-١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٢٠٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	١,٥٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٢٨,٠٠٠	جاري	١,٥٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٢٨,٠٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحملية الكثاف والميول	٢٢	٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٣,٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٤٢٤,٠٠٠	جاري	١٣,٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٤٢٤,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تشريب بمعدل M C 30 البتومين السائل من (١,٥ - ١,٢) كجم / م²	٦	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	م²	٧,٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٤٤,٠٠٠	جاري	٧,٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٤٤,٠٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة بمعدل RC300 البتومين السائل ٠,٥ كجم / م²	١١٨	١٩٥,٠٠٠,٠٠٠	م²	١٣,٥٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٥٢٥,٠٠٠	جاري	١٣,٥٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٥٢٥,٠٠٠	
١-٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد الدمك	١٠٨	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	م²	٧,٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٤٤,٠٠٠	جاري	٧,٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٤٤,٠٠٠	
٢-٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم بعد الدمك	٥٧٥	٥,٢٠٠,٠٠٠	م²	٢٤٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	جاري	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	
٢-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٦٦,٥٠٠	١٨	عدد	٤	٤	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
١-١٠	بالحد عمل تحويله ممرورية لزوم نهج الأعمال وكذلك تحويل اي عوائق بمحاوِر الكويري و البند شامل من مما											
١-١١	جميعه الرسومات اللازمة و اعتمادها من جميع الجهات المعنية											
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بئر لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكويري و قطاعات الطرق											
٢-١١	قطر ٦ بوصة (عشرة آلاف متر طولي لا غير)	٢١٠	٤,٩٥٠,٠٠٠	م/بط	٣٧٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	١٣٨,١٨٠,٠٠٠	جاري	١٣٨,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,١٨٠,٠٠٠	
١٢	بالحد صب وتوريد وتركيب غرف تفقيش مقس ١,٥x١,٥م ومنها محل عليها التشطيب والنظاء طبقا للمواصفات	٦,٥٠٠	٢,٠٠٠	عدد	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٧١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٥٠٠,٠٠٠	
١٤	أعمال المياة : توريد وتركيب مواسير مياه ١٠ بئر متعدد شامل مما جميعه طبقا للمواصفات											
١-١٤	قطر ٣ بوصة (الف وثمانمائة وعشرون متر طولي لا غير)	٢٥٠	٨١١,٠٠٠	م/بط	٥٣٠,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	٢٠١,٢٥٠,٠٠٠	جاري	٢٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١,٢٥٠,٠٠٠	
٢-١٤	قطر ١ بوصة (الف متر طولي لا غير)	١١٠	٤٢٥,٠٠٠	م/بط	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	
١٦	بالحد توريد وتركيب محبس ٣ بوصة شامل مما جميعه ومحل بالنظاء المعتمد (بالحد عشرون لا غير)	١,٥٠٠	١,٠٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	جاري	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
إجمالي أعمال الطرق												
٣- أعمال الكهرباء												
تشويكات												
٢	لوحة انارة خارجية سقية التجهيز IP65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسيبة ٧٥%
١-٣	كوابل جهد منخفض قطاع ٧٠x١٥٠x٣ الومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغطية الولاغات والبند يشمل توريد	٥٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	م/بط	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسيبة ٧٥%
٢-٣	وتركيب آبار مياه ميتلاك (الفان متر طولي لا غير)	٢٥٠	١٥,٣٠٨,٠٠٠	م/بط	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسيبة ٧٥%
٤	نفس البند السابق ولكن كوابل قطاع ٢x25+25 وذلك لتغطية اعدادة الانارة مما جميعه بالمتر الطولي (ثلاثة عشر الف	٩,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسيبة ٧٥%
١-٥	وخصخصة متر طولي لا غير)	٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسيبة ٧٥%
٢-٥	عمود انارة شوارع ١١ متر بعدد ١٢ اتر مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل (بالحد اربعمئة	١٧٥	١٠,٥٨٠,٠٠٠	م/بط	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١٨,٧٥٠,٠٠٠	٦٥٦,٢٥٠,٠٠٠	بصرف بنسيبة ٧٥%
١-٥	ثباتية وخمسون لا غير)											
١-٥	كثافة اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والوات التوصيل والتثبيت على الاعدة بفترة ١٥٠ وات ودرجه											
٢-٥	حزمة IP65 بالحد (بالحد اربعة ثمانية وخمسون لا غير)											
٢-٥	توريد وتركيب مواسير PVC 3 احتياطية على جسم الكويري (ثلاثة عشر آلاف متر طولي لا غير)											
إجمالي أعمال الكهرباء												

ملاحظات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المئينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في ٥/ ٧ سنة ٢٠٢٣

يدفع الي، المقاول مبلغ

ملاحظة الفلت غير الواردة بك الشروط اعتمدت من

تحریر الی ۰۷/۰۵ سنہ ۲۰۲۳

مهندس الكباري

استشاري المشورة - المهندسين الاستشاريين العرب (محرم باخوم)

الشركة المنفذة

— (٢) —

تحریر آفی، ۷/۱۰ - سنہ ۲۰۲۳

رئيس الأمانة المركزية

عليه السلام

رقم البند	البند	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حيز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
ثانيا: القطاع الغربى ١- أعمال الكبارى والتفك												
٤-١	بالعد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال		٣٢١٠٠٠,٠٠	١	عدد	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٣٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠,٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المعمل متواجد ٣- السيارات متواجدة ٤- الاستراحات متواجدة
٢	الجسات التأكيدية: بالمتر الطولى عمل جسات تأكيدية		٣٥٠,٠٠	١٠٥١,٠٠	م. ط	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٨٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٠٠,٠٠	
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية		٧٥٠,٠٠	١١١,٠٠	م. ط	٦١,٠٠	٦١,٠٠	جارى	٤٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٥٠,٠٠	
٢-٢	علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم											
٣	أعمال الخوازيق: بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ م		٣٨٥٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	م. ط	٨٧٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	جارى	٣٣٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٩٥٠,٠٠	
١-٣	حفر في تربة عادية او متماسكة		١٠٩٠,٠٠	٩٨,١٠	م. ط	٩٨,١٠	٩٨,١٠	جارى	١٠٦٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٩٢٩,٠٠	
٢-٣	علاوة حفر في تربة صخرية											
٣-٣	بالعد تنفيذ اختبارات التحميل على خاوازيق بقطر ١ م عامل		١٧٥٠٠,٠٠	١	عدد	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	
٤	أعمال الحفر											
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات		٨٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	م	١٢٠٤١,٠٠	١٢٠٤١,٠٠	جارى	٩٦٣٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣٢٨٠,٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات		٩٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	م	٥٨٢,٢٣	٥٨٢,٢٣	جارى	٥٢٤٠٠,٧٠	٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٧٠	
٦	أعمال الخرسانة											
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم		١٢٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	م	٨٣١,٠٠	٨٣١,٠٠	جارى	١٠٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٨٧٥٠,٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و الواسد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم		٢٦٥٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	م	٢٤٥٩,٠٠	٢٤٥٩,٠٠	جارى	٦٥١٦٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٦٣٥٠,٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والاتفاق ذات اجهاد ٢٥٠ كجم/سم ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم		٢٨٠٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	م	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	جارى	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠	
٦-٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والاتفاق (بارتفاع حد اقصى ٩,٥ متر)		٣١٣٥,٠٠	٢١٠٠,٠٠	م	١٦٤٤,٥٠	١٦٤٤,٥٠	جارى	٥١٥٥٥٠٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٥٥٥٠٧,٥٠	
١-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعتدة والهوامت ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم		٣٥٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	م	٢٥٤٤,٠٠	٢٥٤٤,٠٠	جارى	٣٧٤٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٨٥٠٠,٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم مع اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى ٥٠٠ كجم/م		٣٨٠٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	م	٧٣٠,٠٠	٧٣٠,٠٠	جارى	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠	
٩	أعمال حديد التسليح											
١-٩	أعمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى		١٩٥٠٠,٠٠	١٩٣١٢,٠٠	طن	١٢٦٤,٠٠	١٢٦٤,٠٠	جارى	٢٤٦٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٤٨٠٠٠,٠٠	
١-٩-٩	أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
١٠	أعمال العزل لزوم الاساسات		٤٠,٠٠	٢٢٢٦٣,٠٠	م	٢٨٧٨,٠٠	٢٨٧٨,٠٠	جارى	١١٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥١٢٠,٠٠	
١-١٠	بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والواسد والاعمده اسفل سطح الارض		١٣٠,٠٠	١٣٦٥٠٠,٠٠	م	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	١٩٥٠٠٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	١٣٦٥٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٧٠%
٤-١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصبغة دهان بمادة مضادة للكرينة anti carbonation للعناصر الخرسانية لكوبرى البر											
٢-١١	كراسى ارتكاز		١١٤٩٦,٠٠	٢٦	عدد	١٤,٠٠	١٤,٠٠	جارى	١٦٠٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٩٤٤,٠٠	
١-٢-١١	Type C2 ١٢٢×٤٥٠×٣٥٠											
١-١٢	أعمال الفواصل الانشائية		٤٤٠٠,٠٠	٦٠٠	م. ط	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	جارى	٢٤٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٤٠٠,٠٠	
١-١٢	بالمتر الطولى تركيب فواصل THERMA JOINTS لسطح الكوبرى											
١-١-٩	تشوينات أعمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية لكوبرى بطول (STANDARD) بطول ١٢ م		١٩٥٠٠,٠٠	١٩٣١٢,٠٠	طن	٠٠	٠٠	جارى	٠٠	٠٠	٠٠	
	الاجمالي أعمال الكبارى								٥٠٢٢٩٤٣١,٢٠			

ممثل الملك "الهيئة للكبارى"

ممثل الملك "الهيئة للطرق"

ممثل الملك "الهيئة للكبارى"

ممثل الملك "الهيئة للكبارى"

مصلحة رقم (١) الشركة المتفقة

مصدق صرفها الى

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في ٠٧/٠٥ سنة ٢٠٢٣

ينفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في ٠٧/٠٥ سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

مدير المشروعات

تحريراً في ٠٧/٠٥ سنة ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الغلة جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جسمه تحت التمت حتى الآن	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
ثانياً : القطاع الغربي												
١-٢ أعمال الطرق												
الإجمالي ما قبله												
٢-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٧٥,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	م	٢٤٦٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤٦٦,٨٠	جاري	١٨٥٠,١٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠,١٠,٠٠	١-١ المهندسون متواجدون ٢- المعمل متواجد ٣- السيارات متواجدة ٤- الاستراحات متواجدة
٢	أعمال الحفر	٥٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	م	٢٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٢,٠٠	جاري	١٣٦٦,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦,٠٠,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية والتربة شديدة التماسك)	٧٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	م	١٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٦,٠٠	جاري	١٣٨٢٢,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٢٢,٠٠,٠٠	
٢-٢	الصخرية (باستخدام البلدوزر)	٧٥,٠٠	١٦٥٥,٠٠,٠٠	م	١٤٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٥٦,٠٠	جاري	١٠٥٤٢,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٤٢,٠٠,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٩٠,٠٠	٦٤٥٠,٠٠	م	٣٩٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٩١,٠٠	جاري	٣٥٦٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٣١٩,٠٠	
١-٣-٢	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم / سم	٢٦٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	م	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	١٩٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠٠٠,٠٠	
٢-٣-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم											
٤-٣-٢	تكسير صخور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم											
٣	أعمال الردم											
١-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم	٢٨,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	م	١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	جاري	٥٤٦٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٠,٠٠,٠٠	
١-١-٣	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٦,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	م	١٠٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٤٢,٠٠	جاري	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٧٣,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	م	١٣٣٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٠٣٨,٠٠	جاري	٩٧١١٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٩٧١١٧٧٤,٠٠	
١-٢-٣	مسافة النقل حتى ٣٠ كم	٧٩,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	م	٩٣٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٦٦,٠٠	جاري	٧٣٥٢٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٢٢١٤,٠٠	
٢-٢-٣	مسافة النقل حتى ٣٥ كم	١٢٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابح											
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣٠٥,٠٠	٩٢٠٠٠,٠٠	م	٧٥٣١٤,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣١٤,٠٠	جاري	٢٢٩٧٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٠٧٧,٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم	٢٠٥,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	م	٣٨٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٠٤,٠٠	جاري	٧٨٣١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣١٨٢,٠٠	
٢-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكثاف والميول	٢٢,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	م	١٢٤٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٤١,٠٠	جاري	٢٧٣٧٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٧٠٢٠,٠٠	
١-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب M C 30 البتومين السائل	٦,٠٠	٢١٥٠٠,٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جاري	٧٠٩٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٠٠٨,٠٠	
٢-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC 3000 البتومين السائل	١١٨,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	م	١٢٠٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٦٨٤,٠٠	جاري	١٤٢٤٠٧١٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٠٧١٢,٠٠	
١-٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد الدمك	١٠٤,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جاري	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	
٣-٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك	٦٥٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	م.ط	١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٦,٠٠	جاري	١٢٠٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٦٤٠٠,٠٠	
١-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفابريز جلاس (نيوجرسى وجيهين بارتفاع ٩٠ سم)	٥٧٥,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	م.ط	٢٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٥,٠٠	جاري	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	
٢-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفابريز جلاس (نيوجرسى وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم)	١٧٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	م.ط	٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٠	جاري	١٠٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٧٥٠,٠٠	
٣-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي)	٦٦٥٠٠,٠٠	١٨	عدد	٦	٠	٦	جاري	٣٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد عمل تحويل مروية لزوم نهو الأعمال وكذلك تحويل عوانق في المحور ثالثاً : أعمال الصرف والمياه											
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ١ بار لزوم صرف المطر (قفر + بوصة)	١٤٠,٠٠	٥٧٧٥,٠٠	م.ط	٤٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣٠,٠٠	جاري	٦٧٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦٢٠,٠٠	
١٢	بالعدد صب وتوريد وتركيب غرف تفقيش مقاس ١,٥*١,٥ ومتاهل محمل عليها التشطيب	٦٥٠٠,٠٠	٢٠	عدد	٧,٠٠	٠	٧,٠٠	جاري	٤٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠,٠٠	
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ٣٠ كم	٧٣,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣٠٥,٠٠	٩٢٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم											
إجمالي أعمال الطرق												
رابعاً : أعمال الكهرباء												
٢	لوحة آتارة خارجية شليقة التجهيز IP65 طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٤٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	١١٩٠٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٨٥%
١_٣	كابلات جهد منخفض قطاع ٧*١٥٠*٣ الومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية الولااعات والبند يشمل توريد وتركيب أكواس ياي ميتالك	٥٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	م.ط	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري	٧٠٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٥٩٥٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٨٥%
٢_٣	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ٣*٢٥*٢٥ وذلك لتغذية اعمدة الكهرباء	٢٥٠,٠٠	١٥٣٠,٨٠	م.ط	٧٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	جاري	١٩٢٥٠٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠	١٦٣٦٢٥٠,٠٠	يصرف بنسبة ٨٥%
٤	عمود إنارة شوارع ١١ متر بعدد ١ نراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للتآكل	٩٠٠٠	٥٦٠	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٢٣٠	جاري	٢٠٧٠٠٠٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	١٧٥٩٥٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٨٥%
١.٥	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت	٨٠٠٠	٥٦٠	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٢٣٠	جاري	١٨٤٠٠٠٠,٠٠	٢٧٦٠٠٠,٠٠	١٥٦٤٠٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٨٥%
٤.٥	شريط ليد لإنارة جسم عمود الإنارة	١٧٥٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	عدد	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠	جاري	٢٠١٢٥٠,٠٠	٣٠١٨٧,٥٠	١٧١٠٦٢,٥٠	يصرف بنسبة ٨٥%
إجمالي أعمال الكهرباء												
إجمالي المستخلص (القطاع الغربي)												
١٧٤٠٦٤٩٢٠,٧٠												
٨٦٤٩٥٥٩٩٧,٧٠ إجمالي المستخلص												