

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

كشف رقم جاري ٣

المقاول: شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقاً للعقد رقم (١١٨٤) / ٢٢/١١٨٤ (٢٢/٢٠٢٢) / ١٢/٢٠٢٣ ) بتاريخ

٢٠٢٣/١٠/١١ من بداية العمل حتى

رقم الباب	بيان الأعمالي	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة مقدار الأصول التي تمت حتى الان	مقدار الأصول التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الجارى	الكمية	الوحدة	طبقات الأساس	
										فرش	جنيه
										فرش	جنيه
٤	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	٢,١١٢,٨٠٠	.	٢,١١٢,٨٠٠	.	٧,٦٠٠,٠٠	.	٧,٦٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٣م	٢٧٨,٠٠
١-٤	تم تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالامتناطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورينا عن ٥% و الا يزيد نسبة الفاكس بجهاز لوس انجلوس عن ٣% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل عن ٢٥ سم و رشها بالمية الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة واللفة تشمل اجراء التجارب العملية والخطالية و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاسثارى وتطييمات الاسثارى وتطييمات المهندين المشرف .	١,٤١٣,٦٠٠	.	١,٤١٣,٦٠٠	.	٧,٦٠٠,٠٠	.	٧,٦٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٣م	١٨٦,٠٠
٢-٤	مسافة النقل لاتقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٩٠,٠٠	.	١٩٠,٠٠	.	٧,٦٠٠,٠٠	.	٧,٦٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٣م	٢٥,٠٠
٣	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركه الوطنية	١٦٥٣٩,٠٠	.	١٦٥٣٩,٠٠	.	٥٥٥,٠٠	.	٥٥٥	٦٠٠	٣م	٢٩٨,٠٠
٤	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم الحبيبات ما بين ٢٠,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالامتناطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورينا عن ٨% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢ % و الا يزيد الامتصاص عن ٣% و الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل عن ٢٠ سم و رشها بالمية الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة واللفة تشمل اجراء التجارب العملية والخطالية و يتم التنفيذ طبقاً (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية واللفة تشمل اجراء التجارب العملية والخطالية و يتم تلقي طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاسثارى وتطييمات المهندين المشرف .	١٠٣٢٣,٠٠	.	١٠٣٢٣,٠٠	.	٥٥٥,٠٠	.	٥٥٥	٦٠٠	٣م	١٨٦,٠٠
٥	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركه الوطنية	١٣٨٧٥,٠	.	١٣٨٧٥,٠	.	٥٥٥,٠٠	.	٥٥٥	٦٠٠	٣م	٢٥,٠٠
٦	البلاطات الخرسانية	٩٢٣,٠٠	.	٩٢٣,٠٠	.	٢,٦٠٠,٠٠	.	٢,٦٠٠	٢,٩٤٤,٠٠	٣م	٣٥٥,٠٠
	اجمالى قيمة المستخلص	٧,٤٦٤,٣٥٠									
	سبعة مليون و أربعين و أربعة و ستون الفا و ثلاثة و خمسون جنيهاً فقط لغير										

يعتمد

على الحساب نهائياً

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة يظهره و ذكرها ..... مبلغ صرفها إلى المقاول

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (استشاري دس الجوش)

استشاري المساحة

: تحريراً في .....  
مهندس / محمد حسني فرياش  
يدفع المقاول مبلغ .....

: تحريراً في .....  
مهندس / ابراهيم الحارثي  
يدفع المقاول مبلغ .....

\* تم تراخيص منا IR فقط  
\* لبيانات مسئولة SGAC  
SA 2023/10/18



رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مصر مطروح  
عبد. مهندس /  
هاني محمد محمود ظهير