

(استمارة رقم ٥٠٠ ع . ح)

(۱)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

(ب) الكاتب المنوط

(ب) الكاتب المنوط

الغتم والتاريخ

رو جمع

رقیبین المصلحة

علامة

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

أولاً المبلغ على الامانات بتاريخ ..

الغتم والتاريخ

(ج) فیدہی ساجل رقم ۲۵ ع. ح. برقم

رو جمع

يعتمد سحب

مدير ورئيس الحسابات

الختم والتاريخ

(۲) سحب —

إذن صرف

شيك

إذن صرف

المشيكات

شيك (٦) استقامت

باقی صرف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم قيمة تعويضات عن عملية انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب
الامنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/الاقصر الصحراوى الشرقى
تنفيذ (شركة مكة للمقاولات العامة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحرير / ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

عملية : "انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة
تفتيش العقب الامنية بقنا ضمن اعمال
تطوير قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
رقم : (2023/2022/1498)
تنفيذ : شركة مكة للمقاولات العامة

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف تعويضات للمشروع عالية عن المستخلص جاري (1)
وجاري (2) طبقا للقانون رقم : (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022 .
ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

مكة للمقاولات العامة
برت ٣٥٤٤٩
مهندس ٥٦٢٠٩١/٤

محمد ابراهيم محمد

٢٠٢٢/٩/١٢
م. ع. م.

Handwritten signature: *محمد بن عبد الله*

[Handwritten signature]

٢٠٢٣/٠٢/٢٦ تاريخ العقد
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩٨) رقم العقد

رقم المستخلص الحالي (١) جاري

تاريخ المستخلص الحالي ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

تاریخ استلام الموقع ۲۰۲۳/۰۳/۲۰

اعمال المنشآت الادارية والخدمية

أعمال المنشآت الادارية والخدمية											
رقم البند	البيان	الشهر	مدة الشهر بالايام	الكمية	الوحدة	سعر البند	قيمة المستخلص	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	اجمالي التعويض
٥	عمل جسات واختبار نوع التربة	مارس	١٢	١٠	م.ط	٤٦٠	٤,٦٠٠,٠٠	٥١١,١١	%٤,٧٢٤	٢٤,١٤	
		ابريل	٣٠					١,٢٧٧,٧٨	%١١,٧٩٨	١٥٠,٧٥	
		مايو	٣١					١,٣٢٠,٣٧	%١٨,٥٣٣	٢٤٤,٧٠	
		يونيو	٣٠					١,٢٧٧,٧٨	%١٨,٣٦٠	٢٣٤,٦٠	
		يوليو	٥					٢١٢,٩٦	%١٩,٣٧٤	٤١,٢٦	
٦	حفر لزوم الاساسات	مارس	١٢	١٨٠	٣م	١٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	%٤,٧٢٤	٩٤,٤٨	
		ابريل	٣٠					٥,٠٠٠,٠٠	%١١,٧٩٨	٥٨٩,٩٠	
		مايو	٣١					٥,١٦٦,٦٧	%١٨,٥٣٣	٩٥٧,٥٤	
		يونيو	٣٠					٥,٠٠٠,٠٠	%١٨,٣٦٠	٩١٨,٠٠	
		يوليو	٥					٨٣٣,٣٣	%١٩,٣٧٤	١٦١,٤٥	
٧	ردم برمال نظيفة	مارس	١٢	١٠٠	٣م	١٧٠	١٧,٠٠٠,٠٠	١,٨٨٨,٨٩	%٤,٧٢٤	٨٩,٣٣	
		ابريل	٣٠					٤,٧٢٢,٢٢	%١١,٧٩٨	٥٥٧,١٣	
		مايو	٣١					٤,٨٧٩,٦٣	%١٨,٥٣٣	٩٠٤,٣٤	
		يونيو	٣٠					٤,٧٢٢,٢٢	%١٨,٣٦٠	٨٦٧,٠٠	
		يوليو	٥					٧٨٧,٠٤	%١٩,٣٧٤	١٥٢,٤٨	
٨	خرسانة عادية لزوم الاساسات	مارس	١٢	٨٠	٣م	٢٢٤٠	١٧٩,٢٠٠,٠٠	١٩,٩١١,١١	%٤,٧٢٤	٩٤٠,٦٠	
		ابريل	٣٠					٤٩,٧٧٧,٧٨	%١١,٧٩٨	٥,٨٧٢,٧٨	
		مايو	٣١					٥١,٤٣٧,٠٤	%١٨,٥٣٣	٩,٥٣٢,٨٣	
		يونيو	٣٠					٤٩,٧٧٧,٧٨	%١٨,٣٦٠	٩,١٣٩,٢٠	
		يوليو	٥					٨,٢٩٦,٣٠	%١٩,٣٧٤	١,٦٠٧,٣٢	
٩	خرسانة عادية لزوم الارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم	مارس	١٢	٨٠	٢م	٢٢٥	١٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	%٤,٧٢٤	٩٤,٤٨	
		ابريل	٣٠					٥,٠٠٠,٠٠	%١١,٧٩٨	٥٨٩,٩٠	
		مايو	٣١					٥,١٦٦,٦٧	%١٨,٥٣٣	٩٥٧,٥٤	
		يونيو	٣٠					٥,٠٠٠,٠٠	%١٨,٣٦٠	٩١٨,٠٠	
		يوليو	٥					٨٣٣,٣٣	%١٩,٣٧٤	١٦١,٤٥	
١٠	توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات	مارس	١٢	٤٩	٣م	٣٠١٠	١٤٧,٤٩٠,٠٠	١٦,٣٨٧,٧٨	%٤,٧٢٤	٧٧٤,١٦	
		ابريل	٣٠					٤٠,٩٦٩,٤٤	%١١,٧٩٨	٤,٨٣٣,٥٨	
		مايو	٣١					٤٢,٣٣٥,٠٩	%١٨,٥٣٣	٧,٨٤٥,٩٦	
		يونيو	٣٠					٤٠,٩٦٩,٤٤	%١٨,٣٦٠	٧,٥٢١,٩٩	
		يوليو	٥					٦,٨٢٨,٢٤	%١٩,٣٧٤	١,٣٢٢,٩٠	
١١	خرسانة مسلحة للاعمدة والسلالم والاسقف والكمزات والبلاطات والطبانات	مارس	١٢	١٥	٣م	٣٥٣٠	٥٢,٩٥٠,٠٠	٥,٨٨٣,٣٣	%٤,٧٢٤	٢٧٧,٩٣	
		ابريل	٣٠					١٤,٧٠٨,٣٣	%١١,٧٩٨	١,٧٣٥,٢٩	
		مايو	٣١					١٥,١٩٨,٦١	%١٨,٥٣٣	٢,٨١٦,٧٦	
		يونيو	٣٠					١٤,٧٠٨,٣٣	%١٨,٣٦٠	٢,٧٠٠,٤٥	
		يوليو	٥					٢,٤٥١,٣٩	%١٩,٣٧٤	٤٧٤,٩٣	
١٣	توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين	مارس	١٢	١٠٠	٢م	٧٠	٧,٠٠٠,٠٠	٧٧٧,٧٨	%٤,٧٢٤	٣٦,٧٤	
		ابريل	٣٠					١,٩٤٤,٤٤	%١١,٧٩٨	٢٢٩,٤١	
		مايو	٣١					٢,٠٠٩,٢٦	%١٨,٥٣٣	٣٧٢,٣٨	
		يونيو	٣٠					١,٩٤٤,٤٤	%١٨,٣٦٠	٢٥٧,٠٠	
		يوليو	٥					٣٢٤,٠٧	%١٩,٣٧٤	٦٢,٧٩	
١٩	توريد وعمل مباني من الطوب الاسمني المصمت لزوم قصبة المباني	مارس	١٢	٢٥	٣م	٢٧٩٥	٦٩,٨٧٥,٠٠	٧,٦٦٣,٨٩	%٤,٧٢٤	٣٦٦,٧٧	
		ابريل	٣٠					١٩,٤٠٩,٧٢	%١١,٧٩٨	٢,٢٨٩,٩٦	
		مايو	٣١					٢٠,٠٥٦,٧١	%١٨,٥٣٣	٣,٧١٧,١١	
		يونيو	٣٠					١٩,٤٠٩,٧٢	%١٨,٣٦٠	٣,٥٦٣,٦٣	
		يوليو	٥					٣,٢٣٤,٩٥	%١٩,٣٧٤	٦٦٦,٧٤	
٣٥	حديد تسليح	مارس	١٢	٣	طن	٤٥١٠٠	١٣٥,٣٠٠,٠٠	١٥,٠٣٣,٣٣	%٤,٧٢٤	٧١٠,١٧	
		ابريل	٣٠					٣٧,٥٨٣,٣٣	%١١,٧٩٨	٤,٤٣٤,٠٨	
		مايو	٣١					٣٨,٨٣٦,١١	%١٨,٥٣٣	٧,١٩٧,٥٠	
		يونيو	٣٠					٣٧,٥٨٣,٣٣	%١٨,٣٦٠	٦,٩٠٠,٣٠	
		يوليو	٥					٦,٢٦٣,٨٩	%١٩,٣٧٤	١,٢١٣,٥٧	
٥٣	توريد وانشاء خندق صرف (ترنش)	مارس	١٢	١	عدد	٧٨٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠	٨,٦٦٦,٦٧	%٤,٧٢٤	٤٠٩,٤١	
		ابريل	٣٠					٢١,٦٦٦,٦٧	%١١,٧٩٨	٢,٥٥٦,٢٣	
		مايو	٣١					٢٢,٣٨٨,٨٩	%١٨,٥٣٣	٤,١٤٩,٣٣	
		يونيو	٣٠					٢١,٦٦٦,٦٧	%١٨,٣٦٠	٣,٩٧٨,٠٠	
		يوليو	٥					٣,٦١١,١١	%١٩,٣٧٤	٦٩٩,٦٢	
		عدد									
		الايام	١٠٨								
١٠٩,٩٧٥,٧٩	اجمالي التعويضات للمنشات الادارية والخدمية عن مستخلص رقم (١)						٧٢٧,٤١٥,٠٠	٧٢٧,٤١٥,٠٠			


منه والى
18 ط 3

مكتب مكة للمقاولات العامة
عملية اعمال انشاء وحدة مطاف بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقى
تاريخ العقد ٢٠٢٣/٠٢/٢٦
رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩٨)
رقم المستخلص الحالي (٢) جاري
تاريخ المستخلص الحالي ٢٠٢٣/٠٧/٠٥
تاريخ المستخلص السابق ٢٠٢٣/٠٧/٠٥
اعمال المنشآت الادارية والخدمية

رقم البند	البيان	الشهر	مدة الشهر بالايام	الكمية	الوحدة	سعر البند	قيمة المستخلص	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	اجمالي التعويض
٦	حفر لزوم الاساسات	يوليو	١	٣١٣	م	١٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	%١٩,٣٧٤	٦,٠٦٤,٠٦	٦,٠٦٤,٠٦
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧	ردم برمال نظيفة	يوليو	١	١٧٨	م	١٧٠	٣٠,٢٦٠,٠٠	٣٠,٢٦٠,٠٠	%١٩,٣٧٤	٥,٨٦٢,٥٧	٥,٨٦٢,٥٧
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨	خرسانة عادية لزوم الاساسات	يوليو	١	٩	م	٢٢٤٠	٢٠,١٦٠,٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠	%١٩,٣٧٤	٣,٩٠٥,٨٠	٣,٩٠٥,٨٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	خرسانة مسلحة للاعمدة والسلالم والاسقف والكمرات والبلاطات والطبانات	يوليو	١	٢٤	م	٣٥٣٠	٨٤,٧٢,٠٠	٨٤,٧٢,٠٠	%١٩,٣٧٤	١٦,٤١٣,٦٥	١٦,٤١٣,٦٥
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	طبقة بيتومين	يوليو	١	٣٢٥	م	٧٠	٢٢,٧٥٠,٠٠	٢٢,٧٥٠,٠٠	%١٩,٣٧٤	٤,٤٠٧,٥٩	٤,٤٠٧,٥٩
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩	مباني بالطوب الاسمنتي المصمت	يوليو	١	٥	م	٢٧٩٥	١٣,٩٧٥,٠٠	١٣,٩٧٥,٠٠	%١٩,٣٧٤	٢,٧٠٧,٥٢	٢,٧٠٧,٥٢
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٥	حديد تسليح	يوليو	١	١١	طن	٤٥١٠٠	٤٩٦,١٠٠,٠٠	٤٩٦,١٠٠,٠٠	%١٩,٣٧٤	٩٦,١١٤,٤١	٩٦,١١٤,٤١
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
									%٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	عدد الايام	١					٦٩٩,٢٦٥,٠٠	٦٩٩,٢٦٥,٠٠			١٣٥,٤٧٥,٦٠
اجمالي التعويضات للمنشات الادارية والخدمية عن مستخلص رقم (٢)											

اجمالي التعويضات للمنشات الادارية والخدمية من مستخلص رقم ١ حتى مستخلص رقم ٢

٢٤٥,٤٥١,٣٩



مستخلص رقم ١